



GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA
2010-2011

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917



ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 09 de Febrero de 2017, estando presentes por parte de la empresa GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S. A de C.V., el C. Adrián Rosas Núñez Administrador Único de la empresa, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: Pavimentación con concreto Hidráulico de la 3era Privada de Cuauhtémoc, a partir de la calle Cuauhtémoc y hacia el poniente, col. El Arenal, Delegación Cacalomacan. Adjudicada a la empresa, GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. de C.V., bajo el amparo del contrato HATOP-AD-FEFOM-16-082

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

Pavimentación con Concreto Hidráulico de la 3era. Privada de Cuauhtémoc, a partir de la calle Cuauhtémoc y hacia al Poniente, Col. El Arenal, Delegación de Cacalomacan.

TERRACERÍAS: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUO CON LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS, LA CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE REALIZO A TIRO LIBRE, SE EJECUTO EL AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y SE CONSTRUYO LA ESTRUCTURA CON UNA CAPA DE BASE DE 20CMS. CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO Y HABILITADO PARA RECIBIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO CON MALLA DE REFUERZO CON ESPESOR DE 15CMS. SUPERFICIE TOTAL DE 883.87M2, MEDIDAS LONGITUD DE 126.50X7.00 DE ANCHO PROMEDIO; REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 5 PZAS.; CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES 4PZAS. REPARACION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO HIDRÁULICO EN POZO DE VISITA 1 PZA.; RE NIVELACION DE POZO DE VISITA 2.0 PZAS.; 1 SE APLICO SEÑALAMIENTO VIAL, LINEA SEPARADORA DE CARRIL Y SE COLOCO EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA

[Handwritten signature]

w w . t o l u c a . g o b . m x

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Importe contractual \$666,044.68

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$666,044.68

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual:
14 de Septiembre 2016

Fecha de término
Contractual 13 de Octubre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 30 días

Fecha de inicio Real:
14 de Septiembre de 2016

Fecha de término
Real: 13 de Octubre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 30 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$666,044.68

Monto de Convenio c/iva: N/A

Monto total contratado c/iva: \$666,044.68

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 NORMAL	14/09/2016	13/10/2016	Contrato	\$595,309.30	\$595,309.30	\$70,735.38	\$172,252.93	\$172,252.93	0.00
002 FINICULI	13/08/2016	20/09/2016		\$70,735.38	\$666,044.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo a cancelar : \$0.00

Total Ejercido : \$666,044.68

w.w.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



ESTABLECIMIENTO
2014 - 2015

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917



Datos de la estimación final

Monto de contrato c/iva: \$666,044.68

Monto de Convenio c/iva: N/A

Monto total contratado c/iva: \$666,044.68

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
002 Finiquito	13/08/2016	16/09/2016	Contrato	\$70,735.38	\$70,735.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

C. ~~ADRIÁN ROSAS NÚÑEZ~~

Administrador Único de la Empresa

GRUPO CONSTRUCTOR BLAD de C.V.

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIÉRREZ

Supervisor de obra

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000

Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513