

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, del H. Ayuntamiento de Toluca, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 14:00 horas del día 13 de Enero de 2017, estando presentes por parte de la empresa, COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES S.A. de C.V., el Sergio Colin Garatachia, superintendente de construcción, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, residente de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169 y 170 de su Reglamento, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL FRAY SERVANDO TERESA DE MIER MEZCLA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y VICENTE GUERRERO. SAN MATEO OTZACATIPAN**, adjudicada a la empresa COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. de C.V. Amparada con número de contrato HATOP-ADE-HABITAT-RPPF-INFR-16-143, y con número de obra 106.N.1.004.016

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

Descripción de los trabajos realizados: Construcción de calle integral Fray Servando Teresa de Mier con mezcla asfáltica de 5 cms. De espesor entre pavimento existente y Vicente Guerrero. San Mateo Otzacatipan, con una longitud de 117.00 ml y ancho de 9.00 mts., ejecutando los siguientes trabajos: **Preliminares:** Reubicación de poste de CFE 3 poste y de teléfonos 2 pzas.; **Terracerías:** Trazo y nivelación topográfica. Compaciación del terreno natural. Excavación en caja. Construcción de pedraplen de 20 cm. de espesor. **Pavimentación:** Sub base de 20 cm. de espesor. Base de 15 cm. de espesor. Barrido de la superficie. Riego de Impregnación, Riego de liga y Carpeta de concreto asfáltico de 5 cms. de espesor en una superficie de 886.90 m².; **Reparación de Drenaje Sanitario y/o pluvial:** Reparación de descarga domiciliaria, nivelación de pozo de vista. Brocal y tapa en pozo de vista y Construcción de registro y rejilla para captación de aguas pluviales 5 pz.; **Reparación de Instalaciones de Agua Potable:** Reparación de tomas domiciliares, **Señalamiento Horizontal:** Línea separadora de carril continua, línea de alto y línea de cruce (marimbas); **Señalamiento Vertical:** Señalamiento vertical preventivo, señalamiento vertical restrictivo y Nomenclatura de calle; **Guarniciones y Banquetas:** Guarnición de concreto de sección trapezoidal de 15 x 20 40 cm. 144.00 ml. Banqueta de concreto simple de 8 cm. de espesor 202.00 m². y Pintura en guarniciones; **Reforestación:** Siembra de árbol laurel 5. pza. y Siembra de árbol jacaranda 5 pza.; **Alumbrado:** Poste cónico circular autoregistrable con luminario tipo OV-15. 3 PZA.; **Entubamiento de canal 70.0 ml.:** Pozos de visita 1 pza., y reparación de descargas domiciliares.; **Letrero:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 MTS. 1 pza., Muro portaplaca de concreto armado de dimensiones 0.80 0.50 x 1.5 cm. ancho 1 pza., Placa de policoncreto de 1" de espesor grabada en bajo relieve, dimensiones 0.60 de largo x 0.22 de alto.

w w w . t o l u c a . g o b . m x



GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



Importe contractual \$1,538,124.00

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$1,538,124.00

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 30 de Noviembre de 2016

Fecha de término Contractual 28 de Diciembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 29 días

Fecha de inicio Real: 30 de Noviembre de 2016

Fecha de término Real: 28 de Diciembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 29 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$1,538,124.00

Monto de Anticipo c/iva: \$461,437.00

Monto total contratado c/iva: \$1,538,124.00

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	30/11/2016	24/12/2016	Contrato	\$754,987.40	\$754,987.40	\$783,136.60	\$397,790.52	\$397,790.52	\$0.00
002 Finiquito	30/11/2016	28/12/2016	Contrato	\$642,347.84	\$1,397,335.24	\$140,788.76	\$0.00	\$397,790.52	\$0.00

Saldo a cancelar :

\$ 142,884.76

Total:

\$ 1,538,124.00

www.toluca.gob.mx



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



Datos de la estimación final

Hoja 3 de 3

Monto de contrato c/iva: \$1,538,124.00

Monto de Anticipo c/iva: \$461,437.00

Monto total contratado c/iva: \$1,538,124.00

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	30/11/2016	24/12/2016	Contrato	\$754,987.40	\$754,987.40	\$783,136.60	\$461,437.00	\$461,437.00	\$0.00
002 Finiquito	30/11/2016	28/12/2016	Contrato	\$642,347.84	\$1,397,335.24	\$140,788.76	\$0.00	\$461,437.00	\$0.00

Siendo las 15:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

ING. SERGIO COLÍN GARATACHIA

Superintendente de construcción
COMPañÍA CONSTRuCTORA DE OBRAS CIVILES, S.A. de C.V.

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIERREZ

Residente de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513