



GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA  
GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA  
2016 - 2018

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

## DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



### ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 22 de Marzo de 2017, estando presentes por parte de la empresa contratista el C. EMMANUEL GARCÍA MERCADO y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: Programa "Ciudades Inteligentes" "Construcción de parque de Bolsillo ubicado en Av. las Torres esquina con Colón, Colón", bajo el amparo del contrato HATOP-AD-RPPF-16-131; con número único de obra 106.RPPF.152.16

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

#### CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO

SE REALIZO EL TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO. DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO. SE CONTINUO CON LA LIMPIEZA Y DESHIERBE DE TERRENO NATURAL, PARA INICIAR CON LA CONSTRUCCIÓN FIRME DE CONCRETO CON UN ESPESOR DE 10 CMS. Y REFUERZO DE MALLA PARA LA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE JUEGO INFANTIL, REPARACIÓN DE LA MALLA EXISTENTE PERIMETRAL Y ADECUACIÓN DE 2 PUERTAS DE MALLA CICLÓNICA CON PASADORES. REPARACIÓN DE BANCAS DE CONCRETO APLICANDO PINTURA DE ESMALTE; MANTENIMIENTO DEL JUEGO DE MADERA INFANTIL EXISTENTE CONSTA DE LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ÁREA DE JARDINERÍA SE SEMBRARON PLANTAS DE ARRAYANES PARA DELIMITAR LOS ANDADORES; CAMBIO DE PASTO EN ROLLO ; APLICO PINTURA EN BORDILLO SE INSTALO LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000  
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
SECRETARÍA DE POLÍTICA  
2016 - 2018

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



Importe contractual \$ 550,000.00

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$ 550,000.00

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual:  
10 de Octubre 2016

Fecha de término  
Contractual 15 de Noviembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 37 días

Fecha de inicio Real:  
10 de Octubre de 2016

Fecha de término  
Real: 15 de Noviembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 37 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$ 550,000.00

Monto de Convenio c/iva: N/A

Monto total contratado c/iva: \$ 550,000.00

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 NORMAL	10/10/2016	15/11/2016	Contrato	\$482,177.19	\$482,177.19	\$67,822.81	\$207,835.00	\$207,835.00	\$29,233.97
002 FINICUI	10/10/2016	15/11/2016		\$67,822.81	\$550,000.00	\$0.00	\$29,233.97	\$237,068.97	\$0.00

Saldo a cancelar :

\$ 0.00

Total Ejercido :

\$ 550,000.00

[www.toluca.gob.mx](http://www.toluca.gob.mx)

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México, C.P. 50000  
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

## Datos de la estimación final

Monto de contrato c/iva: \$550,000.00


Monto de Convenio c/iva: N/A

Monto total contratado c/iva: \$550,000

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
002 Finiquito	10/15/2016	15/11/2016	Contrato	\$67,822.81	\$67,822.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

  
 C. EMMANUEL GARCÍA MERCADO  
 Persona Fisca

  
 ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIÉRREZ  
 Supervisor de obra  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

[www.toluca.gob.mx](http://www.toluca.gob.mx)