

ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, del H. Ayuntamiento de Toluca, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 13 de Enero de 2017, estando presentes por parte de la empresa PROYECTOS CESNA, S.A. de C.V., el Ing. Jesús Virgilio Peña Rebollo, superintendente de construcción, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Alfredo Montes Ramírez, residente de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169 y 170 de su Reglamento, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **CONSTRUCCIÓN DE CALLE INTEGRAL VICENTE GUERRERO II CON MEZCLA ASFALTICA DE 5 CM. DE ESPESOR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE INDEPENDENCIA, SAN MATEO OTZACATIPAN.** Amparada con número de contrato HATOP-ADE-HÁBITAT-RPPF-INFR-16-141, y con número de obra 106.N.1.003.016

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

Construcción de calle integral Vicente Guerrero II con mezcla asfáltica de 5 cms. De espesor entre calle Miguel Hidalgo y calle Independencia, con una longitud de 228.22 ml y ancho de 13.0 mt. ejecutando los siguientes trabajos: **Preliminares:** Desrame, corte, derribe y extracción de árbol existente 5 pza. Reubicación de poste de teléfono 4 pza. **Terracerías:** Trazo y nivelación topográfica. Compactación del terreno natural. Excavación en cala. Construcción de pedraplen de 20 cm. de espesor. **Pavimentación:** Sub base de 20 cm. de espesor. Base de 15 cm. de espesor. Barrido de la superficie. Riego de Impregnación. Riego de liga y Carpeta de concreto asfáltico de 5 cms. de espesor en una superficie de 2,963.57 m². **Reparación de Drenaje Sanitario y/o pluvial:** Reparación de descarga domiciliaria, renivelación de pozo de visita. Brocal y tapa en pozo de visita y Construcción de registro y rejilla para captación de aguas pluviales 12 pz. **Reparación de Instalaciones de Agua Potable:** Reparación de tomas domiciliarias. **Señalamiento Horizontal:** Línea separadora de carril continua, línea de alto y línea de cruce (marimbas). **Señalamiento Vertical:** Señalamiento preventivo, señalamiento vertical restrictivo y Nomenclatura de calle. **Guarniciones y Banquetas:** Guarnición de concreto de sección trapezoidal de 15 x 20 40 cm. 129.40 ml. Guarnición en acceso de sección trapezoidal 15 x 20 x 25 cm. 130 ml. Banqueta de concreto simple de 8 cm. de espesor 167.42 m². Banqueta en acceso de concreto de 10 cms. de espesor con refuerzo de malla electrosoldada 6-6/10-10. 260 m². y Pintura en guarniciones. **Rampas:** Rampa para personas con capacidades diferentes 7.20 m² y Troquelado en rampa. **Reforestación:** Siembra de árbol laurel 25 pza. y Siembra de árbol jacaranda 25 pza. **Alumbrado:** Poste cónico circular autotegristable con luminario tipo OV-15. 12 PZA. **Entubamiento de canal:** Pozos de visita 6 pza. Suministro e instalación de tubo de polietileno estructurado de alta densidad de 30 cm. de diámetro 240 M. Suministro e instalación de tubo de concreto reforzado de 91 cm. 235.50 M. Demolición de Alcantarillas existentes y reparación de descargas domiciliarias. **Letrero:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 MTS. 1 pza. Muro portaplaca de concreto armado de dimensiones 0.80 x 0.50 x 15 cm. ancho 1 pza. Placa de policoncreto de 1" de espesor grabada en bajo relieve dimensiones 0.60 de largo x 0.22 de alto x 3 pza.

www.toluca.gob.mx



GOBIERNO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
14 AGOSTO 2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917



Hoja 2 de 3

Importe contractual \$3,685,929.00

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$3,645,551.0

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 30 de Noviembre de 2016

Fecha de término Contractual 28 de Diciembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 29 días

Fecha de inicio Real: 30 de Noviembre de 2016

Fecha de término Real: 28 de Diciembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 29 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$3,685,929.00

Monto de Anticipo c/iva: \$1,105,778.00

Monto total contratado c/iva:

\$3,685,929.00

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	30/11/2016	24/12/2016	Contrato	\$1,383,267.00	\$1,383,267.00	\$2,302,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 Finiquito	30/12/2016	28/12/2016	Contrato	\$2,262,285.00	\$3,645,552.00	\$40,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo a cancelar :

\$40,377.0

Total: \$3,685,929.0

www.toluca.gob.mx



41. AGOSTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Toluca Capital con valor

Datos de la estimación final

Monto de contrato c/iva: \$3,685,929.00 Monto de Anticipo c/iva: \$1,105,778.00 Monto total contratado c/iva: \$3,685,929.00

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	30/11/2016	24/12/2016	Contrato	\$1,383,267.00	\$1,383,267.00	\$2,302,662.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 Finiquito	30/12/2016	28/12/2016	Contrato	\$2,262,285.00	\$3,645,552.00	\$40,377.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.


 ING. JESÚS VIRGILIO PEÑA REBOLLO
 Superintendente de construcción
 PROYECTOS CESNA, S.A. de C.V.


 ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ
 Residente de obra
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx