



100% Honesto

100%
METEPEC

ACTA FINIQUITO Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

MM/DOP/037/PDZP-15/LP-2015

EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL AFINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO MM/DOP/037/PDZP-15/LP-2015 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, ART. 68 Y SU REGLAMENTO EN LA SECCIÓN IX, ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171, 172, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

“AMPLIACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN BARTOLOMÉ TLALTTELULCO (CONSTRUCCIÓN DE BARDA Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL PREDIO ANEXO)”, MUNICIPIO DE METEPEC, EDO. DE MEXICO.

UBICACIÓN: PUEBLO DE SAN BARTOLOMÉ TLALTTELULCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.


CONTRATISTA: PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA S.A. DE C.V.

LA CUAL CONSISTIÓ EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE PASTO SINTÉTICO DE 53X93 METROS.
- CONSTRUCCIÓN DE DE CANCHA DE FUTBOL 7 CON PASTO SINTÉTICO DE 33X53 METROS.
- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FRONTÓN DE 30X11 METROS.
- CONSTRUCCIÓN DE GRADAS
- CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS PARA HOMBRES Y MUJERES, LOS CUALES CUENTAN CON 4 MINGITORIOS Y 8 WC, BANCA PARA VESTIDOR Y 8 LAVAMANOS.
- CONSTRUCCIÓN DE TROTAPISTA CON CAMA DE TEZONTLE.
- CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES PARA ACCESO A LAS ÁREAS.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UN MODULO DE JUEGO LÚDICO.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL PARA ÁREAS VERDES.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 140 ARBOLES.
- CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL.
- SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 12 LUMINARIAS DE POSTE CON DOS PROYECTORES Y 20 DE POSTE FOTOVOLTAICO DE LED.


Dirección de
Obras Públicas

Leona Vicario 701, 2do piso, Colonia la
Purísima
C.P. 52140, Metepec, México





100% Honesto

100% METEPEC

ACTA FINIQUITO Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

MM/DOP/037/PDZP-15/LP-2015

MONTOS DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V. A.	\$13,549,301.84
IMPORTE DE CONVENIO ADICIONAL	CON I.V. A.	\$4,654,665.28
IMPORTE REAL EJERCIDO	CON I.V. A.	\$18,203,967.12

IMPORTE POR CANCELAR: \$ 0.00

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 28 de Septiembre de 2015

FECHA DE TÉRMINO: 11 de Diciembre de 2015.

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 28 de Septiembre de 2015

FECHA DE TÉRMINO: 11 de Diciembre de 2015.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS						
ESTIMACIÓN No	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN CON I.V.A.	IMPORTE DE LA AMORTIZACIÓN	RETENCIONES LEGALES (5 AL MILLAR)	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1 (UNO)	28/SEP/15	05/OCT/15	\$369,799.69	\$ 0.00	\$1593.96	\$368,205.73
2 (DOS)	20/OCT/15	19/OCT/15	\$317,621.27	\$ 0.00	\$1369.06	\$316,252.21
3 (TRES)	27/OCT/15	26/OCT/15	\$3,287,388.55	\$ 0.00	\$14,169.78	\$3,273,218.77
4 (CUATRO) FINIQUITO	04/NOV/15	03/NOV/15	\$766,796.83	\$ 0.00	\$3305.16	\$763,491.67
5 (CINCO)	04/NOV/15	12/NOV/15	\$2,124,459.29	\$ 0.00	\$9157.15	\$2,115,302.14
6 (SEIS)	04/NOV/15	12/NOV/15	\$576,462.05	\$ 0.00	\$2484.75	\$573,977.63
7 (SIETE)	13/NOV/15	20/NOV/15	\$1,492,751.28	\$ 0.00	\$6434.27	\$1,486,317.01
8 (OCHO)	23/NOV/15	27/NOV/15	\$1,701,784.7	\$ 0.00	\$7335.28	\$1,694,449.42
9 (NUEVE)	28/NOV/15	30/NOV/15	\$1,810,065.54	\$ 0.00	\$7802.01	\$1,802,263.53
10 (DIEZ)	28/NOV/15	30/NOV/15	\$194,045.98	\$ 0.00	\$836.41	\$193,209.57
11 (ONCE)	01/DIC/2015	03/DIC/15	\$908,126.31	\$ 0.00	\$3914.34	\$904,211.97
12(DOCE)	01/DIC/2015	03/DIC/15	\$1,635,207.55	\$ 0.00	\$7048.31	\$1,628,159.24
13(TRECE)	07/DIC/2015	11/DIC/15	\$1,194,371.02	\$ 0.00	\$5148.15	\$1,189,222.87

Dirección de
 Leona Vicario 701, 2do piso, Colonia la Purísima
 C.P. 52140, Metepec, México



100% Honesto

100% METEPEC

ACTA FINIQUITO Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

MM/DOP/037/PDZP-15/LP-2015

14 (CATORCE)	03/DIC/2015	11/DIC/15	\$146,381.49	\$ 0.00	\$630.95	\$145,750.54
15 (QUINCE)	07/DIC/2015	11/DIC/15	\$632,723.35	\$ 0.00	\$2727.26	\$629,996.09
16 (DIECISEIS)	07/DIC/2015	11/DIC/15	\$1,042,295.91	\$ 0.00	\$4492.65	\$1,037,803.26
17 (DIECISIETE) FINIQUITO	07/DIC/2015	11/DIC/15	\$3,685.96	\$ 0.00	\$15.89	\$3670.07
TOTAL DE ESTIMACIONES			\$18,203,367.10	\$ 0.00	\$78,465.38	\$18,125,501.72

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL COMO LO INDICAN LAS LEYES DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN SU ARTÍCULO 68 Y SU REGLAMENTO EN LA SECCIÓN IX, ARTÍCULOS 168, 169, 170, 171.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA:

No DE FIANZA:

IMPORTE:

FECHA: 31 DE DICIEMBRE 2015

VIGENCIA: 31 DE DICIEMBRE 2016

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO, SE DAS POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE DE DERECHO PROCEDA, ASÍ COMO EL RECIBO MÁS EFICAZ DEL MISMO, POR LO QUE NO SE RESERVA DERECHO DE EJERCER ACCIONES DE TIPO ADMINISTRATIVO, CIVIL, PENAL, MERCANTIL O DE CUALQUIER OTRA CON EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. MM/DOP/037/PDZP-15/LP-2015

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

Dirección de

Leona Vicario 701, 2do piso, Colonia la Purísima
C.P. 52140, Metepec, México




100% Honesto



ACTA FINIQUITO Y ADMINISTRATIVA DE EXTINCIÓN DE DERECHOS

MM/DOP/037/PDZP-15/LP-2015

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"


ING. FRANCISCO GONZÁLEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


P. ING. DOMINGO SERGIO MERINO VELÁZQUEZ
RESIDENTE DE LA OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


C. JOSÉ LUIS PARTIDO BERTRAND
ADMINISTRADOR ÚNICO
PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.


ARQ. CHRISTIAN PABLO HINOJOSA HERNÁNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Dirección de
Obras Públicas

Leona Vicario 701, 2do piso, Colonia la
Purísima
C.P. 52140, Metepec, México
Tel: 01 52 21 11 5 210 21 10