



100% Honesto



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 06 de Octubre al 04 de Diciembre

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDÁN, EN EL BARRIO DE LA ASUNCIÓN. (Obra Complementaria)	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FISMDF 2015	ASFALTADORA Y DESARROLLADOR A IMPIANTO S.A DE C.V.	MM/DOP/051/FIS MDF-15/IR-2015	\$724,220.53	\$808,500.02	100	100