



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

En la localidad de Pueblo de San Sebastián  
 Municipio de Metepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 27 de Enero de 2016, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Finanzas y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado: 2)

**"Construcción del Segundo Piso de la Delegación Municipal de San Sebastián, Pueblo de San Sebastián, Metepec, Estado de México"**

**DATOS GENERALES**

U EJECUTORA 3): H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec

DEPENDENCIA QUE OPERARÁ LA OBRA 4): Dirección de Obras Públicas

NOMBRE DEL CONTRATISTA 5): Grupo Constructor Sommet S.A. de C.V.

R.F.C. 6): GCS0610263G7

NUMERO DE CONTRATO 7):

MM/DOP/012/FEFOM-15/IR-2015

FECHA DE INICIO 8):

05 de Octubre de 2015

FECHA DE TERMINACION 9):

03 de Diciembre de 2015

OFICIO (S) DE AUTORIZACIÓN 10)

INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 11)

NÚMERO	FECHA	TOTAL	ESTATAL	FEDERAL	BENEFICIARIO	OTROS
		\$ 937,000.00	\$ 937,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTAL <u>12)</u>	\$ 937,000.00	\$ 937,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	MONTO CONTRATADO <u>13)</u>	\$ 764,460.15	\$ 764,460.15	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
	TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA <u>14)</u>	\$ 762,777.96	\$ 762,777.96	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

**ENTREGA**

CONTRATISTA 15)

Grupo Constructor Sommet S.A. de C.V.  
 Ing. Milton Carlos Legorreta Flores  
 Administrador Municipal

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA 16)  
 Ing. Edmundo Baeza Vázquez

Director de Obras Públicas

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

RECIBE

DEPENDENCIA, ENTIDAD PÚBLICA O AYUNTAMIENTO QUE OPERARÁ LA OBRA 17)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

COMUNIDAD 18)

Alfred. Quiñones, Emma del Socorro  
 Comité Ciudadano de Control y Vigilancia

NOMBRE Y FIRMA

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 19)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

SECRETARÍA DE FINANZAS 20)

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

*[Handwritten signature]*



Quienes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**<sup>21)</sup>

La obra consistió en: **Preliminares:** Desmontaje de antenas de radio, Retiro de impermeabilizante de membrana prefabricada 113.28 m<sup>2</sup>, Desmontaje de mufa, Desmantelamiento de láminas 15.84 m<sup>2</sup>, Demolición de muro de tabique rojo recocido 10.40 m<sup>2</sup>, Trazo y nivelación por medios manuales 137.00 m<sup>2</sup>, **Cimentación:** Plantilla concreto f'c=100 kg/cm<sup>2</sup> de 5 cm de espesor 2.26 m<sup>2</sup>, Zapata Aislada de 0.60 x 0.60 m y peralte de 15 cm 4.00 pzas, Cadena de desplante de concreto f'c= 150 kg/cm<sup>2</sup> 84.68 m<sup>2</sup>, **Albañilería:** Castillo de 15 x 20 cm concreto f'c=200 kg/cm<sup>2</sup> 69.07 ml, Muro de tabique de barro rojo recocido de 5 x 11.5 x 23 cm., de 11.5 cm. de espesor 149.13 m<sup>2</sup>, Cadena de cerramiento de sección 15 x 25 cm., concreto f'c=150 kg/cm<sup>2</sup> 97.44 ml, Trabe CC-2 sección 15 x 45 cm de concreto f'c=250 kg/cm<sup>2</sup> 7.40 ml, Losa maciza 10 cm. de peralte, cimbrado, concreto f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup> hasta una altura de 3.00 m. 15.72 m<sup>2</sup>, Losa maciza 10 cm. de peralte, cimbrado, concreto f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup> hasta una altura de 6.00 m. 134.47 m<sup>2</sup>, Firme de concreto simple f'c=200kg/cm<sup>2</sup> de 5 cm. de espesor 115.50 m<sup>2</sup>, Aplanado fino en muros con mortero cemento-arena 516.61 m<sup>2</sup>, Emboquillado fino con mortero cemento-arena 1:5 158.48 m<sup>2</sup>, Pretil a base de tabique de barro rojo recocido 26.68 m<sup>2</sup>, Fabricación de meseta de 0.60 x 0.80 m a base de concreto f'c= 200 kg/cm<sup>2</sup> 2.00 pzas, Fabricación de escalera de 1.35 mts de ancho a base de concreto f'c= 250 kg/cm<sup>2</sup> 8.30 m<sup>2</sup>, **Acabados:** Suministro y colocación de Loseta 33 x 33 98.29 m<sup>2</sup>, Suministro y colocación de zoclo de Loseta 33 x 33 65.53 ml, Suministro y colocación de Azulejo rectangular de 30 X 45 cms. sobre muro 39.73 m<sup>2</sup>, Suministro y colocación de Azulejo rectangular de 30 X 45 cms. sobre meseta de 0.60 x 0.80 m 2.00 pzas, Pintura vinílica Vinimex de comex sobre muros y plafones 618.44 m<sup>2</sup>. **Cancelería:** Ventana de aluminio blanco de 2" con un fijo y un corredizo y cristal claro de 6 mm 10.87 m<sup>2</sup>, Cancel de aluminio blanco de 2" de 3.00 x 2.20 mts y cristal claro de 6 mm 1.00 pza. **Carpintería:** Puerta de madera de tambor de 0.90 x 2.20 m de altura promedio 5.00 pzas., **HERRERIA:** Suministro y colocación de Protecciones para ventana a base de cuadrado de 3/4" a cada 15 cm. 12.81 m<sup>2</sup>, Suministro y colocación de Barandal a base de cuadrado de 3/4" a cada 15 cm 6.75 ml, Puerta de tablero con marco tubular de 1" x 1 1/2" con ceja mod p100 de .90 x 2.65 mts 1.00 pza, **Impermeabilización:** Suministro y colocación de membrana tipo SBS tipo VG-35 T de 35 mm 125.99 m<sup>2</sup>. **Mamparas:** Suministro y colocación de Mampara Lateral de 1.20 x 1.50 m Línea Superior, Modelo Estándar, acabado solido Fenólico 2.00 pzas, Suministro y colocación de Puerta 0.70 x 1.50 m Línea Superior, Modelo Estándar, acabado solido Fenólico 3.00 pzas, Suministro y colocación de Pilastra de 0.20 x 1.80 m Línea Superior, Modelo Estándar, acabado solido Fenólico 3.00 pzas, Suministro y colocación de Mampara para mingitorio de 0.45 x 1.20 m Línea Superior, Modelo Estándar, acabado solido Fenólico 1.00 pza. Suministro y colocación de Taza y tanque para sanitario 4.00 pzas, Suministro y colocación de Lavabo ovalyn 2.00 pzas, Mingitorio 2.00pzas, **Instalación Eléctrica:** Acometida de instalación eléctrica, Suministro y colocación de centro de carga QO2., Salida para lámpara 22.00 sal, Suministro y colocación de Luminaria de sobreponer LTL-2282/65 de tecnolite 1.20 x 30 cms 1.00 pzas, Suministro y colocación de luminaria de empotrar de 30x30, con difusor de acrílico de 1x26W 25.00 pzas, Salida para apagador sencillo marca quiziño 10.00 sal, Salida para contacto dúplex polarizado 7.00 sal. **Instalación Hidráulica:** Salida hidráulica para lavabo o tarja a base de tubería de cobre de 13 mm. de Ø 3.00 sal, Salida hidráulica para W.C. a base de tubería de cobre de 13 mm de Ø 4.00 sal, Salida hidráulica, sanitaria para mingitorio a base de tubería de cobre 2.00 sal, Red de alimentación a tinaco a base de Tubo de cobre tipo m de 13 mm.12.00 ml, Red de alimentación a muebles desde tinaco a base de Tubo de cobre tipo m de 19 mm 9.88 ml, Suministro y colocación de Tinaco marca rotoplas de 1100 lts. 1.00 pza. **Albañilería (Base Para Tinaco):** Muro de Block de concreto intermedio de 10x20x40 cm (40 kg/cm<sup>2</sup>) acabado común 2.25 m<sup>2</sup>, Losa maciza 10 cm. de peralte, cimbrado común, concreto f'c= 200 kg/cm<sup>2</sup> 1.56 m<sup>2</sup>, Aplanado fino en muros con mortero plasto-cemento-arena 1:5 de 2.0 cm de espesor 3.96 m<sup>2</sup>, Emboquillado fino en dos aristas, con mortero cemento-arena 1:5, espesor promedio de 2 cm 3.60 ml, **Instalación Sanitaria:** Salida sanitaria para lavabo a base de pvc sanitario de 2" 5.00 sal, Salida sanitaria para W.C. a base de tubería de pvc sanitario de 4" 4.00 sal, Suministro y colocación de Red de descarga sanitaria a base de tubo de Pvc Sanitario Anger de 4" de Ø 19.32 ml, Suministro y colocación de Red de descarga sanitaria a base de tubo de Pvc Sanitario Anger de 2" de Ø 864 ml, Suministro e instalación de Bajada de Aguas Pluviales a base de tubo de Pvc Sanitario Anger de 4" de Ø y 3 Codos de 4" de Ø 5.25 ml, **Mobiliario:** Suministro de Módulo tipo I en laminado plástico con cubierta esquinera y cubierta mostrador con soportería metálica tipo aurean y mampara de laminado plástico, Suministro de Mesa de Juntas de 3.60 x 1.20 x 0.75 m en laminado plástico, Suministro de Silla Operativa secretarial, respaldo alto, mecanismo, reclinable, base giratoria y tapizado en tela 10.00 pzas.

*Emma Esp. Sorcice Castillo*

*[Handwritten signatures and stamps]*



**Conceptos Fuera de Catalogo:** Relleno a base de tepojal para dar niveles en segundo piso 16.37 m<sup>3</sup>, Barandal tipo colonial a base de solera de 3/4" x 3/16" con cuadrado de 1/2" 7.21 ml, Puerta de herrería de 0.90x21.10 mts con lamina acanalada 1.00 pza, Puerta de herrería de 1.80x2.50 mts a base de perfil tubular cuadrado 1.00 pza, Puerta de herrería de 0.89x2.56 mts a base de perfil tubular cuadrado 1.00 pza, Lavabo ideal s. mod. Veracruz, 1.00 pza, Excavación a mano con pala y pico 9.39 m<sup>3</sup>, Relleno compactado con pisón de mano en capas de 20 cm utilizando material producto de la excavación 8.86 m<sup>3</sup>.

Concluyendo los trabajos de catálogo al 100% se realizó una limpieza gruesa de obra.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibida por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía Constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México.

Alfonso Colín García

~~Alfonso Colín García~~  
Enrique del Socorro Castillo  
~~Enrique del Socorro Castillo~~

(Los representantes de la Dependencia u Organismo de la operación, conservación y mantenimiento; de las Secretarías de la Contraloría y de Finanzas, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

(Anexar hojas adicionales en caso necesario).

**NOTA:** A la presente acta se deberán anexar los documentos complementarios necesarios como lo es el caso de copias de títulos de propiedad carta de cesión de derechos sobre el terreno; documento de expropiación; observaciones sobre la calidad de la obra; ampliaciones previstas a la obra; convenio de operación de la obra; contratos celebrados de la obra; Convenio de Finiquito; y aquellos que se consideren convenientes.