



PUERTO  
MÁGICO  
METEPEC  
H. AYUNTAMIENTO  
2013-2015

100% Honesto

100%  
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 01 de Octubre al 09 de Diciembre

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES FRANCISCO I. MADERO DE AV. TECNOLÓGICO A CALLE FRONTERA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE AV. TECNOLÓGICO A PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, COL. AGRÍCOLA FRANCISCO I. MADERO	LICITACIÓN PÚBLICA	FOPAM 2015	CONSTRUCCIONES MAJORA, S.A DE C.V.	MM/DOP/034/FO PAM-15/LP-2015	\$3,889,426.14	\$3,889,423.43	100	100