



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

43
PDZP

Con fundamento los artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículo 164 y 166, Sección VII de su Reglamento, se levanta la presente acta de entrega – recepción que hace constar la terminación de la obra pública en la localidad de: Pueblo de San Salvador Tizatalli, siendo las 12:00 horas del día 29 Diciembre del 2015, reunidos en el lugar y fecha señalada para la recepción de la obra denominada: "CONSTRUCCIÓN DE 57 CUARTOS ADICIONALES EN EL PUEBLO DE SAN JORGE PUEBLO NUEVO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO".

No. de contrato: MM/DOP/043/PDZP-15/IR-2015
Programa de inversión: PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP-2015)

Inversión:	Aportación Federal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$2,565,000.00	\$0.00	\$2,565,000.00
Contratada con I.V.A.	\$ 2,491,478.24	\$0.00	\$2,491,478.24
Convenio Adicional con I.V.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Ejecutada con I.V.A.	\$2,491,478.24	\$0.00	\$2,491,478.24
Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.:	\$73,521.76		

Programada: Fecha de inicio: 22/09/2015 Fecha de terminación: 05/12/2015
Real: Fecha de inicio: 22/09/2015 Fecha de terminación: 05/12/2015

Anticipada
Normal
Retrasada

DESCRIPCION DE LA OBRA
CONSTRUCCIÓN DE 57 CUARTOS ADICIONALES

PRELIMINARES			
A01	Trazo y nivelación manial para establecer ejes, banco de nivel y referencia. Incluye: material, mano de obra equipo herramineta, andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	M2	684.00
A02	Excavacion a mano material tipo "B" seco zona "B" capas hasta mts. Incluye afine de taludes fondo y apile de material a un lado de la cepa P.U.O.T	M3	98.61
A03	Relleno compactado en cepas de 20 cm con material producto de excavacion caomactado en pison de mano incluye: materiales mano de obra, herramienta y equipo. P.U.O.T	M3	74.10
A04	Relleno en capas 20 cm compactado con bañarina utilizando tepetate incluye. Material mano de obra equipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	M3	121.98
A05	Acarrees en camion a tiro libre de material producto de excavacion, volumen medido en banco, zona urbana transito normal incluye: carga a maquinaria y descarga de volteo P.U.O.T	M3	50.16
CIMENTACION			
B01	Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor incluye: material, mano de obra, equipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	M2	165.30
B02	Zapata aislada de 0,55 x 0,55m y peraltese de 15 cm, reforzada con varilla del #3 @ 10 cm en ambos sentidos concreto H,O F'c=250 kg/cm2 incluye: cimbray decimbra habilitado de acero, fabricacion y colocacion de concreto, material, mano de obra, equipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	PZA	228.00
B03	Cadena de desplante, seccion de 15 x 20 cm, concreto de f'c=200 kg/cm2 R.N ag. Max. 3/4 ferorзда con armex de 15 x 20 cimbrado comun. Incluye aplicacion de barrera impermeable con impermeabilizante asfaltico vaportite 550 marca fester similar o de mejor calidad, material, mano de obra, equipo, herramienta andamios, acarrees y desperdicios. P.U.O.T	ML	729.60
ALBAÑILERIA			
C02	Castillo de 15 x 15 cm concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado armex de 15 x 15 incluye habilitado de acero cimbra y decimbra fabricacion y colocacion de concreto marial mano de obra equipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	ML	604.20
C03	Muro de block de 20 cm de concreto intermedio de 12 x 20 x 40 cm (40kg/cm2) acabado comun asentado con mezcla cemento arena 1:4 hasta 3 mts de altura. Incluye material mano de obra, equipo, herramienta, andamios, acarrees y desperdicios P.U.O.T	M2	1440.39
C04	Cadena de cerramiento de seccion de 15 x 20 cm, concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado con armex de 15 x 25 hasta una latura de 3,00 m. incluye cimbra comun y desimbra fabricacion y colocacion de concreto material mano de obra quipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	ML	729.60
C05	Losa maclza 10 cm de peralte combra comun concreto f'c=250 kg/cm2 agregado 3/4 reforzado con varilla del No. 3 @ 25 cm hasta una latura de 3. 00 m Incluye cimbrado y desimbado gotero habilitado armado de caero refuerzo fabricacion y colocacion de concreto material mano de obra equipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	M2	769.50
C06	Piso de concreto simple f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor concreto hecho en obra agregado 3/4" acabado pulido Incluye fabricacion y colocacion del concreto material mano de obra equipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	M2	569.43
C07	Aplanado fino en muros y losa con mezcla mortero-arena 1:4 de 2,0 cm de espesor hasta 3,00m de altura incluye. Material mano de obra, equipo herramienta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	M2	3562.81
C08	Boquilla acabado fino con mortero cemneto-arena 1:4 espesor promedio de 2,00cm incluye. Material mano de obra, equipo, herramineta andamios acarrees y desperdicios P.U.O.T	ML	518.70

[Handwritten signatures and initials]

ACABADOS			
D01	Pintura vinilica vinimex de comex similar o de mejor calidad, sobre uros y plafones de mezcla hasta 3,00 m de altura incluye: preparacion de la superficie una mano de sellador y dos de pintura material mano de obra equipo herramienta andamios acarreo y desperdicios. P.U.O.T	MZ	3620.80
D02	Ventana fija corrediza de aluminio blanco de 2° de 1,00 x 1,00 m y cristal claro de 6 mm incluye material mano de obra equipo herramienta andamios acarreo y desperdicios P.U.O.T	PZA	50.00
D03	Puerta de alumio natural de 2° de 0,90 x 2,10 mts mitad duela y mitad cristal de 6 mm incluye material mano de obra equipo herramienta andamios acarreo y desperdicios P.U.O.T	PZA	50.00
E01	Salida para lampara incluye. Poliduco de 13 mm caja cuadrada de 3/4 alambre THW aantiflama cal 12 apagador marca quinzif normal dos ventanas, socket baquelita material mano de obra equipo herramienta andamios acarreo y desperdicios P.U.O.T	SAL	51.00
E02	Salida para lampara incluye. Poliduco de 13 mm caja cuadrada de 3/4 alambre THW aantiflama cal 12 apagador marca quinzif normal dos ventanas, socket baquelita material mano de obra equipo herramienta andamios acarreo y desperdicios P.U.O.T	SAL	50.00
CU01	Suministro y Aplicación de Impermeabilizante en losa FESTER VAPORITE 500 dos manos, incluye: materiales, mano de obra y herramienta.	m2	563.184277

No. de fianzas (anticipo)

N/A

No. de fianzas cumplimiento:

003020A90015

DORAMA, S.A.

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos,

Fianza No.:

Expédida por:

Por la cantidad de:

Fecha de cancelación:

RELACION DE ESTIMACIONES

No. de estimación:	Importe	I.V.A.	Total:
E-1	\$ 652,189.94	\$104,350.39	\$756,540.33
E-2	\$ 648,409.07	\$103,745.45	\$752,154.52
E-3	\$ 626,295.50	\$100,207.28	\$726,502.78
E-4	\$ 220,931.56	\$35,349.05	\$256,280.61
Total	\$ 2,147,826.07	\$343,652.17	\$2,491,478.24

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a

Los representantes de la entidad responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas podrán firmar

Entrega – recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec; Estado de México, de los trabajos asignados en esta

ENTREGA

PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA, S.A. DE C.V.
CAOSE LUIS PARTIDO BERTRAND
ADMINISTRADOR UNICO

ING. KAREL VAZQUEZ RAMIREZ
SUPERINTENENTE DE CONSTRUCCIÓN

RECIBE


ING. FRANCISCO GONZÁLEZ NÚÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS GABRIEL SORIANO VALDÉS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

P. LAPOU ENRIQUE ACEVEDO HERNÁNDEZ
RESIDENTE DE OBRA

ARQ. ELSA CINTYA REINOSO DOMÍNGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

TESTIFICA



Por el comité ciudadano de control y vigilancia (COCICOVI)

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "A"

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "B"

Firma: _____

Representado por: ERNESTO ERASMO

Cargo: Contralor Social "C"

Firma: ERNESTO ERASMO E.

Dependencia que Opera la Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Por las dependencias normativas

Dependencia: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Dependencia: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Dependencia: _____

Cargo: _____

Firma: _____

