



PUERTO
MÉXICO
metepec
M. AYUNTAMIENTO
2013-2015

100% Honesto

100%
METEPEC

FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 22 de Septiembre al 05 de Octubre de 2015

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
CONSTRUCCIÓN DE 57 CUARTOS ADICIONALES EN EL PUEBLO DE SAN JORGE PUEBLO NUEVO	INVITACIÓN RESTRINGIDA	PDZP 2015	PAVIMENTOS Y CONCRETOS DE TOLUCA S.A DE C.V.	MM/DOP/043/PD ZP-15/IR-2015	\$2,491,478.24	\$2,491,478.24	100	100