



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Con fundamento en el segundo párrafo del artículo 12.57 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 232 de su Reglamento, se levanta la presente acta de entrega – recepción que hace constar la terminación de la Obra Pública en la localidad de **El Barrio de Santiaguíto, Pueblo de San Bartolome Tlaltelulco, Metepec, Estado de México**, siendo las 16:30 horas del día 30 de Diciembre de 2015, reunidos en el lugar y fecha señalada para la recepción de la obra denominada: **ADOCRETADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CAMINO A SANTA MARIA NATIVITAS Y FINAL DE LA CALLE, EN EL BARRIO DE SANTIAGUITO (OBRA COMPLEMENTARIA), METEPEC, ESTADO DE MEXICO.**

No. de contrato: MM/DOP/049/FISMDF-15/IR-2015

Programa de inversión: FISMDF-2015

Inversión:	Aportación Municipal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$ 1'250,262.57	\$ 0.00	\$ 1'250,262.57
Contratada con I.V.A.	\$ 883,066.31	\$ 0.00	\$ 883,066.31
Ejecutada con I.V.A.	\$ 841,233.53	\$ 0.00	\$ 841,233.53

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$ 41,833.38

El financiamiento para la construcción de este proyecto, se autorizó en la Vigésima Sexta Sesión Extraordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, de Fecha 06 de Agosto de 2015.

Programada: Fecha de inicio: 01 Octubre 2015 Programada: Fecha de terminación: 09 Diciembre 2015
Real Diferida: _____ Real Diferida: _____

Anticipada
Normal X
Retrasada

Descripción de la obra:

PRELIMINARES:

Demolición de guarnición 2.00 ml

CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES:

Trazo y nivelación 20.36 m2, Excavación a mano 20.36 m3, Compactación de terreno natural, 20.36 m2, tubería de concreto simple 33.94 ml, Construcción de coladera pluviales 8 pza.,

GUARNICIONES Y BANQUETAS:

Construcción de guarniciones 271.20 ml, construcción de banquetas 168.88

ADOCRETADO:

Trazo y Nivelación 1,150.44 m2, Excavación en caja con maquinaria 596.31 m3, Compactación de Terreno Natural 878.80 m2, Conformación de Sub-base 230.09 m3, Conformación de Base 207.56 m3, Construcción de reten Transversal 49.68 ml, Suministro y Colocación de Adocreto 787.80 m2

SEÑALIZACIÓN:

Suministro y aplicación de pintura en guarnición 271.20 ml



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Nombre del superintendente de la Contratista:

Arq. José Jesús Gudiño Catalán 

Nombre del técnico responsable del H. Ayuntamiento:

Ing. José Manuel Rosales Velázquez

No. de contrato:

MM/DOP/049/FISMDF-15/IR-2015

No. de fianzas (anticipo)

0031500012755

No. de fianzas cumplimiento:

0031500012756

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos,

Fianza no.

Expédida por:

MAPFRE FIANZAS S.A.

Por la cantidad de:

\$ 84,123.35

Fecha de cancelación:

30 de Diciembre de 2016

Relación de estimaciones:

No. de estimación:	Importe	I.V.A.	Total:
E-1	\$ 276,158.79	\$ 44,185.41	\$ 320,344.20
E-2	\$ 253,133.53	\$ 40,501.36	\$ 293,634.89
E-3 C.F.C. FIN	\$ 195,909.00	\$ 31,345.44	\$ 277,254.44
Total	\$ 725,201.32	\$ 116,032.21	\$ 841,233.53

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, el estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza número Expedida por MAPFRE FIANZAS S.A.

Los representantes de la entidad responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

Entrega – recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.








**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.


Acta de Entrega – Recepción

Entrega:


Ing. Francisco Vilchis Rubio
Administrador Único
Constructora e Inmobiliaria Ber, S.A. De C.V.

Recibe:


Ing. Francisco González Núñez
Director de Obras Públicas


Ing. Luis Gabino Soriano Valdés
Subdirector de Obras Públicas

PA

P. Ing. Domingo Sergio Merino Velázquez
Jefe del Departamento de
Construcción y Supervisión de Obra
Residente de Obra



Ing. José Manuel Rosales Velázquez.
Supervisor de Obras

Testifica:


Contraloría Interna Municipal.









**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2015.

Acta de Entrega – Recepción

Por el comité ciudadano de control y vigilancia (cocicovi)

Representado por:

Carpa Duran Cruz

Cargo:

Contralor social "A"

Firma:

Representado por:

[Firma manuscrita]

Cargo:

Contralor social "B"

Firma:

[Firma manuscrita]

Representado por:

[Firma manuscrita]

Cargo:

Contralor social "C"

Firma:

Por el Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN)

Representado por:

C.

Cargo:

Representante social comunitario

Firma:

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]