



ESTIMACIÓN NO.: 1 (UNO)

HOJA 1 DE 1

CARATULA DE ESTIMACIÓN

CONTRATISTA: <b>PRIMCON</b> CONSORCIO S. DE RL DE CV		FECHA DE CONTRATO: 12 AGOSTO DE 2016	IMPORTE DEL CONTRATO: \$386,505.33	IMPORTE SIN IVA \$386,505.33
FECHA DE ESTIMACIÓN 13 SEPTIEMBRE DE 2016		CONTRATO No.: MJOJDOYPIFEFOM-009/MR-017/2016	IMPORTE DEL ANTICIPO: \$0.00	
PROGRAMA: FEFOM 2016		LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	IMPORTE DEL CONVENIO: \$0.00	
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL		PERIODO: 15 DE AGOSTO	DEL	AL

  

ESTIMACION								
Nº.	PARTIDA	CONTRATADO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM.	ACUMULADO	POR ESTIMAR	DIF (+ ó -)	NOTAS
1	PRELIMINARES	\$22,491.72		\$18,479.91	\$18,479.91	\$4,011.81		
2	TABLAROCA	\$43,456.10		\$20,027.59	\$20,027.59	\$23,428.51		
3	ALBANILERIA	\$52,223.90		\$44,504.50	\$44,504.50	\$7,719.40		
4	INSTALACION HIDROSANITARIA	\$61,743.05		\$0.00	\$0.00	\$61,743.05		
5	ACCESORIOS DE BAÑO	\$14,861.98		\$0.00	\$0.00	\$14,861.98		
6	ACABADOS	\$75,815.64		\$0.00	\$0.00	\$75,815.64		
7	CANCELERIA	\$102,286.29		\$17,665.73	\$17,665.73	\$84,620.56		
8	INSTALACION ELECTRICA	\$13,606.65		\$0.00	\$0.00	\$13,606.65		
	SUMA DE IMPORTES SIN IVA.	\$386,505.33	\$0.00	\$100,677.73	\$100,677.73	\$285,827.60		

  

AMORTIZACIONES		RETENCIONES		ESTIMACION	
ANTICIPO TOTAL SIN IVA.	\$0.00	TOTAL DE RETENCIONES	\$10,435.64	IMPORTE ESTIMACION:	\$100,677.73
AMORTIZADO A LA FECHA DE ESTA ESTIMACION	\$0.00	RETENIDO A LA FECHA DE ESTA ESTIMACION	\$2,718.30	AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00
ACUMULADO	\$0.00	ACUMULADO POR RETENER	\$0.00	SUBTOTAL:	\$100,677.73
POR AMORTIZAR	\$0.00		\$7,717.35	I.V.A.	\$16,108.44
				TOTAL	\$116,786.17
				RETENCIONES	\$2,718.30
				NETO A COBRAR:	\$114,067.87

RETENCIONES DESGLOSADAS	SERVICIO DE CONTROL 2.0%	\$2,013.55	0.5% CÁMARA	\$603.39	0.2% I.C.I.C.	\$201.36	OTROS:	\$0.00
-------------------------	--------------------------	------------	-------------	----------	---------------	----------	--------	--------

ELABORO: LIC. OMAR MARÍN GRANADOS REPRESENTANTE DE LEGAL

NOMBRE DE LA EMPRESA: LIC. OMAR MARÍN GRANADOS SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO: ARQ. FELICIANO DÍAZ RODRÍGUEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



**MUNICIPIO DE JOCOTITLAN**  
ADMINISTRACION  
2016 - 2018  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



ESTIMACION NO.: 2(DOS)

HOJA 1 DE 1

**CARÁTULA DE ESTIMACION**

CONTRATISTA: <b>Pricon</b> CONSEJO S. DE REG. DE C. DE	FECHA DE CONTRATO: 12 AGOSTO DE 2016	IMPORTE DEL CONTRATO: \$386,505.33
CONTRATO No.: MJO/DOYSP/FEFOM-009/IR-017/2016	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	IMPORTE DEL ANTICIPO: \$0.00
PROGRAMA: FEFOM 2016	OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL	IMPORTE DEL CONVENIO: \$0.00
FECHA DE ESTIMACION 12 DE OCTUBRE DE 2016	PERIODO: 14 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE	

**ESTIMACION**

NO.	PARTIDA	CONTRATADO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM.	ACUMULADO	POR ESTIMAR	DIF (+ ó -)	NOTAS
1	PRELIMINARES	\$22,491.72		\$0.00	\$18,479.91	\$4,011.81		
2	TABLAROCA	\$43,456.10		\$0.00	\$20,027.59	\$23,428.51		
3	ALBAÑILERIA	\$52,223.90		\$0.00	\$44,504.50	\$7,719.40		
4	HISTALACION HIDROSANITARIA	\$61,743.05		\$61,340.39	\$61,340.39	\$402.66		
5	ACCESORIOS DE BAÑO	\$14,881.98		\$0.00	\$0.00	\$14,881.98		
6	ACABADOS	\$75,815.64		\$46,716.84	\$46,716.84	\$29,098.80		
7	CANCELERIA	\$102,286.29		\$0.00	\$17,685.73	\$84,620.56		
8	INSTALACION ELECTRICA	\$13,606.65		\$0.00	\$0.00	\$13,606.65		
	SUMA DE IMPORTES SIN IVA.	\$386,505.33	\$0.00	\$108,057.23	\$208,734.96	\$177,770.37		

**AMORTIZACIONES**

ANTICIPO TOTAL SIN IVA.	\$0.00	TOTAL DE RETENCIONES	\$10,435.64
AMORTIZADO A LA FECHA	\$0.00	RETENIDO A LA FECHA	\$2,718.30
DE ESTA ESTIMACION	\$0.00	DE ESTA ESTIMACION	\$2,917.54
ACUMULADO	\$0.00	ACUMULADO	\$2,718.30
POR AMORTIZAR	\$0.00	POR RETENER	\$4,799.80
		RETENCIONES	\$2,917.54
		NETO A COBRAR:	\$125,346.39
			\$2,917.54
			\$122,428.85

**ESTIMACION**

IMPORTE ESTIMACION:	\$108,057.23
AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00
SUBTOTAL:	\$108,057.23
I.V.A.	\$17,289.16
TOTAL	\$125,346.39
RETENCIONES	\$2,917.54
NETO A COBRAR:	\$122,428.85

**RETENCIONES DESGLOSADAS**

SERVICIO DE CONTROL 2.0%	\$2,161.14	0.5% CÁMARA	\$540.29	0.2% I.C.I.C.	\$216.11	OTROS:	\$0.00
--------------------------	------------	-------------	----------	---------------	----------	--------	--------

ELABORO  
NOMBRE DE LA EMPRESA  
LIC. OMAR MARIN GRANADOS  
REPRESENTANTE LEGAL

LIC. OMAR MARIN GRANADOS

T.C.U. ROBERTO GARCIA GONZALEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO  
ARQ. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

CARATULA DE ESTIMACION

CONTRATISTA: PRIMCON CONSORCIO, S. DE RL DE CV  
 CONTRATO No.: MAJ/DOYSP/FEFOM-009/MR-017/2016  
 FECHA DE CONTRATO: 12 AGOSTO DE 2016  
 PROGRAMA: FEFOM 2016 LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL  
 OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL  
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$386,505.33  
 IMPORTE DEL ANTICIPO: \$0.00  
 IMPORTE DEL CONVENIO: \$0.00  
 PERIODO: 13 DE OCTUBRE DEL 13 DE OCTUBRE AL 28 DE OCTUBRE

ESTIMACION								
NO.	PARTIDA	CONTRATADO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM.	ACUMULADO	POR ESTIMAR	DIF (+ ó -)	NOTAS
1	PRELIMINARES	\$22,491.72	\$18,479.91	\$3,159.81	\$21,639.72	\$952.00		
2	TABLA ROCA	\$43,456.10	\$20,027.59	\$15,994.64	\$36,022.23	\$7,433.87		
3	ALBAÑILERIA	\$52,223.90	\$44,504.50	\$1,915.82	\$46,420.32	\$5,803.58		
4	INSTALACION HIDROSANITARIA	\$61,743.05	\$61,340.39	-\$30,472.29	\$30,868.10	\$30,874.95		DEDUCTIVA
5	ACCESORIOS DE BAÑO	\$14,881.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,881.98		
6	ACABADOS	\$75,815.64	\$46,716.84	-\$17,282.08	\$29,434.76	\$46,380.88		DEDUCTIVA
7	CANCELERIA	\$102,286.29	\$17,685.73	\$0.00	\$17,685.73	\$84,620.56		
8	INSTALACION ELECTRICA	\$13,606.65	\$0.00	\$10,196.94	\$10,196.94	\$3,409.71		ADITIVAS
				\$166,110.67	\$166,110.67	\$0.00		
	SUMA DE IMPORTES SIN IVA.	\$386,505.33	\$208,734.96	\$149,623.51	\$358,358.47	\$28,146.96		

AMORTIZACIONES				RETENCIONES				ESTIMACION			
ANTICIPO TOTAL SIN IVA.				TOTAL DE RETENCIONES				IMPORTE ESTIMACION:			
AMORTIZADO A LA FECHA				RETENIDO A LA FECHA				AMORTIZACION ANTICIPO			
DE ESTA ESTIMACION				DE ESTA ESTIMACION				SUBTOTAL:			
ACUMULADO				ACUMULADO				IVA.			
POR AMORTIZAR				POR RETENER				TOTAL			
								RETENCIONES			
								NETO A COBRAR:			

RETENCIONES DESGLOSADAS  
 SERVICIO DE CONTROL 2.0% \$2,992.47  
 0.5% CÁMARA \$748.11  
 0.2% I.C.I.C. \$299.25  
 OTROS: \$0.00

ELABORO: LIC. OMAR MARIN GRACIANDOS SUPERINTENDENTE DE OBRA  
 NOMBRE DE LA EMPRESA: PRIMCON  
 REVISO: T.C.U. RODRIGO ALCANTARA GONZALEZ SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
 AUTORIZO: APO. FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



**MUNICIPIO DE JOCOTITLÁN**  
ADMINISTRACION  
2016 - 2018  
DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



ESTIMACIÓN NO.:  
HOJA 1 DE 1

(4) CUATRO VOLUMENES ADICIONALES-  
EXTRAORDINARIOS FINQUITO

**CARÁTULA DE ESTIMACIÓN**

CONTRATISTA: <b>PRIMCOM</b> CONSORCIO, S. DE R.L. DE C.V.	CONTRATO No.: MJOJDOYSP/FEFOM-069/IR-017/2016	FECHA DE CONTRATO: 12 AGOSTO DE 2016	IMPORTE DEL CONTRATO: \$386,505.33
PROGRAMA: FEFOM 2016	LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL	IMPORTE DEL ANTICIPO: \$0.00	IMPORTE DEL CONVENIO: \$38,793.10
OBRA: CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PALACIO MUNICIPAL	PERIODO: 13 DE OCTUBRE	DEL AL	28 DE OCTUBRE

**ESTIMACION**

NO.	PARTIDA	CONTRATADO	ESTIM. ANT.	ESTA ESTIM.	ACUMULADO	POR ESTIMAR	DIF (+ ó -)	NOTAS
1	PRELIMINARES	\$22,491.72	\$21,639.72	\$6,210.62	\$27,850.34			VOLUMEN ADICIONAL
2	TABLAROCA	\$43,456.10	\$36,022.23	\$3,860.66	\$39,882.88			
3	ALBAÑILERIA	\$52,223.90	\$46,420.32	\$4,993.08	\$51,413.38			
4	HISTALACION HIDROSANITARIA	\$61,743.05	\$30,868.10	\$2,575.88	\$33,443.78			
5	ACCESORIOS DE BAÑO	\$14,881.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00			
6	ACABADOS	\$75,815.64	\$29,434.76	\$567.63	\$30,002.39			
7	CANCELERIA	\$102,286.29	\$17,665.73	\$0.00	\$17,665.73			
8	INSTALACION ELECTRICA	\$13,606.65	\$10,196.94	\$3,424.40	\$13,621.34			
			\$166,110.67	\$45,297.11	\$211,407.78			EXTRAORDINARIOS
	SUMIA DE IMPORTES SIN IVA.	\$386,505.33	\$388,358.47	\$66,929.15	\$425,287.62			

**AMORTIZACIONES**

ANTICIPO TOTAL SIN IVA.	\$0.00	TOTAL DE RETENCIONES	\$10,435.64
AMORTIZADO A LA FECHA	\$0.00	RETENIDO A LA FECHA	\$9,927.30
DE ESTA ESTIMACION	\$0.00	DE ESTA ESTIMACION	\$1,807.09
ACUMULADO	\$0.00	ACUMULADO	\$11,734.39
POR AMORTIZAR	\$0.00	POR RETENER	\$0.00

**RETENCIONES**

IMPORTE ESTIMACION:	\$66,929.15
AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00
SUBTOTAL:	\$66,929.15
I.V.A.	\$10,708.66
TOTAL	\$77,637.81
RETENCIONES	\$1,807.09
NETO A COBRAR:	\$75,830.72

**ESTIMACION**

IMPORTE ESTIMACION:	\$66,929.15
AMORTIZACION ANTICIPO	\$0.00
SUBTOTAL:	\$66,929.15
I.V.A.	\$10,708.66
TOTAL	\$77,637.81
RETENCIONES	\$1,807.09
NETO A COBRAR:	\$75,830.72

**RETENCIONES DESGLOSADAS**

SERVICIO DE CONTROL 2.0%	\$1,338.58	0.5% CÁMARA	\$334.65	0.2% I.C.I.C.	\$133.98	OTROS:	\$0.00
--------------------------	------------	-------------	----------	---------------	----------	--------	--------

ELABORO  
LIC. OMAR MARIN GRANADOS  
REPRESENTANTE LEGAL

T.O.U. RODRIGO GARCIA GONZALEZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZO  
ARG. FELICIANO DIAZ TORRIGLIA  
DIRECTOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS