



**ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO NO.
MM/DOP/053/FISMDF-15/IR-2015**

EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2015, SE REUNIERÓN EN EL SITIO DE LA OBRA, LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR TERMINADOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE LA OBRA PÚBLICA NÚMERO MM/DOP/053/FISMDF-15/IR-2015 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2015 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238, DE LA OBRA QUE A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE:

“CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA SECUNDARIA No. 1026 PROFR. MIGUEL PORTILLA SALDAÑA, EN EL BARRIO DE LA ASUNCIÓN. (OBRA DIRECTA) PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC ESTADO DE MEXICO”

UBICACIÓN: BARRIO DE LA ASUNCIÓN, PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO.

CONTRATISTA: EDIFICACIÓN Y DISEÑO CONVECCIONAL, S. DE R.L. DE C.V.; RFC: EDC090624EHO

LA CUAL CONSISTIÓ EN LA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

Trazo y nivelación 176.80 m2, excavación por medio mecánicos 106.80 m3, plantilla de concreto pobre 54.00 m2, relleno con material de banco 59.17 m3, acero de refuerzo en cimentación de diferentes diámetros 524.84 kg, cimbra en cimentación 16.96 m2, concreto en cimentación 8.77 m3, muro de enrase 27.98 m2, cadena tipo CD-1 24 ml, cadena tipo CT-1 33 ml, concreto en estructura 20.33 m3, muros de tabique rojo recocido 84.35 m2, firme de concreto de 10 cms de espesor 117.25 m2, piso de concreto estampado 57.91 m2, aplanado con mezcla en muros 213.27 m2, pintura vinílica en muros 217.77 m2, pintura vinílica en traveses y columnas 44.18 m2, pintura vinílica en plafón 168.48 m2, piso de loseta cerámica 117.25 m2, impermeabilización en losa 176.07 m2, ventanas de aluminio 16.50 m2, puerta de 1x2.50 mts 3.00 pza, puerta de 2x2.5 1.00 pza, luminarias de sobreponer 13.00 pza, lavabos ovalines 2.00 pza, interceptor de grasas helvex 1.00 pza, cisterna de 5 mil litros 1.00 pza, tinacos para suministro de agua 2.00 pza, estufa marca Whirpool 1.00 pza, refrigerador marca mabe 1.00 pza, horno de microondas daewoo 1.00 pza, congelador torrey de 25 piez 1.00 pza, mesas plegables lifetime 10.00 pza, sillas plegables lifetime 100.00 pza

MONTOS DEL CONTRATO:

IMPORTE DEL CONTRATO	CON I.V. A.	\$ 1'196,148.22
IMPORTE REAL EJERCIDO	CON I.V. A.	\$ 1,194,921.89

[Handwritten signatures and initials on the right side of the page]



100% Honesto

100% METEPEC

ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO NO. MM/DOP/053/FISMDF-15/IR-2015

IMPORTE POR CANCELAR: \$ 1,226.33

PLAZO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2015 FECHA DE TÉRMINO: 07 DE DICIEMBRE DE 2015

PLAZO DE EJECUCIÓN REAL

FECHA DE INICIO: 09 DE OCTUBRE DE 2015 FECHA DE TÉRMINO: 07 DE DICIEMBRE DE 2015

No. de Estimación	Importe	I.V.A.	Total
Est. No. 1	\$ 344,075.77	\$ 55,052.12	\$ 399,127.89
Est. No. 2	\$ 455,055.87	\$ 72,808.94	\$ 527,864.81
Est. No. 3	\$ 160,870.20	\$ 25,739.23	\$ 186,609.43
Est. No. 4	\$ 70,103.24	\$ 11,216.52	\$ 81,319.76
Totales	\$ 1'030,105.08	\$ 164,816.81	\$1'194,921.89

DECLARAN LAS PARTES QUE FUERON ENTREGADOS LOS PLANOS DE CONSTRUCCIÓN FINALES, MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES, ASÍ COMO LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS, EN APEGO AL ARTÍCULO 12.59 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, CONSTA QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN RESGUARDO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, POR UN AÑO A PARTIR DE LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ACTA QUE DA POR CONCLUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA EN REFERENCIA; PARA SU POSTERIOR RESGUARDO EN EL ARCHIVO MUNICIPAL E HISTÓRICO, POR AL MENOS CINCO AÑOS, TAL COMO LO INDICAN EL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, EN SU ARTÍCULO 12.58 Y SU REGLAMENTO, ARTÍCULOS 234, 235, 236, 237 Y 238.

GARANTÍA POR LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS

COMPAÑÍA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.

No DE FIANZA: 16A00514

IMPORTE: \$ 119,492.19

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2015.

VIGENCIA: 30 DE DICIEMBRE DE 2016

Hoja No 2 de 3 Acta Finiquito y Extinción de Derechos de la Obra: "Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Secundaria No. 1026 Profr. Miguel Portilla Saldaña, En El Barrio De La Asunción. (Obra Directa) Pueblo De San Miguel Totocuitlapilco, Metepec Estado De Mexico", amparada bajo el Contrato No. MM/DOP/053/FISMDF-15/IR-2015.




100% Honesto


100%
METEPEC

ACTA DE FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE DERECHOS DEL CONTRATO NO. MM/DOP/053/FIS MDF-15/IR-2015

UNA VEZ RATIFICADO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ES ACEPTADO DE CONFORMIDAD POR AMBAS PARTES MANIFESTANDO QUE NO EXISTEN ADEUDOS Y POR LO TANTO, SE DAS POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES GENERADAS POR EL CONTRATO, SIN DERECHO A RECLAMACIÓN, EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES QUE HACER, OTORGANDO EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE DE DERECHO PROCEDA, ASÍ MISMO , AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS NI RECLAMACIONES QUE HACER, POR LO TANTO SE DAN POR EXTINGUIDAS LA OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO, CON LO ANTERIOR, SEDA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA, LEVANTANDOSE LA PRESENTA ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

POR LA "DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS"



ING. FRANCISCO GONZÁLEZ NUÑEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


ING. LUIS GABINO SORIANO VALDÉS
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS


P. ING. D. SERGIO MERINO
VELÁZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA


ING. JOSÉ MANUEL ROSALES
VELÁZQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR "LA CONTRATISTA"


EDIFICACIÓN Y DISEÑO CONVENCIONAL, S.
DE R.L. C.V.
C. MAYRA CONTRERAS LARA
GERENTE GENERAL


ARQ. IRVING SANTIAGO LARA
BARRERA
SUPERINTENDENTE DE
CONSTRUCCIÓN