



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

Acta de Entrega – Recepción.

Con fundamento en los artículos 12.57 del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México y 230 y 232 de su Reglamento, se levanta la presente **Acta de entrega-recepción física de los trabajos** que hace constar la terminación de la obra pública en la localidad de: **Pueblo de San Bartolomé Tlaltelulco**, siendo las **11:00 horas del día 24 de diciembre de 2015**, reunidos en el lugar y fecha señalada para la recepción de la obra denominada: **"Construcción de comedor escolar en la Escuela Secundaria no. 28 "Vicente Guerrero". (Obra Directa), Pueblo de San Bartolomé Tlaltelulco, Metepec, Estado de México.**

No. de contrato: MM/DOP/057/FISMDF-15/IR-2015

Programa de inversión: FISMDF 2015

Inversión:	Aportación Estatal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$ 1,311,413.00	\$ 0.00	\$ 1,311,413.00
Contratada con I.V.A.	\$ 916,762.69	\$ 0.00	\$ 916,762.69
Ejecutada con I.V.A.	\$ 916,762.69	\$ 0.00	\$ 916,762.69

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$0.00

Programada:	<u>Fecha de inicio:</u> 05 de octubre de 2015	Programada:	<u>Fecha de terminación:</u> 03 de diciembre de 2015
Real:	<u>05 de octubre de 2015</u>	Real:	<u>03 de diciembre de 2015</u>

Anticipada
Normal
Retrasada

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

La ejecución de la obra de manera general consistió en los siguiente trabajos: la cimentación de la edificación es a base de zapata corrida con muro de enrase de block hasta cadena de desplante. La estructura es a base de castillos de diferentes medidas, columnas de concreto, las cuales estas desplantadas desde la cimentación y se unen a las cadenas de cerramiento y trabes, la losa es de concreto armado, muros perimetrales e intermedios son de tabique rojo recocido. En acabados los muros llevan aplanado con mortero-cemento arena prop.1:4 en área de comedor y alacena, en área de cocina forrado con azulejo, pintura en muros, zoclos, plafones y elementos estructurales, la cancelería de aluminio natural con protecciones de herrería, puertas con acabado solido fenólico, impermeabilización de toda la losa de azotea, construcción de base de tinacos, caseta de gas , meseta de lavabos y cajón para alojar cisterna prefabricada, se suministró y coloco mobiliario como: sillas, mesas, refrigerador, estufa, campana, microondas, tarja, congelador y repisas.

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

Relación de estimaciones:

NO. DE ESTIMACIÓN	IMPORTE	IVA	TOTAL
1	\$ 76,984.85	\$ 12,317.58	\$ 89,302.43
2	\$ 201,295.14	\$ 32,207.22	\$ 233,502.36
3	\$ 268,540.24	\$ 42,966.44	\$ 311,506.68
4	\$ 61,318.27	\$ 9,810.92	\$ 71,129.19
5	\$ 24,106.67	\$ 3,857.07	\$ 27,963.74
6	\$ 158,067.49	\$ 25,290.80	\$ 183,358.29
TOTAL	\$ 790,312.66	\$ 126,450.03	\$ 916,762.69

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la Federación, el Estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza:

Fianza No.: 1964502

Expedida por: AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.

Por la cantidad de: \$91,676.27

Fecha de cancelación: 24 de diciembre de 2016.

Los representantes de la entidad responsable de la operación, conservación y mantenimiento de la Dirección de Obras Públicas podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

Entrega-recepción física de los trabajos de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec; Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

Entrega:

CONSTRUCTORA BRICOMSA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
ING. DANIEL BRINGAS ABARCA
REPRESENTANTE LEGAL

ING. JAIME LAHUAC GARCIA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

Recibe:

ING. FRANCISCO GONZALEZ NUNEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

ING. LUIS CABINO SORIANO VALDÉS
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

P. ING. DOMINGO SÉRSIO MERINO VELAZQUEZ
RESIDENTE DE OBRA

HUGO A. CANAS HERNANDEZ
SUPERVISOR DE OBRA

Testifica:

Contraloría Interna Municipal



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

Por el comité ciudadano de control y vigilancia (COCICOVI)

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "A"

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "B"

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "C"

Firma: Salvador Torres Martínez

Dependencia que Opera la Obra

Representado por: Mario Garduño Colín

Cargo: Director Escolar

Firma: MGC



Por las dependencias normativas

Dependencia: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Dependencia: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Dependencia: _____

Cargo: _____

Firma: _____