

"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL
CONTRATO NÚMERO
MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015

EN LA CIUDAD TÍPICA DE METEPEC, MÉXICO SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DÍA 07 DE DICIEMBRE DE 2015, ESTANDO PRESENTES POR PARTE DEL CONTRATANTE LOS C.C. ING. LUIS GABINO SORIANO VALDÉS, ARQ. ELSA CINTIA REYNOSO DOMINGUEZ Y P.LAPOU ENRIQUE ACEVEDO HERNÁNDEZ EN SU CARÁCTER DE SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, RESIDENTE DE OBRA Y SUPERVISOR DE OBRA RESPECTIVAMENTE Y POR PARTE DE LA CONTRATISTA LOS C.C. D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA Y ARQ. EMMANUEL GUADARRAMA VALENZUELA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPERINTENDENTE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, SE LEVANTA EL ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL, RELATIVA AL CONTRATO No. **MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015** DE LA OBRA "**CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)**", PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.53 Y 12.55 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y ARTÍCULO 196 DE SU REGLAMENTO.

LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, ESTANDO REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, UBICADA EN LA CALLE LEONA VICARIO No. 701 B, PTE. 2º PISO, COL. LA PURÍSIMA, METEPEC, MÉXICO, PARA FORMALIZAR LA SUSPENSIÓN TEMPORAL EN LA CUAL SE ESTABLECEN LOS MOTIVOS, LA IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE HABRÁN DE SUSPENDERSE Y LAS MEDIDAS QUE SE DEBERÁN TOMAR PARA SU REANUDACIÓN CORRESPONDIENTE DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

MOTIVOS QUE ORIGINAN LA SUSPENSIÓN

- 1.- EN ESTE ACTO LA **DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**, MANIFIESTA QUE DERIVADO DE LA REUNION QUE SE LLEVO A CABO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA "**CONSTRUCCIONES Y ARTE S.A. DE C.V.**" DETERMINA SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE NO SE LIBERARON LAS ÁREAS DE TRABAJO EN LOS TIEMPOS ACORDADOS, EN MUCHOS DE LOS CASOS PORQUE LOS BENEFICIARIOS OCUPABAN COMO VIVIENDA LOS MISMOS.
- 2.- EXISTIAN INCONFORMIDADES CON EL ARMADO ESTRUCTURAL DEL CUARTO YA QUE LOS BENEFICIARIOS LO QUERIAN CON ARMADO DE VARILLA Y NO CON ARMEX COMO SE ESPECIFICABA EN EL PROYECTO.


TRABAJOS A SUSPENDER

- 1.- LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A TRAVÉS DE LA RESIDENCIA DE OBRA, DETERMINA SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS ARMADOS DE 15X 15 CM, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2 Y EL HABILITADO DE LAS CADENAS DE

Esta hoja forma parte del Acta de Suspensión Temporal de la obra con Número de Contrato
MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015

Dirección de
 Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.
 2º. Piso, Col. La Purísima
 C.P. 52140, Metepec, México
 Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11
 www.metepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL

CONTRATO NÚMERO

MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015

CERRAMIENTO DE SECCIÓN 15X20 CM EN LOS ESPACIOS QUE HASTA LA FECHA SE ENCONTRABAN TRABAJANDO.

MEDIDAS A TOMAR

1.- LA RESIDENCIA DE OBRA INSTRUYE A LA EMPRESA CONSTRUCTORA "**CONSTRUCCIONES Y ARTE S.A. DE C.V.**" QUE RETIRE EL PERSONAL, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR QUE ESTÁ REALIZANDO LOS TRABAJOS ANTES MENCIONADOS EN TANTO NO EXISTE UN ACUERDO CON LOS BENEFICIARIOS Y LA LIBERACIÓN TOTAL DE LOS PREDIOS FALTANTES.

RELACIÓN PORMENORIZADA DE LA SITUACIÓN LEGAL, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA Y ECONÓMICA EN LA SE ENCUENTREN LOS TRABAJOS O PARTE QUE SE SUSPENDE, HACIENDO CONSTAR EL PERSONAL Y EQUIPO QUE SE RETIRA:

EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRAN 9 CUARTOS CUYOS TRABAJOS REALIZADOS SE ENCUENTRAN HASTA LA PARTIDA DE PRELIMINARES Y CIMENTACIÓN, 4 CUARTOS SE ENCUENTRAN HASTA LA PARTIDA DE PRELIMINARES, Y LOS 5 RESTANTES NO SEAN REALIZADO LOS TRABAJOS DEBIDO A QUE NO SE LIBERARON LAS ÁREAS DE TRABAJO.

TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

TOMANDO COMO BASE LO ANTERIORMENTE DESCRITO, LA RESIDENCIA DE OBRA DETERMINA SUSPENDER TEMPORALMENTE LA OBRA "CONSTRUCCION DE 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)", PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC, ESTADO DE MÉXICO, POR 22 DÍAS DEL PERÍODO DEL **07 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015.**

ASEGURAR LOS BIENES

LA RESIDENCIA DE OBRA MANIFIESTA, QUE DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE LA OBRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA "**CONSTRUCCIONES Y ARTE S.A. DE C.V.**" ES RESPONSABLE DE SALVAGUARDAR LOS TRABAJOS YA REALIZADOS EN LAS ZONAS SUSPENDIDAS TEMPORALMENTE.


REPROGRAMACIÓN

LA RESIDENCIA DE OBRA INFORMA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA "**CONSTRUCCIONES Y ARTE S.A. DE C.V.**" QUE PARA EFECTOS DE REANUDAR LOS TRABAJOS DEBERÁN PRESENTAR SU REPROGRAMACIÓN, RESPETANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES.

Esta hoja forma parte del Acta de Suspensión Temporal de la obra con Número de Contrato
MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015

Dirección de
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.
2º. Piso, Col. La Purísima
C.P. 52140, Metepec, México
Tel: 2-19-21-10, 2-19-21-11
www.metepec.gob.mx



"2015. Año del Bicentenario Luctuoso de José María Morelos y Pavón"

ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL

CONTRATO NÚMERO

MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015

LA PRESENTE SUSPENSIÓN SE LLEVA A CABO CON SUJECCIÓN AL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y SU REGLAMENTO.

LA PRESENTE ACTA SURTE SUS EFECTOS DE FORMALIZACIÓN OFICIAL DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL TOTAL AL MOMENTO DE LA FIRMA DELA PRESENTE.

LA EMPRESA CONSTRUCTORA "**CONSTRUCCIONES Y ARTE S.A. DE C.V.**" TOMA CONOCIMIENTO DE LOS MOTIVOS, TRABAJOS A SUSPENDER, MEDIDAS A TOMAR Y TIEMPO DE SUSPENSIÓN QUE SUSTENTAN LA PRESENTE ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL PARCIAL DE LA OBRA EN MENCIÓN.

COMO CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, ASÍ COMO PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES, FIRMAN LA PRESENTE ACTA SIN COACCIÓN ALGUNA, LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO, SIENDO LAS **13:50 HORAS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2015.**

Por el Municipio de Metepec

Servidor Público	Cargo	Firma
ING. LUIS GABINO SORIANO VALDÉS	SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	
ARQ. ELSA CINTIA REYNOSO DOMINGUEZ	RESIDENTE DE OBRA	
P. LAPOU ENRIQUE ACEVEDO HERNÁNDEZ	SUPERVISOR DE OBRA	


Por la Empresa "CONSTRUCCIONES Y ARTE S.A. DE C.V."

Nombre	Cargo	Firma
D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA	REPRESENTANTE LEGAL	
ARQ. EMMANUEL GUADARRAMA VALENZUELA	SUPERINTENDENTE DE OBRA	

Esta hoja forma parte del Acta de Suspensión Temporal de la obra con Número de Contrato
MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015

Dirección de
Obras Públicas

Leona Vicario No. 701 B, Pte.
2º. Piso, Col. La Purísima
C.P. 52140, Metepec, México
Tel. 2-19-21-10, 2-19-21-11
www.metepec.gob.mx



Toluca de Lerdo, México, 8 de enero de 2016.

ING. EDMUNDO BAEZA VÁZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE

En relación a la obra: "Construcción de 18 cuartos dormitorio (Obra Directa)", Pueblo de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, Estado de México. Con número de contrato MM/DOP/065/FISMDF-15/AD-2015, me permito informar que con esta fecha se reactivan los trabajos de la obra que nos ocupa, se anexa la reprogramación de los trabajos:

- a) Programa de Erogaciones con Cantidades
- b) Programa de Erogaciones con Montos
- c) Bitácora

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE


D.I. DANIEL BARRAMA VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL

c.c.p. LIC. APOU ENRIQUE ACEVEDO HERNÁNDEZ
c.c.p. Archivo

Construcciones y Arte S.A de C.V

Av. México # 301-1 Ota, Desp 7, Col. Las Americas, C.P. 50130, Tel/Fax:01722 1671011, Móvil: (01722) 3300416

CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A DE C.V
REGROGRAMACIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN TEMPORAL

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)",
 PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUTLAPILCO, METEPEC ESTADO DE MEXICO.
 UBICACIÓN: PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUTLAPILCO, METEPEC,
 ESTADO DE MÉXICO.
 CONCURSO NO. SPYNO/DCCE/065/AD-2015

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015
 PREPROGRAMACIÓN: 22 DÍAS CALENDARIO
 PERIODO DE REPROGRAMACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CANTIDADES

Clave	Descripción	U.	P. U.	Cant.	Total	Inicia	Dur.	Termina	2016	
									Ene	Ene
					671,322.48	08/Ene/2016	22c	29/Ene/2016		
Tmp	Agrupador global de la obra.				671,322.48	08/Ene/2016	22c	29/Ene/2016		
II	CIIMENTACION				91,003.55	08/Ene/2016	4c	11/Ene/2016		
B01	Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	m2	128.50	52.20	6,707.70	08/Ene/2016	2c	09/Ene/2016	52.20	
B02	Zapata Aislada de 0.55 x 0.55 m y peralte de 15 cm, reforzada con varilla del # 3 @ 10 cm, en ambos sentidos, concreto H.O. F'c=250 kg/cm2.	pza	574.36	72.00	41,353.92	09/Ene/2016	2c	10/Ene/2016	72.00	
B03	Cadena de desplante, sección 15 x 20 cm, concreto f'c=200 kg/cm2, R.N. ag.max. 3/4", reforzada con armex 15x20, cimbrado común. Incluye: Aplicación de barrera impermeable con impermeabilizante	ml	180.05	238.50	42,941.93	10/Ene/2016	2c	11/Ene/2016	238.50	
III	ALBAÑILERIA				429,675.51	11/Ene/2016	15c	25/Ene/2016		
C01	Cristillo de 15 x 15 cm/ concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado armex de 15 x 15. Incluye: Habilitado de acero, cimbra y descimbra, fabricación y	ml	188.44	190.80	35,954.35	11/Ene/2016	2c	12/Ene/2016	190.80	
C02	Muro de Block de 20 cms de concreto Intermedio de 12x20x40 cm (40 kg/cm2) acabado común, asentado con mezcla cemento arena 1:4, hasta 3 mts de altura. Incluye: Material, mano de obra, equipo,	m2	154.72	469.62	72,659.61	12/Ene/2016	3c	14/Ene/2016	469.62	
C03	Cadena de cerramiento de sección 15 x 20 cm., concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con Armex 15 x 25 hasta una altura de 3.00 m. Incluye: Cimbra común y descimbra, fabricación y colocación de	ml	232.97	246.60	57,450.40	14/Ene/2016	2c	15/Ene/2016	246.60	

ATENTAMENTE

D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A DE C.V
REGROGRAMACIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN TEMPORAL

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)",
 PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUTLAPILCO, METEPEC ESTADO DE MEXICO.
 UBICACIÓN: PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUTLAPILCO, METEPEC,
 ESTADO DE MÉXICO.
 CONCURSO NO. SPYNO/DCCE/065/AD-2015


FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015
 PREPROGRAMACIÓN: 22 DÍAS CALENDARIO
 PERIODO DE REPROGRAMACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CANTIDADES

Clave	Descripción	U.	P. U.	Cant.	Total	Inicia	Dur.	Termina	2016	
									Ene	Ene
C04	Losa maciza 10 cm. de peralte, cimbra común, concreto f'c= 250 kg/cm ² , agregado 3/4, reforzada con varilla del No. 3 @ 25 cm hasta una altura de 3.00 m.	m2	352.22	267.12	94,085.01	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	178.08	89.04
C05	Piso de concreto simple f'c=150kg/cm2 de 8 cm. de espesor, concreto hecho en obra, agregado 3/4", acabado pulido. Incluye: Fabricación y colocación del concreto, material, mano de obra,	m2	166.38	199.26	33,152.88	17/Ene/2016	3c	19/Ene/2016		199.26
C06	Aplanado fino en muros y losa con Mezcla mortero-arena 1:4 de 2.0 cm de espesor, hasta 3.00 m. de altura. Incluye:Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios,	m2	94.30	1400.22	132,040.75	19/Ene/2016	6c	24/Ene/2016		1,400.22
C07	Boquilla acabado fino con mortero cemento-arena 1:4, espesor promedio de 2 cm. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios,	ml	26.45	163.80	4,332.51	24/Ene/2016	2c	25/Ene/2016		163.80
IV	ACABADOS				51,195.94	17/Ene/2016	10c	26/Ene/2016		
V	PINTURA				51,195.94	17/Ene/2016	10c	26/Ene/2016		
D01	Pintura vinilica Vinimex de comex, similar o de mejor calidad, sobre muros y plafones de mezcla, hasta 3.00 m de altura Incluye: Preparación de la superficie, una mano de sellador y dos de	m2	35.93	1424.88	51,195.94	17/Ene/2016	10c	26/Ene/2016		1,424.88
VI	CANCELERIA				82,580.76	26/Ene/2016	4c	29/Ene/2016		
D02	Ventana fija corrediza de aluminio blanco de 2' de 1.00 x 1.00 m y cristal claro de 6 mm. Incluye:Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios,	pza	1,649.09	18.00	29,683.62	26/Ene/2016	4c	29/Ene/2016		18.00
D03	Puerta de aluminio natural de 2' de 0.90 x 2.10 mts., mitad duela y mitad cristal de 6 mm. Incluye:Material,	pza	2,938.73	18.00	52,897.14	26/Ene/2016	4c	29/Ene/2016		18.00

ATENTAMENTE

D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A DE C.V
REGROGRAMACIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN TEMPORAL

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)",
 PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTO CUTLAPILCO, METEPEC ESTADO DE MEXICO.
 UBICACIÓN: PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTO CUTLAPILCO, METEPEC,
 ESTADO DE MÉXICO.
 CONCURSO NO. SPYNO/DCCE/085/AD-2015

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015
 PREPROGRAMACIÓN: 22 DÍAS CALENDARIO
 PERIODO DE REPROGRAMACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON CANTIDADES

Clave	Descripción	U.	P. U.	Cant.	Total	Inicia	Dur.	Termina	2016	
									Ene	Ene
	mano de obra, equipo, herramienta, andamios,									
VII	INSTALACIONES				16,866.72	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016		
VIII	INSTALACION ELECTRICA				16,866.72	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016		
E01	Salida para lampara. Incluye: Poliducto de 13 mm, caja cuadrada de 3/4", alambre THW antifiama cal. 12, apagador marca quinzifio, placa quinzifio normal dos	sal	495.78	18.00	8,924.04	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	12.00	6.00
E02	Salida para contacto dúplex polarizado. Incluye: Ramaleo con poliducto de 13 mm., alambre THW calibre 12, alambre de cobre desnudo cal 14, contacto dúplex polarizado, cable	sal	441.26	18.00	7,942.58	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	12.00	6.00

ATENTAMENTE

D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A DE C.V
REPROGRAMACIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN TEMPORAL

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)",
 PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC ESTADO DE MEXICO.
 UBICACIÓN: PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC,
 ESTADO DE MÉXICO.
 CONCURSO NO. SPYNO/DCCE/065/AD-2015


FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015
 PREPROGRAMACIÓN: 22 DÍAS CALENDARIO
 PERIODO DE REPROGRAMACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTOS

Clave	Descripción	Cant.	U.	P. U.	Total	Inicia	Dur.	Termina	2016	
									Ene	Ene
					671,322.48	08/Ene/2016	22c	29/Ene/2016	331,035.73	340,286.75
Tmp	Agrupador global de la obra.				671,322.48	08/Ene/2016	22c	29/Ene/2016	331,035.73	340,286.75
II	CIMENTACION				91,003.55	08/Ene/2016	4c	11/Ene/2016	91,003.55	
B01	Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, anclajes, acarreo y desperdicios. P.U.O.T.	52.20	m2	128.50	6,707.70	08/Ene/2016	2c	09/Ene/2016	6,707.70	
B02	Zapata Aislada de 0.55 x 0.55 m y peralte de 15 cm, reforzada con varilla del #3 @ 10 cm, en ambos sentidos, concreto H.O. F'c=250 kg/cm2.	72.00	pza	574.36	41,353.92	09/Ene/2016	2c	10/Ene/2016	41,353.92	
B03	Cadena de despiante, sección 15 x 20 cm, concreto f'c =200 kg/cm2, R.N. ag. max. 3/4", reforzada con armex 15x20, cimbrado común. Incluye: Aplicación de barrera impermeable con impermeabilizante	238.50	ml	180.05	42,941.93	10/Ene/2016	2c	11/Ene/2016	42,941.93	
III	ALBAÑILERIA				429,675.51	11/Ene/2016	15c	25/Ene/2016	228,787.70	240,887.81
C01	Castillo de 15 x 15 cm concreto f'c=150 kg/cm2 reforzado armex de 15 x 15. Incluye: Habilitado de acero, cimbra y descimbra, fabricación y	190.80	ml	188.44	35,954.35	11/Ene/2016	2c	12/Ene/2016	35,954.35	
C02	Muro de Block de 20 cms de concreto intermedio de 12x20x40 cm (40 kg/cm2) acabado común, asentado con mezcla cemento arena 1:4, hasta 3 mts de altura. Incluye: Material, mano de obra, equipo,	469.62	m2	154.72	72,659.61	12/Ene/2016	3c	14/Ene/2016	72,659.61	
C03	Cadena de cerramiento de sección 15 x 20 cm., concreto f'c=150 kg/cm2, reforzada con Armex 15 x 25 hasta una altura de 3.00 m. Incluye: Cimbra común y descimbra, fabricación y colocación de	246.60	ml	232.97	57,450.40	14/Ene/2016	2c	15/Ene/2016	57,450.40	
C04	Losa maciza 10 cm. de peralte, cimbra común, concreto	267.12	m2	352.22	94,085.01	16/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	62,723.34	31,361.67

ATENTAMENTE

D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A DE C.V
REPROGRAMACIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN TEMPORAL

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE: 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)",
 PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC ESTADO DE MEXICO.
 UBICACIÓN: PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC,
 ESTADO DE MÉXICO.
 CONCURSO NO. SPYNO/DCCE/066/AD-2015

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015
 PREPROGRAMACIÓN: 22 DÍAS CALENDARIO
 PERIODO DE REPROGRAMACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTOS

Clave	Descripción	Cant.	U.	P. U.	Total	Inicia	Dur.	Termina	2016	
									Ene	Ene
	f _c = 250 kg/cm ² , agregado 3/4, reforzada con varilla del No. 3 @ 25 cm hasta una altura de 3.00 m.									
C05	Piso de concreto simple f _c =150kg/cm ² de 6 cm. de espesor, concreto hecho en obra, agregado 3/4", acabado pulido. Incluye: Fabricación y colocación del concreto, material, mano de obra,	199.26	m2	166.38	33,152.88	17/Ene/2016	3c	19/Ene/2016		33,152.88
C06	Aplanado fino en muros y losa con Mezcla mortero-arena 1:4 de 2.0 cm de espesor, hasta 3.00 m. de altura. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios,	1,400.22	m2	94.30	132,040.75	19/Ene/2016	5c	24/Ene/2016		132,040.75
C07	Boquilla acabado fino con mortero cemento-arena 1:4, espesor promedio de 2 cm. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios,	163.80	ml	26.45	4,332.51	24/Ene/2016	2c	25/Ene/2016		4,332.51
IV	ACABADOS				51,195.94	17/Ene/2016	10c	26/Ene/2016		51,195.94
V	PINTURA				51,195.94	17/Ene/2016	10c	26/Ene/2016		51,195.94
D01	Pintura vinilica Vinimex de comex, similar o de mejor calidad, sobre muros y plafones de mezcla, hasta 3.00 m de altura Incluye: Preparación de la superficie, una mano de sellador y dos de	1,424.88	m2	35.83	51,195.94	17/Ene/2016	10c	26/Ene/2016		51,195.94
VI	CANCELERIA				82,580.76	26/Ene/2016	4c	29/Ene/2016		82,580.76
D02	Ventana fija corrediza de aluminio blanco de 2" de 1.00 x 1.00 m y cristal claro de 6 mm. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios,	18.00	pza	1,649.09	29,683.62	26/Ene/2016	4c	29/Ene/2016		29,683.62
D03	Puerta de aluminio natural de 2" de 0.90 x 2.10 mts., mitad puerta y mitad cristal de 6 mm. Incluye: Material, mano de obra, equipo, herramienta, andamios,	18.00	pza	2,938.73	52,897.14	26/Ene/2016	4c	29/Ene/2016		52,897.14

ATENTAMENTE

D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES Y ARTE, S.A DE C.V
REGROGRAMACIÓN DE OBRA POR SUSPENSIÓN TEMPORAL

H. AYUNTAMIENTO DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE 18 CUARTOS DORMITORIO (OBRA DIRECTA)",
 PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC ESTADO DE MEXICO.
 UBICACIÓN: PUEBLO DE SAN MIGUEL TOTOCUITLAPILCO, METEPEC,
 ESTADO DE MÉXICO.
 CONCURSO NO. SPYNO/DCCE/065/AD-2015

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
 FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO: 29 DE DICIEMBRE DE 2015
 PREPROGRAMACIÓN: 22 DÍAS CALENDARIO
 PERIODO DE REPROGRAMACIÓN: DEL 8 DE ENERO AL 29 DE ENERO DEL 2016

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CON MONTOS

Clave	Descripción	Cant.	U.	P. U.	Total	Inicia	Dur.	Termina	2016	
									Ene	Ene
VII	INSTALACIONES				16,866.72	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	11,244.48	5,622.24
VIII	INSTALACION ELECTRICA				16,866.72	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	11,244.48	5,622.24
E01	Salida para lampara. Incluye: Poliducto de 13 mm, caja cuadrada de 3/4", alambre THW antiflama cal. 12, apagador marca quinziño, placa quinziño normal dos	18.00	sal	495.78	8,924.04	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	5,949.34	2,974.68
E02	Salida para contacto dúplex polarizado. Incluye: Ramaleo con poliducto de 13 mm., alambre THW calibre .12, alambre de cobre desnudo cal 14, contacto dúplex polarizado, cable	18.00	sal	441.26	7,942.68	15/Ene/2016	3c	17/Ene/2016	5,295.12	2,647.56
TOTAL PARCIAL:					671,322.48				331,035.73	340,286.75
TOTAL ACUMULADO:									331,035.73	671,322.48
% PARCIAL:									49.31%	50.69%
% ACUMULADO:									49.31%	100.00%

ATENTAMENTE

D.I. DANIEL GUADARRAMA VALENZUELA
 REPRESENTANTE LEGAL