



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANAS Y MEXIQUENSE DE 1917"



No. DE ÚNICO: 106.FEFOM.001.16
 CONTRATO: HATOP-AD-FEFOM-16-074
 DE FECHA: 29 DE AGOSTO DE 2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCION DE OBRA TOTAL

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA Y DEL ARTÍCULO 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION DE OBRA:

CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARTHA RODRIGUEZ A PARTIR DEL ASFALTO EXISTENTE Y HACIA LA CALLE REFORMA, DELEGACION CAPULTITLAN, CAPULTITLAN.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 31 DE ENERO DE 2017. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA MISMA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DEPENDENCIAS Y EMPRESA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCION DE LA OBRA MENCIONADA

DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: B&C SOLUTIONS, S A de C V.
 RECEPCION PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: (FEFOM) 2016
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$493 540,19
 No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSION No.: 216001000-FEFOM-AP/001/16
 MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
 IMPORTE DE CONVENIO DE MONTO: N/A
 IMPORTE DEL ANTICIPO: \$148.062,05
 INICIO SEGÚN CONTRATO: 31 DE AGOSTO DE 2016
 TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 FECHA DE INICIO REAL: 31 DE AGOSTO DE 2016
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARTHA RODRIGUEZ A PARTIR DEL ASFALTO EXISTENTE Y HACIA LA CALLE REFORMA, DELEGACION CAPULTITLAN, CAPULTITLAN.

TERRACERIAS: SE REALIZO EL TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUO CON LA APERTURA DE CEDA POR MEDIOS MANUALES, LOS MATERIAL SOBRENTE PRODUCTO DE LA EXCAVACION SE REALIZARA LA CARGA Y EL ACARREO A TIRO LIBRE; EL RELLENO Y NIVELACION DE TERRENO EN AREA DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SE EJECUTO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COLOCACION Y EL AFINE Y COMPACTACION CON PIZON DE MANO Y BAILARINA MECANICA INCLUYE RIEGO DE AGUA CON UN PROCESO DE CAPAS DE 20CMS. HABILITADO PARA RECIBIR LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 LONGITUD DE 510.90ML. Y GUARNICIONES DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL MEDIDAS DE 15X20X25, CON UNA LONGITUD DE 127.70ML. SE CONSTRUYERON BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE FC=150/CM2 DE UN ESPESOR DE 8CMS. LONGITUD DE 728.76ML. BANQUETA DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE FC=200KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR LONGITUD TOTAL 100.66ML. SE APLICO SEÑALAMIENTO VIAL EN GUARNICIONES Y SE COLOCO EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANAS Y MICHOCANES DE 1917



IV - DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE ANTICIPO	RENUNCIA DE ANTICIPO
IMPORTE	N/A
AFIANZADORA:	N/A
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	1768695
IMPORTE:	49,354.02
VIGENCIA:	CONTRACTUAL
AFIANZADORA:	ACE FIANZAS MONTERREY, S.A de C.V.
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	
IMPORTE:	
VIGENCIA:	
AFIANZADORA:	

V.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

A) CONTRATO ORIGINAL IMPORTE CON IVA: \$493,540,19 ANTICIPO CON IVA: \$148,062,05

ESTIMACIONES	IMPORTE TOTAL CON IVA		ESTADO DE LA ESTIMACIONES
	PARCIAL	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
ESTIMACION 001 NORMAL	\$477,558,71	\$477,558,71	31 DE AGOSTO DE 2016 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
ESTIMACION 002 FINIQUITO	\$45,980,32	\$493,539,03	31 DE AGOSTO DE 2016 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016
MONTO EJERCIDO	\$493,539,03	\$493,539,03	

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL \$1,16

B) CONVENIO ADICIONAL IMPORTE CON IVA: N/A

ESTIMACIONES	IMPORTE TOTAL CON IVA		ESTADO DE LA ESTIMACIONES
	PARCIAL	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
MONTO EJERCIDO			

MONTO TOTAL EJERCIDO N/A SALDO A CANCELAR DE CONVENIO N/A
 MONTO EJERCIDO CONTRATO MAS CONVENIO N/A

VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 12 57 Y 12 58 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DE CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO Y DEL ARTICULO 120 DE SU REGLAMENTO EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACION AL RESPECTO.

LAS PARTES DECLARAN QUE HAN SIDO ENTREGADOS Y RECEPCIONADOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCION FINAL

LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA PRESENTE OBRA EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12 57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACION QUE LE CORRESPONDA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACION EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO, SE PUEDAN DETERMINAR

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICADO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 31 DEL MES DE ENERO DE 2017

OBSERVACIONES:

(Area with multiple blue ink signatures and scribbles)



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MICOQUEÑENSE DE 1917"



ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA:

NOMBRE: ING. BENITO DOMINGUEZ ENRIQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JORGE HERNANDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE: ARQ. KAREN SECUNDINO GONZALEZ
CARGO: JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISION

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE: [Signature]
CARGO: [Signature]
FIRMA: [Signature]

POR LA CONTRATISTA:

B & C SOLUTIONS, S.A. de C.V.

NOMBRE: C. ERIK ALBERTO CRUZ CRUZ
CARGO: REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

ING. ERIK ALBERTO CRUZ CRUZ
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

NOMBRE: C. OSCAR DANIEL GARCIA CRUZ
CARGO: DELEGADO DE CAPULTITLÁN

H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA



NOMBRE: C. COCICOVI
CARGO: [Signature]

DELEGACIÓN CAPULTITLÁN

FIRMA: Crescimo Torres Secundo

[Signature: Enrique Lopez Vazquez]