



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



No. DE ÚNICO: 106.FEFOM.003.16
 CONTRATO: HATOP-AD-FEFOM-16-082
 DE FECHA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA TOTAL

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA Y DEL ARTÍCULO 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION DE OBRA:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3ERA PRIVADA DE CUAUHEMOC, A PARTIR DE LA CALLE CUAUHEMOC Y HACIA EL PONIENTE, COL. EL ARENAL, DELEGACION CACALOMACAN.

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA MISMA. LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DEPENDENCIAS Y EMPRESA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 EN ENTREGA CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR BLAD, S.A de C.V.
 RECEPCION PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: (FEFOM) 2016
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$666,044.68
 No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSION No.: 216001000-FEFOM-AP/002/16
 MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
 IMPORTE DE CONVENIO DE MONTO: N/A
 IMPORTE DEL ANTICIPO: \$199,813.40
 INICIO SEGÚN CONTRATO: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 13 DE OCTUBRE DE 2016
 FECHA DE INICIO REAL: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 FECHA DE TÉRMINO REAL: 13 DE OCTUBRE DE 2016

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA 3ERA PRIVADA DE CUAUHEMOC, A PARTIR DE LA CALLE CUAUHEMOC Y HACIA EL PONIENTE, COL. EL ARENAL, DELEGACION CACALOMACAN.

TERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUO CON LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, LA CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE REALIZO A TIRO LIBRE, SE EJECUTO EL AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y SE CONSTRUYO LA ESTRUCTURA CON UNA CAPA DE BASE DE 20CMS. CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO Y HABILITADO PARA RECIBIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA DE REFUERZO CON ESPESOR DE 15CMS. SUPERFICIE TOTAL DE 883.87M2, MEDIDAS LONGITUD DE 126.50X7.00 DE ANCHO PROMEDIO; REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 5; CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA CAPTACION DE AGUAS PLUVIALES 4PZAS. REPARACION DE TAPA Y BROCAL DE CONCRETO HIDRAULICO EN POZO DE VISITA 1 PZA.; RENIVELACION DE POZO DE VISITA 2.0 PZAS.; 1 SE APLICO SEÑALAMIENTO VIAL, LINEA SEPARADORA DE CARRIL Y SE COLOCO EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA





DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



IV.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE ANTICIPO: 4873-10851-7
 IMPORTE: \$199,813.40
 AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 4873-10850-4
 IMPORTE: \$66,604.47
 VIGENCIA: CONTRACTUAL
 AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES S.A. DE C.V.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 4873-10967-5
 IMPORTE: \$66,604.47
 VIGENCIA: 27-01-2017 AL 26-01-2018
 AFIANZADORA: INSURGENTES S.A. DE C.V.

V.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

A) CONTRATO ORIGINAL IMPORTE CON IVA: \$666,044.68 ANTICIPO CON IVA: \$199,813.40

ESTIMACIONES	IMPORTE TOTAL CON IVA		ESTADO DE LA ESTIMACIONES
	PARCIAL	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
ESTIMACION 001 NORMAL	\$595,309.30	\$595,309.30	14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016
ESTIMACION 002 FINIQUITO	\$70,735.38	\$666,044.68	14 DE SEPTIEMBRE DE 2016 AL 13 DE OCTUBRE DE 2016
MONTO EJERCIDO	\$666,044.68	\$666,044.68	

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: \$0.00

B) CONVENIO ADICIONAL IMPORTE CON IVA: N/A

ESTIMACIONES	IMPORTE TOTAL CON IVA		ESTADO DE LA ESTIMACIONES
	PARCIAL	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
MONTO EJERCIDO			

MONTO TOTAL EJERCIDO N/A SALDO A CANCELAR DE CONVENIO N/A
 MONTO EJERCIDO CONTRATO MAS CONVENIO N/A

VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 12.57 Y 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL ARTÍCULO 120 DE SU REGLAMENTO EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACION AL RESPECTO. LAS PARTES DECLARAN QUE HAN SIDO ENTREGADOS Y RECEPCIONADOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA. EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL. POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR. NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICADO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 14:00 HRS. DEL DÍA 27 DEL MES DE ENERO DE 2017

OBSERVACIONES:

DELEGACIÓN CACALUMACÁN



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA:

NOMBRE:

ING. BENITO DOMINGUEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

CARGO:

ARQ. JORGE HERNANDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE:

ARQ. KAREN SECUNDINO GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISION

CARGO:

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE:

C. ADRIAN ROSAS NUÑEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

CARGO:

ING. ADRIAN ROSAS NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

FIRMA:

NOMBRE:

C. EDGAR ALEJANDRO LINARES VALLEJO
DELEGADO PROPIETARIO DE CACALOMACAN

CARGO:

FIRMA:

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:



C. COCICOVI
DELEGACIÓN CACALOMACAN

ESTA HOJA CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA "PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE DE LA 3ERA PRIVADA DE CUAUHEMOC A PARTIR DE LA CALLE CUAUHEMOC Y HACIA EL PONIENTE COLONIA EL ARENAL, DELEGACION CACALOMACAN " CON NÚMERO DE CONTRATO HATOP-AD-FEOM-16-082, ASIGNADO A LA CONTRATISTA GRUPO CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.