



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



No. DE ÚNICO: 106.FEFOM.009.16
CONTRATO: HATOP-AD-FEFOM-16-067
DE FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2016

ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DE OBRA TOTAL

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE LA OBRA PÚBLICA Y DEL ARTÍCULO 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION DE OBRA.

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARQUE EL OCOTAL, ENTRE LAS CALLES PARQUE EL SIERRA MORELOS Y PARQUE CHAPULTEPEC, DELEGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA MISMA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DEPENDENCIAS Y EMPRESA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCION DE LA OBRA MENCIONADA.

I. OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA
RECEPCION PARCIAL TOTAL: TOTAL


II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: (FEFOM) 2016
IMPORTE DEL CONTRATO: \$ 553,434.87
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSION No.: 216001000-FEFOM-AP/001/16
MODALIDAD DE ADJUDICACION: ADJUDICACION DIRECTA
IMPORTE DE CONVENIO DE MONTO: N/A
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$ 166,030.46
INICIO SEGÚN CONTRATO: 13 DE AGOSTO DE 2016
TÉRMINO SEGÚN CONTRATO: 11 DE OCTUBRE DE 2016
FECHA DE INICIO REAL: 13 DE AGOSTO DE 2016
FECHA DE TÉRMINO REAL: 11 DE OCTUBRE DE 2016

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PARQUE EL OCOTAL ENTRE LA CALLES PARQUE SIERRA MORELOS Y PARQUE CHAPULTEPEC, DELEGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS, ADOLFO LOPEZ MATEOS.

TERRACERIAS: TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, INDICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DE ACUERDO AL PROYECTO AUTORIZADO, SE CONTINUO CON LA APERTURA DE CAJA POR MEDIOS MECANICOS, LA CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION SE REALIZO A TIRO LIBRE, SE EJECUTO EL AFINE Y COMPACTACION DE TERRENO NATURAL Y SE CONSTRUYO LA ESTRUCTURA CON UNA CAPA DE BASE DE 20CMS. CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO Y HABILITADO PARA RECIBIR PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CON MALLA DE REFUERZO CON ESPESOR DE 15CMS. SUPERFICIE TOTAL DE 708.97M2, GUARNICIONES DE CONCRETO DE FORMA TRAPEZOIDAL DE 15X20X40 LONGITUD DE 66.56ML Y GUARNICIONES DE ACCESO DE CONCRETO SIMPLE DE FORMA TRAPEZOIDAL MEDIDAS DE 15X20X25, LONGITUD DE 11.46ML. BANQUETAS DE CONCRETO SIPLE DE UN ESPESOR DE 8CMS. LONGITUD 61.61 SE APLICO SEÑALAMIENTO VIAL EN GUARNICIONES LINEA SEPARADORA DE CARRIL LINEA DE ALTO TOTAL Y LINEA DE CRUCES DE PEATONES Y SE COLOCO EL LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA





DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



IV.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE ANTICIPO: N/A
 IMPORTE: N/A
 AFIANZADORA: N/A

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1754632-0000
 IMPORTE: \$55,343.48
 VIGENCIA: CONTRACTUAL
 AFIANZADORA: Primero Fianzas S.A. de C.V.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 0031700002808
 IMPORTE: \$55,343.48
 GENCIA: 27/01/2017 al 26/01/2018
 AFIANZADORA: MAPERE FIANZAS, S.A

V.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

A) CONTRATO ORIGINAL IMPORTE CON IVA: \$ 553,434.87 ANTICIPO CON IVA: \$166,030.46

ESTIMACIONES	IMPORTE TOTAL CON IVA		ESTADO DE LA ESTIMACIONES
	PARCIAL	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
ESTIMACION 001 NORMAL	\$438,857.82	\$438,857.82	13 DE AGOSTO DE 2016 AL 11 DE OCTUBRE DE 2016
ESTIMACION 002 FINIQUITO	\$113,280.94	\$552,138.76	13 DE AGOSTO DE 2016 AL 11 DE OCTUBRE DE 2016
MONTO EJERCIDO	\$552,138.76	\$552,138.76	

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: \$1,296.11

B) CONVENIO ADICIONAL IMPORTE CON IVA: N/A

ESTIMACIONES	IMPORTE TOTAL CON IVA		ESTADO DE LA ESTIMACIONES
	PARCIAL	ACUMULADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
MONTO EJERCIDO			

MONTO TOTAL EJERCIDO N/A SALDO A CANCELAR DE CONVE/ N/A
 MONTO EJERCIDO CONTRATO MAS CONVENIO N/A

VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 12.57 Y 12.58 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DE CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL ARTICULO 120 DE SU REGLAMENTO EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACION AL RESPECTO. LAS PARTES DECLARAN QUE HAN SIDO ENTREGADOS Y RECEPCIONADOS LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL. LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUERON ENTREGADOS A LA RESIDENCIA DE OBRA EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCION DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICADO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 27 DEL MES DE ENERO DE 2017

OBSERVACIONES:

DELEGACIÓN ADOLFO LÓPEZ MATEOS



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



ENTREGA POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TOLUCA :

NOMBRE:

ING. BENITO DOMINGUEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

CARGO:

ARQ. JORGE HERNANDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE:

ARQ. KAREN SECUNDINO GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISION

CARGO:

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIERREZ
SUPERVISOR DE OBRA

FIRMA:

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL:

NOMBRE:

L.D.I. OMAR CONTRERAS PÉREZ
PROFESIONAL "C"

CARGO:

FIRMA:

POR LA CONTRATISTA:

NOMBRE:

JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA

CARGO:

ING. JOSE ALEXIS GONZALEZ GARCIA
SUPERINTENDENTE DE LA OBRA

FIRMA:

NOMBRE:

C. ADOLFO ORIHUELA RODRIGUEZ
DELEGADO PROPIETARIO DE ADOLFO LOPEZ MATEOS

CARGO:

FIRMA:

C.
COCICOVI

NOMBRE:

CARGO:

FIRMA:

Eliseo Abel Torres León