



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



CONTRATO No. HATOP-AD-FISMDF-16-078
DE FECHA: 01 DE SEPTIEMBRE 2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ART. 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL ARTICULO 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	
1	Mejoramiento del Centro de Salud en Santiago Tlacotepec, ubicado en calle Cuauhtémoc no. 100, Santiago Tlacotepec.	106.1.3276.16

SIENDO LAS 11: 00 HRS. DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2017, REUNIDOS EN LA OBRA REPRESENTANTES DEL SECTOR SALUD, DE LA COMUNIDAD, DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y EMPRESA QUE INTERVIENE EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: TYVACO S.A. DE C.V.
 RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF) 2016.
 IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.: 599,936.50
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON I.V.A.: NO APLICA
 No. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN: 216001000-FISMDF-AP/002-A/16
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
 INICIO SEGÚN CONTRATO: 02 DE SEPTIEMBRE 2016 TERMINO CONTRATUAL: 16 DE OCTUBRE 2016
 INVERSION AUTORIZADA CON I.V.A.: 600,000.00

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

CONSTRUCCIÓN: DE UN CONSULTORIO 10.40 M2 , DE UNA BODEGA 11.94 M2 Y AMPLIACION DEL CONSULTORIO DENTAL 5.61 M2, TODO A BASE DE ZAPATAS CORRIDAS, CONTRA TRABES, MUROS DE TABIQUE REFORZADOS CON CADENAS Y CASTILLOS, LOSA DE CONCRETO, CON ACABADOS SIMILARES A LOS EXISTENTES; CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA DE CONCRETO ARMADO CON CAPACIDAD DE 5.0 M3. CON RED DE ALIMENTACION A TINACOS.
 MEJORAMIENTO: ENTORTADO DE AZOTEA, CONSTRUCCIÓN DE PRETEL, Y CHAFLANES, COLOCACIÓN DE 165.50 M2 DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO 3.5 mm. DE ESPESOR, CAMBIO DE APLANADOS DAÑADOS POR LA FILTRACIÓN DE AGUA, REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA, COLOCACIÓN DE UN TINACO PARA AGUA 1,100 LITROS, 5 LAMPARAS DE LED, SE APLICÓ 271 M2 DE PASTA EN MUROS INTERIORES Y 136.50 M2 DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES Y PLAFONES, PINTURA DE ESMALTE 50.00 M2, COLOCACION DE LOSETA CERAMICA Y ZOËLO, 2 PUERTAS Y 3 VENTANAS. LOS TRABAJOS ANTERIORES SE ENTREGAN EN BUENAS CONDICIONES Y FUNCIONANDO.

IV.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 1769102-0000
 IMPORTE: 59,993.65
 VIGENCIA: CONTRATUAL
 AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.





DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



FIANZA DE ANTICIPO: No.
 IMPORTE:
 AFIANZADORA:

NO APLICA

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No.
 IMPORTE:
 AFIANZADORA:
 VIGENCIA:

0006113
 55,758.51
 ZURICH FIANZAS MÉXICO S.A. DE C.V.
 12 MESES, A PARTIR DEL 31-MARZO- 2017.

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA. \$ 599,936.50

IMPORTE DEL ANTICIPO NO APLICA

V.-ESTIMACIONES CONTRATO :

NÚMERO UNICO DE OBRA	ESTIMACIÓN DEL CONTRATO	IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	ACUMULADO CON IVA.
106.1.3276.16	1 NORMAL	142,511.25	165,313.05	165,313.05
106.1.3276.16	2 AJUSTE	111,271.80	129,075.29	294,388.34
106.1.3276.16	3 AJUSTE	91,501.14	106,141.32	400,529.66
106.1.3276.16	4 FINIQUITO	135,392.63	157,055.45	557,585.11
TOTAL:		480,676.82	557,585.11	

MONTO CONTRATADO 599,936.50
 IMPORTE EJERCIDO 557,585.11
 SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO C/IVA 42,351.39
 SALDO A CANCELAR DE LA INVERSION AUTORIZADA 42,414.89

E
d

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA.

POR SU PARTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDEAN DETERMINAR.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACTA. RATIFICADO LO EXPUESTO, FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA EN QUE SE ACTUA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA.

FIRMA: _____
 NOMBRE: **ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ**
 CARGO: **DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA**

[Handwritten Signature]
 POR LA JURISDICCIÓN SANITARIA TOLUCA

FIRMA: _____
 NOMBRE: **ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES**
 CARGO: **SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA**

[Handwritten Signature]
 POR LA CONTRALORIA SOCIAL (COCICOVI)

FIRMA: _____
 NOMBRE: **ARQ. KAREN SECUNDINO GONZÁLEZ**
 CARGO: **JEFA DEPTO. DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN**

[Handwritten Signature]

POR CONTRALORÍA
 FIRMA: _____
 NOMBRE: **ARQ. LUIS ALBERTO VILCHIS RAMOS**
 CARGO: **REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA MUNICIPAL**

[Handwritten Signature]
 Arq. Oscar I Torres Gutierrez

FIRMA: _____
 NOMBRE: **ARQ. JOSÉ OLIVAR ANIMAS**
 CARGO: **SUPERVISOR DE OBRA**

[Handwritten Signature]
 ING. ARQ. ALFREDO DOMÍNGUEZ ALVARADO
 ADMINISTRADOR ÚNICO DE TYVACO S.A. DE C.V.