



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
2009 - 2012

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 17:00 horas del día 23 de Marzo de 2017 estando presentes por parte de la empresa CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL S.A. de C.V., el Arq. NÉSTOR ITURBE SALGADO, superintendente de la obra, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Yael Junior Galeana Aguilar, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN LA ZONA CENTRO, PROGRAMA DÍA DE BACHEO, TOLUCA.** Amparada con número de contrato HATOP-AD-RPPF-16-070, y con número único de obra 106.RPPF.111.16

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN LA ZONA CENTRO, TOLUCA INCLUYE: CORTE, RETIRO DE LA CARPETA ASFÁLTICA DAÑADA, BARRIDO, LIGA CON EMULSION TIPO RR-2K A RAZON DE 1.5 LTS/M2, RELLENO CON MEZCLA Y COMPACTACION AL 95% MARSHALL. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, EN LAS SIGUIENTES CALLES:

**SAN SEBASTIAN, COL. VALLE VERDE: CALLE ABUNUDIO GÓMEZ: 194.03 M2, 22.46 TON; CALLE GUSTAVO BAZ, 529.55 M2, 50.89 TON; CALLE ALFREDO ZARATE ALBARRAN, 552.29 MS, 82.14TON; SÁNCHEZ COLÍN, DELEGACIÓN SANTA ANA TLAPALTILAN: CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 41.94 M2, 3.71 TON; CALLE NEZAHUALCOYOTL 18.46 M2, 3.31 TON
DELEGACIÓN SAN MATEO OXTOTITLAN, CALLE FILIBERTO NAVAS, 196.26 M2, 35.21 TON
COL. CENRO HISTÓRICO: COL. MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO Y ORTEGA, 9.93 M2, 2.53 TON; BARRIO DE SANTA CLARA, CALLE RINCONADA DE PINO SUAREZ, 81.96 M2, 20.995 TON; CALLE LERDO DE TEJADA, 75.43 M2, 15.20 TON; COL. EL RANCHITO, CALLE NICÓLAS BRAVO, 13.87 M2, 3.58 TON.**

www.toluca.gob.mx



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Importe contractual \$700,000.00

Importe convenio N/A

Volumenes ejecutados de acuerdo al contrato \$699,977.72

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 26 de Agosto de 2016

Fecha de término Contractual 29 de Septiembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 35 días

Fecha de inicio Real: 26 de Agosto de 2016

Fecha de término Real: 29 de Septiembre de 2016

Plazo en que se ejecutaron 35 días

Relación de las estimaciones

Estimación No.	del	Periodo	al	Fondo del recurso	Importe con I V A	Acumulado con I V A.	Saldo con respecto al monto contratada	Amortizada	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente a amortizar
001 Normal	26/08/15	29/09/16		Contrato	\$661,743.52	\$661,743.52	\$38,256.48	\$285,234.28	\$285,234.28	\$0.00
002 Finiquito	29/09/16	29/09/16			\$38,254.20	\$699,977.72	\$22.28	\$0.00	\$301,724.14	\$0.00

Saldo a cancelar : \$22.28

Total: \$700,000.00

www.toluca.gob.mx



"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Datos de la estimación final

Hoja 3 de 3

Monto de contrato con I.V.A.	\$700,000.00	Monto de convenio con I.V.A.	N/A	Monte total cancelado con I.V.A.	\$700,000.00			
Estimación No.	del Periodo al	Fondo del recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente a amortizar
001 Normal	26/08/16 29/09/16	Contrato	\$661,743.52	\$661,743.52	\$38,256.48	\$285,234.28	\$285,234.28	\$0.00
002 Finiquito	28/09/16 29/09/16		\$38,256.48	\$699,977.72	\$72.28	\$0.00	\$301,724.14	\$0.00

Siendo las 17:30 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

Arq. Néstor Iturbe Salgado

Arq. Yael Junior Galeana Aguilar

Superintendente de la Obra

Supervisor de obra

CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL S.A. de C.V.

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México, C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513