



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



N.U.O. 106.RPPF.151.16
 CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-16-114
 DE FECHA: 07/10/2016
 CONVENIO ADICIONAL No: HATOP-AD-RPPF-16-114-CMAM-01
 DE FECHA: 11/11/2016

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTICULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

PROGRAMA "CIUDADES INTELIGENTES" CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO, UBICADO EN CALLE MANUEL M. FLORES, DELEGACIÓN SAN SEBASTIÁN

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES DUAR, S.A. DE C.V.
 RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	R.P.P.F. 2016	
IMPORTE CONTRATADO ORIGINAL:	\$550,000.00	IMPORTE CONVENIO: \$79,017.54
No. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN:	216001000-RPPF/019/16 - 216001000-RPPF-FE/024-1-16	IMPORTE TOTAL CONTRATADO: \$629,017.54
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA	
No. DE INVITACIÓN CONCURSO:	DOP/208001000/6048/2016	
IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA	\$275,000.00	
INICIO SEGÚN CONTRATO:	10 DE OCTUBRE DEL 2016	TERMINO SEGÚN CONTRATO: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE OCTUBRE DEL 2016	FECHA DE TERMINACIÓN PROG.: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016	FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO: N/A
INICIO DIFERIMIENTO:	N/A	TERMINO DIFERIMIENTO: N/A

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO Y RETIRO DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES EXISTENTES
 TERRACERÍAS: DESPALME DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL DESPALME, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO.
 ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y CARGA POR MEDIOS DE BANQUETA DAÑADA, MURO DE CONTENCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA, MURO PARA PINTURA DE MURO, CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS CORRIDAS, CADENA DE CONCRETO, PISO DE CONCRETO HIDRÁULICO, RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE, CERCA PERIMETRAL, PINTURA EN EXTERIORES, REHABILITACIÓN DE PINTURA E INSTALACIÓN DE BANCAS EXISTENTES, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO HIDRÁULICO, RETIRO DE PINTURA EXISTENTE, PINTURA DE RAYAS DE CANCHA, FABRICACIÓN DE PUERTA DE ACCESO Y COLOCACIÓN DE TUBOS DE PVC EN MUROS LATERALES.
 ILUMINACIÓN: REGISTROS ELÉCTRICOS, CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, BASE DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, CENTRO DE CARGA, CONSTRUCCIÓN DE BASES DE CONCRETO PARA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS Y LUMINARIOS.
 JARDINERÍA Y ARBOLADO: PLANTACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO Y ARBOLES.
 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: BANCAS, APARCABICIS Y BOTES DE BASURA Y REHABILITACIÓN DE JUEGO INFANTIL EXISTENTE.

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

IMPORTE:

VIGENCIA:

AFIANZADORA:

1741293

\$55,000.00

CONTRACTUAL

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A

FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO:

N/A

IMPORTE:

N/A

VIGENCIA:

N/A

AFIANZADORA:

N/A

FIANZA DE ANTICIPO:

IMPORTE:

AFIANZADORA:

1741296

\$275,000.00

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A

FIANZA DE VICIOS OCULTOS:

IMPORTE:

VIGENCIA:

AFIANZADORA:

1847091

\$62,901.25

DOCE MESES A PARTIR DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A.

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA:

\$629,017.54

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA

IMPORTE CON IVA:

\$550,000.00

ANTICIPO CON IVA:

\$275,000.00

B) CONVENIO

\$79,017.54

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al						
001 NORMAL	26/10/2016	10/11/2016	\$338,971.46	\$393,206.89	\$393,206.89	\$196,603.45	\$196,603.45	\$78,396.55
002 AJUSTE	10/10/2016	15/11/2016	\$131,954.56	\$153,067.29	\$546,274.18	\$78,396.55	\$275,000.00	\$0.00
003 AJUSTE	10/10/2016	15/11/2016	\$3,207.61	\$3,720.83	\$549,995.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
004 FINIQUITO	10/10/2016	15/11/2016	\$68,118.55	\$79,017.52	\$629,012.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TOTALES:

O A CANCELAR INVERSIÓN

RIZADA:

BALDO A CANCELAR CONTRATO

ORIGINAL:

TOTAL:

\$5.01

\$4.99

\$4.99

B) CONVENIO ADICIONAL.

IMPORTE CON IVA:

COSTO TOTAL DE LA OBRA:

\$629,012.53

IMPORTE PENDIENTE DE DESCONTAR: O PAGAR POR PARTE DE CONTRATISTA, O CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS; Y EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE:
CARGO:

ING. CIVIL BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE:
CARGO:

ARQ. REFUGIO FERNANDO ROSALES GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

ARQ. JORGE GARCÍA OROZCO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORÍA:

NOMBRE:
CARGO:

L.DI. Omar Contreras Pérez Profesional "C"
POR LA CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE:
CARGO:

CANSELMO ARIAS MAGAÑA
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCCIONES DUAR, S.A. DE C.V.

ING. JAVIER ARIAS ROSALES
SUPERINTENDENTE DE OBRA

DELEGACIÓN

NOMBRE:
CARGO:

Judith Aurora Silva Flores
DELEGADO PROPIETARIO

COCICOVI

Eva María Pérez Colla

