



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

**FISMDF 2017**

**Acta de Entrega – Recepción**

Con fundamento en el segundo párrafo del Artículo 12.57 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 232 de su Reglamento, se levanta la presente acta de entrega – recepción que hace constar la terminación de la Obra Pública en San Gaspar Tlahuelilpan, Metepec; Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 22 de Diciembre de 2017, reunidos para la recepción de la obra denominada: "Construcción de Techumbre en la escuela Primaria "Luis Pasteur" (obra complementaria)", Pueblo de San Gaspar Tlahuelilpan.

No. de contrato: MM/DOP/029/FISMDF-17/IR-2017

Programa de inversión: FISM 2017

Inversión:	Aportación Estatal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$ 1,220,000.00	\$ 0.00	\$ 1,220,000.00
Contratada con I.V.A.	\$ 1,213,966.70	\$ 0.00	\$ 1,213,966.70
Ejecutada con I.V.A.	\$ 1,496,465.54	\$ 0.00	\$ 1,496,465.54

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$ 0.00

El financiamiento para la construcción de este proyecto, se realizó en base al Sexagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México de fecha 6 de Abril del 2017.

<b>Programada:</b>	<u>Fecha de inicio:</u> 19 de Septiembre de 2017	<b>Programada:</b>	<u>Fecha de terminación:</u> 13 de Noviembre de 2017
<b>Real (Diferimiento):</b>	<u>25 de Octubre de 2017</u>	<b>Real:</b>	<u>19 de Diciembre de 2017</u>

- Anticipada
- Normal**
- Retrasada




Nombre del Superintendente de Construcción: Josué Israel González Herrera




Nombre del técnico del H. Ayuntamiento: Carlos Enrique Guzmán López

No. de contrato: MM/DOP/029/FISMDF-17/IR-2017 No. de fianzas (anticipo) \_\_\_\_\_  
No. de fianzas cumplimiento: \_\_\_\_\_

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos

Fianza no. \_\_\_\_\_  
Expedida por: \_\_\_\_\_  
Por la cantidad de: \_\_\_\_\_  
Fecha de cancelación: \_\_\_\_\_

Hoja No 1 de 4 del Acta Entrega Recepción de la Obra: "Construcción de Techumbre en la escuela Primaria "Luis Pasteur" (obra complementaria)", Pueblo de San Gaspar Tlahuelilpan., con No de Contrato: MM/DOP/029/FISMDF-17/IR-2017



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

**FISMDF 2017**

Acta de Entrega – Recepción

Relación de estimaciones:

No. de estimación:	Importe	I.V.A.	Total:
1 (Uno) Normal	\$ 577,347.49	\$ 92,375.60	\$ 669,723.09
2 (Dos) Normal	\$ 469,175.53	\$ 75,068.08	\$ 544,243.61
3 (tres) finiquito	\$ 243,533.48	\$ 38,965.36	\$ 282,498.84
<b>Total</b>	<b>\$ 1,290,056.50</b>	<b>\$ 206,409.04</b>	<b>\$ 1,496,465.54</b>

Descripción de los trabajos:

**PRELIMINARES**

TRAZO Y NIVELACIÓN  
DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO  
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL

**CIMENTACIÓN**

PLANTILLA DE CONCRETO  
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS  
CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CIMENTACIÓN

**ESTRUCTURA**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARCOTECHO  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA POLIESTER  
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE IPR

**ALBAÑILERIA**

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO  
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO

**ACABADOS**

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA

**HERRERÍA**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN

**INSTALACIÓN PLUVIAL**

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES  
CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS

**INSTALACIÓN ELECTRICA**

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA  
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR LED

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la Federación, el Estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza número: expedida por

Entrega – recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec; Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

Jose israel G.H.



Acta de Entrega - Recepción

Por el comité ciudadano de control y vigilancia (COCICOVI)

Representado por: María Yesenia Mendoza Nieto  
Cargo: Contralor Social "A"  
Firma: [Firma]

Representado por: Suabi Mendoza Romero  
Cargo: Contralor Social "B"  
Firma: [Firma]

Representado por: \_\_\_\_\_  
Cargo: Contralor Social "C"  
Firma: \_\_\_\_\_

Por el Consejo de Desarrollo Municipal(CODEMUN)

Representado por: C.  
Cargo: Representante social comunitario  
Firma: \_\_\_\_\_


Por las dependencias normativas.

Secretaría de la contraloría. Representado por: \_\_\_\_\_  
Dirección General de Contraloría Social y Operación Regional. Cargo: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Secretaría de Finanzas y Planeación. Representado por: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Secretaría de Agua y Obra Pública Representado por: \_\_\_\_\_  
Cargo: \_\_\_\_\_  
Firma: \_\_\_\_\_

Dependencia que Opera la Obra Representado por: SANA ROSACELI MENDOZA  
Cargo: DIRECTORA - ESCOLAR  
Firma: [Firma]



[Firmas manuscritas]