



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2017

Acta de Entrega – Recepción

Con fundamento en el segundo párrafo del Artículo 12.57 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 232 de su Reglamento, se levanta la presente acta de entrega – recepción que hace constar la terminación de la Obra Pública en San Gaspar Tlahuelilpan, Metepec; Estado de México, siendo las 16:30 horas del día 26 de Diciembre de 2017, reunidos para la recepción de la obra denominada: Mejoramiento de vivienda con cuarto dormitorio (Obra Directa), Pueblo de San Gaspar Tlahuelilpan

No. de contrato: MM/DOP/016/FISMDF-17/IR-2017

Programa de inversión: FISM 2017

Inversión:	Aportación Estatal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$ 1,500,000.00	\$ 0.00	\$ 1,500,000.00
Contratada con I.V.A.	\$ 1,487,685.51	\$ 0.00	\$ 1,487,685.51
Ejecutada con I.V.A.	\$ 1,487,685.51	\$ 0.00	\$ 1,487,685.51

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$ 0.00

El financiamiento para la construcción de este proyecto, se realizó en base al Sexagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México de fecha 6 de Abril del 2017.

Programada:	<u>Fecha de inicio:</u> 04 de Octubre de 2017	Programada:	<u>Fecha de terminación:</u> 22 de Noviembre de 2017
Real (Diferimiento):	<u>24 de Octubre de 2017</u>	Real:	<u>12 de Diciembre de 2017</u>

- Anticipada
- Normal**
- Retrasada

Nombre del Superintendente de Construcción: José Manuel Rosales Velázquez

Nombre del técnico del H. Ayuntamiento: Carlos Enrique Guzmán López

No. de contrato: MM/DOP/016/FISMDF-17/IR-2017 No. de fianzas (anticipo) _____
No. de fianzas cumplimiento: _____

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos

Fianza no. _____
Expedida por: _____
Por la cantidad de: _____
Fecha de cancelación: _____

(Handwritten signatures and initials)



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2017

Acta de Entrega – Recepción

Relación de estimaciones:

No. de estimación:	Importe	I.V.A.	Total:
1 (Uno) Normal	\$ 1,173,866.93	\$ 187,818.71	\$ 1,361,685.64
2 (Dos) Normal	\$ 83,496.53	\$ 13,359.44	\$ 96,855.97
3 (tres) finiquito	\$ 25,124.05	\$ 4,019.85	\$ 29,143.90
Total	\$ 1,282,487.51	\$ 205,198.00	\$ 1,487,685.51

Descripción de los trabajos:

PRELIMINARES

Trazo y nivelación para establecer ejes

Excavación a mano material tipo "b" seco zona "b" cepas hasta 2 mts
Relleno en capas 20 cm. compactado con bailarina
Acarreo en camión a tiro libre de material producto de excavación.

CIMENTACIÓN

Plantilla concreto f'c=100 kg/cm2 de 5 cm de espesor.

Zapata Aislada.

Cadena de desplante.

ALBAÑILERIA

Castillo de 15 x 15 cm.

Muro de tabique de barro rojo recocido

Cadena de cerramiento.

Losa maciza 10 cm.

Piso de concreto simple f'c=150kg/cm2 de 8 cm.

Aplanado fino en muros y losa con mortero cemento-arena.

ACABADOS

Suministro y aplicación de Pintura vinilica.

CANCELERÍA

Ventana fija corrediza de aluminio.

Puerta de aluminio natural de 2".

IMPERMEABILIZACIÓN

PLACA DE TEXTO GRABADO

INSTALACIONES ELECTRICAS

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la Federación, el Estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza número: expedida por

Entrega – recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec; Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmado al calce los participantes.



Acta de Entrega - Recepción

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "B".

Firma: _____

Representado por: Yolanda Villa Sanabria

Cargo: Contralor Social "C".

Firma: Yolanda Villa

Por el Consejo de Desarrollo Municipal(CODEMUN)

Representado por: C.

Cargo: Representante social comunitario

Firma: _____

Por las dependencias normativas

Secretaría de la contraloría.

Representado por: _____

Dirección General de Contraloría Social y Operación Regional.

Cargo: _____

Firma: _____

Secretaría de Finanzas y Planeación.

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Secretaría de Agua y Obra Pública

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Dependencia que Opera la Obra

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____