

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA SAN JUAN EL CRISTO MUNICIPIO DE JOCOTITLAN, ESTADO DE MEXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2015, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:


AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL 2DA. ETAPA

| DATOS GENERALES | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------|------------------------------|-------------|
| UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, MEXICO | | | | | |
| DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN, MEXICO | | | | | |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA: SANTIAGO ORTA FABILA | | | | R.F.C.: OAFS590624SJ6 | |
| NUMERO DE CONTRATO: JOC/DOySP/FISMDF-006/2015/AD-006 | | | | | |
| CLAVE DE LA OBRA | FECHA DE INICIO : | FECHA DE TERMINO : | META | BENEFICIADOS | |
| FISMDF/006/2015 | 23-Mar-15 | 06-May-15 | 2 POSTES | 30 | |
| OFICIO(S) DE AUTORIZACIÓN | | INVERSIÓN AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS) | | | |
| NUMERO | FECHA | TOTAL | ESTATAL | BENEFICIARIO | OTROS |
| ASEX/CODEMUN/001/2015 | 23-Feb-15 | 235,000.00 | 235,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MONTO CONTRATADO: | | 204,331.55 | | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL DE LA INVERSIÓN EJERCIDA: | | 204,331.53 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |


Quiénes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

Descripción del proyecto:

EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO III COLOCACION DE 2 POSTES DE CONCRETO TENDIDO DE CABLE DE MEDIA TENSION CELOCACION DE UN TRANSFORMADOR DE 25 KV. Y PIEZAS ESPECIALES.



Gobierno del Estado de México
Secretaría de Finanzas
Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
Dirección de Planeación y Gasto Público



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISINDE/006/2015

HOJA 2 DE 3


LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO; DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA; DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN; Y DEL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES QUE LO AMERITEN.

SE ANEXAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: Actas Constitutivas, Expediente Inicial, Comité de Obra, Convenio Concertación, Acciones, Votos, Facturas, Album Fotográfico, Bitácora de Obra, Expediente Final Acta Entrega Recepción

EL CONTRATISTA
CARGO

REPRESENTADO POR

Santiago Orta F. Dir. Gro.



FIRMA

NOMBRE

DEPENDENCIA EJECUTORA
CARGO

Lic. Jesús Monroy Monroy Presidente

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLAN, MEX.
2013 - 2015


FIRMA

RECIBE

DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA
CARGO

NOMBRE

Arg. Feliciano Díaz Rodríguez Dir. de Obras y Serv. Part.



FIRMA

NOMBRE

POR LA COMUNIDAD
CARGO

José F. Cruz García



FIRMA

TESTIFICA

COMITÉ COMUNITARIO DE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
TESORERO SECRETARIO
JOCOTITLAN, MEX.
2013 - 2015

PRESIDENTE


TESORERO

SECRETARIO

A. Claudio Cruz Valdez

C. Catalina Cruz Ramirez

A. Gerardo Cruz Velazquez



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección de Planeación y Gasto Público.



ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LA OBRA

CLAVE DE LA OBRA

FISMDP/006/2015

HOJA 3 DE 3

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL



CONTRALOR SOCIAL A

CONTRALOR SOCIAL B

CONTRALOR SOCIAL C

NOMBRE Y FIRMA

C. Francisco García Valdez

NOMBRE Y FIRMA

María del Carmen García García
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX.
 2013 - 2015
 POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

NOMBRE Y FIRMA

C. Rosa Rafael García

NOMBRE

CARGO

Lic. David Jesús Nieto Gómez



SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

NOMBRE

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 2013 - 2015

FIRMA

SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION

NOMBRE

CARGO

FIRMA

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SIENDO LAS _____ HRS. DEL MISMO DIA, MES Y AÑO, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON PARA CONSTANCIA DE LOS HECHOS Y EFECTOS A QUE HAYA LUGAR.

NOTA: A LA PRESENTE ACTA SE DEBERAN ANEXAR LOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS COMO ES EL CASO DE COPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD, CARTA DE CESION DE DERECHOS SOBRE EL TERRENO, DOCUMENTO DE EXPROPIACION; OBSERVACIONES SOBRE LA CALIDAD DE LA OBRA; AMPLIACIONES PREVISTAS A LA OBRA, CONVENIO DE OPERACIÓN DE LA OBRA; CONTRATOS CELEBRADOS DE LA OBRA Y AQUELLOS QUE SE CONSIDEREN CONVENIENTES.
