



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FOFOFI 2017

Acta de Entrega – Recepción

Con fundamento en los Artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los Artículos 164 y 166, Sección VIII de su Reglamento, se levanta la presente Acta de Entrega – Recepción que hace constar la terminación de la Obra Pública en **“TECHUMBRE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. JIMENEZ GALLARDO, METEPEC (OBRA NUEVA), METEPEC, JESUS JIMENEZ GALLARDO Y/O TECHUMBRE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ”**, Metepec Estado de México

No. de contrato: MM/DOP/077/FOFOFI-17/IR-2017

Programa de inversión: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION D

Inversión:	Aportación Federal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$ 1,000,000	\$ 0.00	\$ 1,000,000
Contratada con I.V.A.	\$ 998,321.24	\$ 0.00	\$ 998,321.24
Ejecutada con I.V.A.	\$ 953,020.13	\$ 0.00	\$ 953,020.13

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$ 46,979.87

La aprobación para el ejercicio de los recursos para la construcción de este proyecto, se realizó en base a la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, de fecha 6 de Abril de 2017, mediante acuerdo 093/2017, se aprobó el Programa Anual de Obra Pública 2017.

Programada:	<u>Fecha de inicio:</u> 23 de Octubre de 2017	Programada:	<u>Fecha de terminación:</u> 11 de Diciembre de 2017
Real (Diferimiento):	<u>16 de Noviembre de 2017</u>	Real:	<u>31 de Diciembre de 2017</u>

- Anticipada
- Normal
- Retrasada

Nombre del Superintendente de Construcción: JOSUE PINO MIRANDA

Nombre del técnico del H. Ayuntamiento: GABRIELA TELLEZ ORTIZ

No. de contrato: MM/DOP/077/FOFOFI-17/IR-2017 No. de fianzas (anticipo) _____
No. de fianzas cumplimiento: _____

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos

Fianza no. _____
Expedida por: _____
Por la cantidad de: _____
Fecha de cancelación: _____

Handwritten signatures and stamps are present at the bottom of the page, including a large circular stamp and several individual signatures.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FOFOFI 2017

Acta de Entrega - Recepción

Relación de estimaciones:

No. De Estimación	Importe	I.V.A.	Total
1 UNO	\$560,426.68	\$89,668.27	\$650,094.95
2 DOS V.A. Y C.F.C	\$261,142.40	\$41,782.78	\$302,925.18
TOTAL	\$821,569.08	\$131,451.05	\$953,020.13

Descripción de los trabajos:

PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACIÓN
DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO
EXCAVACIÓN EN TERRENO NATURAL

CIMENTACIÓN

PLANTILLA DE CONCRETO
CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS
CONSTRUCCIÓN DE DADOS DE CIMENTACIÓN

ESTRUCTURA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARCOTECHO
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA POLIESTER
SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE IPR

ALBAÑILERIA

CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO

ACABADOS

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA

HERRERÍA

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALÓN

INSTALACIÓN PLUVIAL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADA DE AGUAS PLUVIALES
CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la Federación, el Estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza número: expedida por

Entrega - recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.


FOFOFI 2017


Acta de Entrega - Recepción


Entrega:


JOSUE PINA MIRANDA
ADMINISTRADOR UNICO
SUPERINTENDETE DE CONSTRUCCIÓN
PVG INGENIERIA S.A. DE C.V.

Recibe:


Edmundo Baeza Vázquez
Director de Obras Públicas


Jesús Simón Ávila Navarro
Subdirector de Obras Públicas


Jaime González Martínez
Jefe de Construcción y Supervisión y Residente de Obra


GABRIELA TELLEZ ORTIZ
Supervisor de Obra

Testifica:


Contraloría Interna Municipal.

Si la firma es condicionada anotar:
Entidad, dependencia u órgano que no está de acuerdo:

Nombre:
Cargo:
Razones:

