



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 24 de octubre al 12 de diciembre de 2017 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Arcotecho de la Primaria Felipe Puerto (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal y/o Arcotecho y Obras Complementarias de la Primaria Felipe Puerto	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión "D" 2017	Alge Ramírez Constructora S. de R.L. de C.V.	MM/DOP/082/FOFOFI-17/IR-2017	\$ 999,940.35	N/A	100	N/A