

K19



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
2016. Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente



N.U.O. 106.RPPF.017.16.
CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-16-010
DE FECHA: 09 DE JUNIO DE 2016

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTÍCULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE MARIANO ABASOLO, ENTRE LA CALLE AV. DE LAS PARTIDAS Y LA CALLE INDEPENDENCIA, SAN PEDRO TOTOLTEPEC.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 08 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: IMMECSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.
RECEPCION PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RPPF 2016
IMPORTE CONTRATADO: \$605,104.90
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSION: 216001000-RPPF-AP/003/16
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
IMPORTE DEL ANTECIPO: NO SE OTORGO
INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE JUNIO DE 2016 TERMINO SEGÚN CONTRATO: 09 DE JULIO DE 2016
FECHA DE INICIO REAL: 10 DE JUNIO DE 2016 FECHA DE TERMINACION PROG.: 09 DE JULIO DE 2016
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 09 DE JULIO DE 2016

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

GUARNICIONES Y BANQUETAS: TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.; EXCAVACIÓN A MANO EN CEPA PARA ALOJAR GUARNICIÓN Y BANQUETA EN TERRENOS TIPO "A" Y/O "B" DE 0.00 A 1.00 M. DE PROFUNDIDAD.; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) PARA DAR NIVELES DE PROYECTO.; CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE F'c=200 KG/CM2., SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE 15 X 20 X 40 CM. EN UNA LONGITUD DE 354.58 ML.; CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE F'c=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 8 CM. DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO 640.18 M2.; APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO DE COLOR AMARILLO TRÁFICO 15 CM. DE CORONA Y 15 CM. PROMEDIO DE LUZ 997.04 ML.

Handwritten signatures and stamps, including a large signature on the right and several smaller ones at the bottom.



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente



V.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1720530-0000
 IMPORTE: \$60,510.49
 VIGENCIA: CONTRACTUAL
 AFIANZADORA: Primer Fianzas, S.A. de C.V.

FIANZA DE ANTICIPO: N/A
 IMPORTE: N/A
 AFIANZADORA: N/A

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 1749077-0000
 IMPORTE: \$54,963.71
 VIGENCIA: 08-Nov.-2016 A 08-Nov.-2017
 AFIANZADORA: Primer Fianzas, S.A. de C.V.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSION AUTORIZADA: \$605,104.90

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA IMPORTE CON IVA: \$605,104.90
 ANTICIPO CON IVA: NO SE OTORGO

ESTIMACIONES CONTRATO :

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al						
001 NORMAL	10/06/2016	24/06/2016	\$437,112.73	\$507,050.77	\$507,050.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 FINIQUITO	25/06/2016	09/07/2016	\$36,712.39	\$42,586.37	\$549,637.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TOTALES \$549,637.14
 SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: \$55,467.76
 TOTAL: \$605,104.90

[Faded stamp and illegible text]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$549,637.14

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2016, Año del Centenario de la Instalación del Congreso Constituyente"



VII.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 08 DEL MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE:
CARGO:

ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

NOMBRE:
CARGO:

ARQ. KAREN SECUNDINO GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA:

NOMBRE:
CARGO:

L.D. OMAR CONTRERAS PÉREZ
PROFESIONAL "C" (CON FUNCIONES DE AUDITOR)
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE:
CARGO:

ING. IVAN DE LA CRUZ DOMÍNGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
IMMECSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.

ING. GUILLERMO AVILÉS BENÍTEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

DELEGACION

NOMBRE:
CARGO:

Sr. Santiago Reyes
2do delegado Sn Pedro
Toluquepec.

COCICOVI

Yolanda Abad Weppert
2da delegada
arrollo Vista Armonía