



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2017

Acta de Entrega – Recepción

Con fundamento en el segundo párrafo del Artículo 12.57 del Libro Décimo Segundo de la Obra Pública del Código Administrativo del Estado de México y Artículo 232 de su Reglamento, se levanta la presente acta de entrega – recepción que hace constar la terminación de la Obra Pública en Pueblo de San Jorge Pueblo Nuevo, Metepec; Estado de México, siendo las 14:30 horas del día 15 de Diciembre de 2017, reunidos para la recepción de la obra denominada: "Mejoramiento de la Vivienda con Cuarto Dormitorio. (Obra Directa)", Pueblo de San Jorge Pueblo Nuevo, Metepec, Estado de México.

No. de contrato: MM/DOP/017/FISMDF-17/IR-2017

Programa de inversión: FISM 2017

Inversión:	Aportación Estatal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$ 1,497,002.93	\$ 0.00	\$ 1,497,002.93
Contratada con I.V.A.	\$ 1'497,002.93	\$ 0.00	\$ 1'497,002.93
Ejecutada con I.V.A.	\$ 1'360,497.31	\$ 0.00	\$ 1'360,497.31

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$136,505.62

El financiamiento para la construcción de este proyecto, se realizó en base al Sexagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento Constitucional de Metepec, Estado de México de fecha 6 de Abril del 2017.

Programada: Fecha de inicio: 28 de Agosto de 2017 Programada: Fecha de terminación: 26 de Octubre de 2017

Real (Diferimiento): 12 de Septiembre de 2017 Real: 10 de Noviembre de 2017

Anticipada
Normal
Retrasada

Nombre del Superintendente de Construcción: José Josafat González Torres

Nombre del técnico del H. Ayuntamiento: Jaime González Martínez

No. de contrato: MM/DOP/017/FISMDF-17/IR-2017 No. de fianzas (anticipo) 1830112

No. de fianzas cumplimiento: 1829754

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

FISMDF 2017

Acta de Entrega – Recepción

Relación de estimaciones tramitadas:

No. de estimación:	Importe	I.V.A.	Total:
1	\$ 302,913.51	\$ 48,466.16	\$ 351,379.67
2	\$ 606,515.06	\$ 97,042.41	\$ 703,557.47
3 (finiquito)	\$ 263,413.94	\$ 42,146.23	\$ 305,560.17
Total	\$ 1'172,842.51	\$ 187,654.80	\$ 1'360,497.31

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:

PREELIMINARES

Trazo y nivelación para establecer ejes

Excavación a mano material tipo "b" seco zona "b" cepas hasta 2 mts

Relleno en capas 20 cm. compactado con bailarina

Acarreo en camión a tiro libre de material producto de excavación.

CIMENTACIÓN

Plantilla concreto f_c=100 kg/cm² de 5 cm de espesor.

Zapata Aislada.

Cadena de despiante.

ALBAÑILERIA

Castillo de 15 x 15 cm.

Muro de tabique de barro rojo recocido

Cadena de cerramiento.

Losa maciza 10 cm.

Piso de concreto simple f_c=150kg/cm² de 8 cm.

Aplanado fino en muros y losa con mortero cemento-arena.

ACABADOS

Suministro y aplicación de Pintura vinílica.

CANCELERÍA

Ventana fija corrediza de aluminio.

Puerta de aluminio natural de 2".

IMPERMEABILIZACIÓN

PLACA DE TEXTO GRABADO


INSTALACIONES ELÉCTRICAS


Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la Federación, el Estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza correspondiente.

Entrega – recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec; Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

Entrega:


 C. Mauricio Alfonso Orive Gutiérrez
 Administrador Único
 GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO RILH, S.A. DE C.V.


 José Josefát González Torres
 Superintendente de Construcción



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2017

Acta de Entrega – Recepción

Recibe:

Edmundo Baeza Vázquez
Director de Obras Públicas

Jesús Simón Ávila Navarro
Subdirector de Obras Públicas

Jaime González Martínez
Jefe del Depto. de construcción y supervisión
Residente de Obra

Hugo Antonio Cañas Hernández
Supervisor de Obra

Testifica:

Contraloría Interna Municipal.

Por el comité ciudadano de control y vigilancia (COCICOVI)

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "A"

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "B"

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: Contralor Social "C" Alma Nelly Ibañez Mtz

Firma:



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

FISMDF 2017

Acta de Entrega - Recepción

Por las dependencias normativas

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Dependencia que Opera la Obra

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Si la firma es condicionada anotar:

Entidad, dependencia u órgano que no está de acuerdo: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Razones: _____

[Handwritten signatures and marks on the right side of the page]

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]