



ACTA FINIQUITO DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA: ADECUACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ENTRONQUE BLVD. IGNACIO ZARAGOZA Y AV. EMILIANO ZAPATA, EX. HACIENDA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE ATIZAPAN DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO.
UBICACION: BLVD. IGNACIO ZARAGOZA Y AV. EMILIANO ZAPATA, EX. HACIENDA EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ESTADO DE MEXICO.

REUNIDOS EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CALIMAYA, MEXICO, SIENDO LAS
EL C. KEVIN GERARDO NAVARRETE LUNA
C. RAMON HERNANDEZ VEGA

PARA REALIZAR EL FINIQUITO DEL CONTRATO DE REFERENCIA, DE CONFORMIDAD A LA SECCION QUINTA DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CODIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MEXICO.
ESPECIALMENTE EN SU REGLAMENTO EN LOS ARTICULOS 234, 235, 236, 237, 238 DEL REGLAMENTO, CON LA ELABORACION DE ESTE DOCUMENTO SE DA POR CONCLUIDOS LOS ADEUDOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES GENERADOS EN ESTE CONTRATO REFERENTE A LA OBRA, YA SEÑALADA ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA, AMBAS PARTES DECLARAN QUE SE EXTIENDE EL MAS AMPLO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR ALGUN PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO, SALVO EN LO REFERENTE A LA CALIDAD Y VICIOS OCULTOS QUE SILOS ADEUDOS QUE RESULTAREN DEL PRESENTE FINIQUITO SON LIQUIDADOS EN LOS POSTERIORES TREINTA DIAS, EL PRESENTE DOCUMENTO SE

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION Y FANZA DE VICIOS OCULTOS CON FOLIO No. 1519,397.98 DIECINUEVEN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N.
POR UN IMPORTE DE \$193,979.87
00031700014226 DE LA COMPANIA AFANZADORA MAPFRE FIANZAS S.A.

CANTIDADES DE OBRA DE CONTRATO

TABLA DE CANTIDADES ESTIMADAS, EJECUTADAS Y ALCANCES FINANCIEROS

CANTIDADES E IMPORTES ESTIMADOS

EJECUTADO

NO EJECUTADO

NO.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACION NO.						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE		
						1	2	3	4	5	6						
1	PAVIMENTO EXCAVACION EN CALZA O ZAVILA POR MEDIOS MECANICOS, TERRENO TIPO II MATERIAL SECO O SATURADO, MEDIO EN BANCO INCLUIVE MANO DE OBRA, ACERRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A PIE DE CAMION PARA SU RETIRO, P.U.O.T.	M3	105 2500	\$ 39.71	\$ 4,179.48	105 2500	\$ 4,179.48						105 2500	\$ 4,179.48	0.0000	\$ -	
2	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION PARA ABRIE CALZADA DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE, CARGA POR MEDIOS MECANICOS, MEDIO EN BANCO, INCLUIVE EQUIPO, MANO DE OBRA.	M3	105 2500	\$ 115.23	\$ 12,127.96	105 2500	\$ 12,127.96						105 2500	\$ 12,127.96	0.0000	\$ -	
3	CONFORMACION DEL TERRENO NATURAL, COMPACTADO AL 90 % PRUEBA PROCTOR INCLUIVE AGUA, LA MANO DE OBRA Y EL EQUIPO NECESARIO.	M2	428 8000	\$ 20.38	\$ 8,738.94	428 8000	\$ 8,738.94						428 8000	\$ 8,738.94	0.0000	\$ -	
4	CONSTRUCCION DE BASE HIBRIDICA DE 15 A 20 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS POR MEDIOS MECANICOS CON MATERIAL DE BANCO, IGUAL CONTROLADA, GRANA-ARENA, PROPORCION 70-30% DE SU P.V.S.M. PORTER AASHRO, INCLUIVE SUMINISTROS, AGUA NECESARIA, TENDIDO, MEZCLADO, COMPACTACION AFINE DE LA ULTIMA CAPA, EQUIPOS, MANO DE OBRA AUXILIAR Y HERRAMIENTA.	M3	78 2800	\$ 274.38	\$ 21,471.41	78 2800	\$ 21,471.41						78 2800	\$ 21,471.41	0.0000	\$ -	
5	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CATIONICA RR-3K A RAZON DE 0.70 L/TS/M2 INCLUIVE FLETES CARGA, CALENTAMIENTO, DESPERFICIOS Y EQUIPO.	LTO	305 5360	\$ 15.50	\$ 4,674.70	300 1630	\$ 4,592.49						300 1630	\$ 4,592.49	5.3730	\$ 82.29	
6	CONSTRUCCION DE CARRETA ASFALTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS, TENDIDA EN CALIENTE INCLUIVE CONCRETO ASFALTICO DE 347 A FINOS FLETES DE MEZCLA COMPACTACION AL 98% DE P.V.S.M. PRUEBA MARSHALL, TENDIDO A MANO, REPARACION DE JUNTAS LONGITUDINAL.	M2	428 8000	\$ 258.14	\$ 110,690.43	428 8000	\$ 110,690.43						428 8000	\$ 110,690.43	0.0000	\$ -	
7	SELLO SOBRE CARPETA ASFALTICA CON CEMENTO GRIS TIPO PORTLAND A RAZON DE 0.80 KG/M2 INCLUIVE AGUA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	428 8000	\$ 66.62	\$ 2,838.66	428 8000	\$ 2,838.66						428 8000	\$ 2,838.66	0.0000	\$ -	
8	LIMPIEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA DE URBANIZACION INCLUIVE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	478 4800	\$ 55.23	\$ 2,502.45	428 8000	\$ 2,242.62						428 8000	\$ 2,242.62	49.6800	\$ 259.83	
						SUB-TOTAL											
						NA	\$ 26,758.84							\$ 26,758.84			\$ 26,758.84
						TOTAL	\$ 193,979.87							\$ 193,979.87			\$ 193,979.87

POR LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA

C. JAIME ARTURO RAMIREZ CABELLO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

C. KEVIN GERARDO NAVARRETE LUNA
RESIDENTE DE OBRA

C. ENRIQUETA RAMIREZ VIGUERAS
REPRESENTANTE LEGAL

C. RAMON HERNANDEZ VEGA
SUPERINTENDENTE DE OBRA



NO DE CONTROL
No DE OBRA
CONTRATO No

EMPRESA
REGISTRO FEDERAL DE CONST.
PERIODO EXEC. CONTRACTUAL
PERIODO DE EJECUCION REAL
INVERSION AUTORIZADA
CONTRATADO CON IVA
CONVENIO ADICIONAL CON IVA
TOTAL CONTRATADO CON IVA
ANTICIPO
AMORTIZACION ANTICIPO
SALDO POR AMORTIZAR
SALDO NO EJERCIDO A CANCELAR
TOTAL DE RETENCIONES

ATIZAPAN DE ZARAGOZA
ENRAVI CONS
CEL