



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

Acta de Entrega – Recepción

Con fundamento en los Artículos 64 y 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en los Artículos 164 y 166, Sección VIII de su Reglamento, se levanta la presente **ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN** que hace constar la terminación de la Obra Pública en el Pueblo de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 28 de Diciembre de 2017; reunidos en el lugar y fecha señalada para la recepción de la obra denominada: **“PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE KM 0+660 (OBRA NUEVA), METEPEC , BARRIO DE LA ASUNCIÓN”**. Pueblo de San Miguel Totocuitlapilco

No. de contrato: MM/DOP/045/PEF-17/IR-2017

Programa de inversión: Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), PEF 2017.

Inversión:	Aportación Federal:	Aportación Comunidad:	Total:
Autorizada con I.V.A.	\$4,750,000.00	\$ -	\$4,750,000.00
Contratada con I.V.A.	\$4,250,877.51	\$ -	\$4,250,877.51
Convenio con I.V.A.	\$499,122.49	\$ -	\$499,122.49
Ejecutada con I.V.A.	\$4,750,000.00	\$ -	\$4,750,000.00

Saldo sobrante ó remanente con I.V.A.: \$ 00.00

La aprobación para el ejercicio de los recursos para la construcción de este proyecto, se realizó en base a la Sexagésima Primera Sesión Ordinaria de Cabildo del H. Ayuntamiento de Metepec, Estado de México, de fecha 06 de Abril de 2017, mediante acuerdo 093/2017, se aprobó el Programa Anual de Obra Pública 2017.

	Fecha de inicio:		Fecha de terminación:
Programada:	<u>23 de Octubre de 2017</u>	Programada:	<u>11 de Diciembre de 2017</u>
Real Diferida:	<u>14 de Diciembre de 2017</u>	Real Diferida:	<u>31 de Diciembre de 2017</u>

Anticipada
Normal
Retrasada



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

Acta de Entrega – Recepción

Queda vigente la fianza para garantizar que la empresa responderá en caso de existir defectos y/o vicios ocultos,

Fianza no. _____

Expédida por: _____

Por la cantidad de: _____

Fecha de cancelación: _____

Relación de estimaciones:

No. De Estimación	Importe	I.V.A.	Total
1 UNO NORMAL	\$1,488,384.27	\$238,141.48	\$1,726,525.75
2 DOS NORMAL	\$1,498,108.61	\$239,697.38	\$1,737,805.99
3 TRES NORMAL, VOL ADICIONAL	\$678,056.70	\$108,489.07	\$786,545.77
4 CUATRO, PRECIOS EXTRAORDINARIOS, CONVENIO ADICIONAL Y FINIQUITO	\$430,278.01	\$68,844.48	\$499,122.49
TOTAL	\$4,094,827.59	\$655,172.41	\$4,750,000.00

Descripción de la obra:

Excavación en caja para mejoramiento del terreno
Tendido de base y subbase
Tendido de carpeta asfáltica de 7cm
Construcción de reductores de velocidad
Construcción de ciclo vía
Colocación de señalización horizontal y vertical
Instalación de luminarias

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada en cuanto a los alcances incluidos en el presente contrato y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento.



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

Acta de Entrega – Recepción

La presente acta no exime a la compañía constructora de los defectos ó vicios ocultos que resulten de los mismos y se obliga a la contratista a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la Federación, el Estado ó el H. Ayuntamiento, amparando a los vicios ocultos mediante la fianza número

Entrega – Recepción de la contratista por medio de esta acta al H. Ayuntamiento de Metepec; Estado de México, de los trabajos asignados en esta obra, firmando al calce los participantes.

Entrega:

**Víctor Eduardo González Vázquez
Administrador único y
Superintendente de Construcción**

Recibe:

**Edmundo Baeza Vázquez
Director de Obras Públicas**

**Jesús Simón Ávila Navarro
Subdirector de Obras Públicas**

**Jaime González Martínez
Jefe del Departamento de
Construcción y Supervisión y
Residente de Obra**

**Gabriela Téllez Ortiz
Supervisor de Obra**



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

Acta de Entrega – Recepción

Testifica:



Contraloría Interna Municipal.

Si la firma es condicionada anotar:
Entidad, dependencia u órgano que
no está de acuerdo: _____

Nombre: _____

Cargo: _____

Razones: _____

Por el comité ciudadano de control y vigilancia (COCICOVI)

Representado por: _____

Cargo: _____

Contralor Social."A"

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: _____

Contralor Social."B"

Firma: _____

Representado por: _____

Cargo: _____

Contralor Social."C"

Firma: _____

Por el Consejo de Desarrollo Municipal (CODEMUN)

Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____



**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE METEPEC
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.**

Acta de Entrega – Recepción

Por las dependencias normativas

Secretaría de la Contraloría. Representado por: _____

Dirección General De Contraloría Social y Operación Regional. Cargo: _____

Firma: _____

Secretaría de Finanzas y Planeación. Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Secretaría de Agua, Obra Pública e Infraestructura para el Desarrollo. Representado por: _____

Cargo: _____

Firma: _____

Representado por: _____

Dependencia que Opera la Obra _____

Cargo: _____

Firma: _____