



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo:

del 16 de noviembre al 20 de diciembre de 2017

Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Arcotecho del Preescolar Eulalia Gúzman Barrón (Obra Nueva), Melchor Ocampo, CANTARRANAS y/o Arcotecho y Obras Complementarias del Preescolar Eulalia Gúzman Barrón	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión "D" 2017	Alge Ramírez Constructora S. de R.L. de C.V.	MM/DOP/083/FOFOFI-17/IR-2017	\$ 999,926.59	N/A	100	N/A