



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 30 de noviembre de 2017 al 31 de enero de 2018 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza (Obra Nueva), Metepec, Cabecera Municipal y/o Cubierta y Obras Complementarias Escuela Primaria Gral. Ignacio Zaragoza	INVITACIÓN RESTRINGIDA	Fondo de Fortalecimiento Financiero para Inversión "D" 2017	GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET S.A DE C.V	MM/DOP/072/FOFOFI-17/IR-2017	\$ 986,227.39	N/A	100	N/A