



FORMATO DE INFORME DE AVANCES DE OBRA

Periodo: del 01 de diciembre del 2017 al 31 de enero de 2018 Municipio de Metepec

Nombre de la Obra	Tipo de Adjudicación	Nombre del Programa	Contratista	No. de Contrato	Monto Contratado	Monto Ejercido	Avance Físico %	Avance Financiero %
Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla en el Barrio de Santiaguito, Metepec (Obra Nueva), Metepec, Barrio de Santiaguito y/o Cubierta y Obras Complementarias de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	INVITACIÓN RESTRINGIDA	FOFOFI 2017	GRUPO ICIMAVI S.A DE C.V	MM/DOP/076/FOFOFI-17/IR-2017	\$999,519.82	N/A	100	N/A