



**ACTA DE ENTREGA RECEPCION TOTAL DE OBRA**


En la localidad de la Colonia las Flores y Subdelegación de La Aviación Autopan, Municipio de Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 27 de Febrero del 2018, se reunieron los representantes de la Unidad Ejecutora, la Empresa Contratista, la Secretaría de la Contraloría, la Secretaría de Finanzas y de la Comunidad, que intervienen en la entrega y recepción del proyecto denominado:

CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE ESCUELA NEZAHUALCOYOTL. (OBRA NUEVA), TOLUCA, CABECERA MUNICIPAL. Y CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE EN LA ESCUELA NIÑO ARTILLERO. (OBRA NUEVA), TOLUCA, CABECERA MUNICIPAL.

**DATOS GENERALES**

| UNIDAD EJECUTORA                |            | H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, MEXICO               |         |                   |              |              |
|---------------------------------|------------|---|---------|-------------------|--------------|--------------|
| DEPENDENCIA QUE OPERARA LA OBRA |            | H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA, MEXICO               |         |                   |              |              |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA          |            | SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO, S.A. DE C.V.    |         | RFC               |              | SEP1209058K2 |
| NUMERO CONTRATO                 |            | HATOP-ADE-APAD-17-095                           |         | FECHA DE INICIO   |              | 15/11/2017   |
| DIFERIMIENTO                    |            | 208001000/001-A/2018                            |         | FECHA DE INICIO   |              | 02/01/2018   |
| FECHA TERMINACION               |            | 29/12/2017                                      |         | FECHA TERMINACION |              | 15/02/2018   |
| OFICIO DE AUTORIZACION          |            | INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS) |         |                   |              |              |
| NUMERO                          | FECHA      | TOTAL   | ESTATAL | FEDERAL           | BENEFICIARIO | OTROS        |
| 203200-APAD-OF-0867/17          | 14/07/2017 | \$2,200,000.00                                  |         | \$2,200,000.00    |              |              |
| TOTAL                           |            | \$2,200,000.00                                  |         |                   |              |              |
| MONTO CONTRATADO                |            | \$1,945,044.23                                  |         |                   |              |              |
| TOTAL DE INVERSION EJERCIDA     |            | \$1,860,222.34                                  |         |                   |              |              |

**ENTREGA**

|   |  |
|---|--|
| <p>CONTRATISTA</p>  <p>C. MARIANA ARIAS ESPINOSA<br/>       APODERADA LEGAL<br/>       SERVICIOS EFICIENTES DEL PRADO, S.A. DE C.V.</p> | <p>UNIDAD EJECUTORA</p>  <p>ING. CIVIL BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ<br/>       DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA</p> |
|---|--|


**RECIBE**

|   |   |
|---|---|
| <p>COMUNIDAD</p>   <p>Brenda Corcuera Sánchez</p> | <p>COMUNIDAD</p>  <p>Brenda Corcuera Sánchez Sandovar</p> |
|---|---|

**POR LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS**

|   |  |
|---|--|
| <p>SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y EL NIÑO</p>  | <p>SECRETARÍA DE FINANZAS</p>  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA   | NOMBRE, CARGO Y FIRMA  |

**TESTIFICAN**

|   |  |
|---|--|
|  <p>Oscar Torres</p> |  |
| NOMBRE, CARGO Y FIRMA   | NOMBRE, CARGO Y FIRMA  |



Quiénes asisten y sancionan como representantes autorizados de la Unidad Ejecutora, Dependencias, Contratistas y de la Comunidad que se mencionan en este acto mediante la suscripción del presente documento, y con el fin de verificar su terminación y cumplimiento de las especificaciones técnicas, la inversión autorizada y ejercida.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

**CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE ESCUELA NEZAHUALCOYOTL.**

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS; DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO; EXCAVACION EN CEPAS; PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR; ZAPATA AISLADA DE 2,00 X 2,00 M PERALTE DE 20 CM. ARMADA CON VARILLA DE MEDIA A C/20 CM. COLADA CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DADO DE CONCRETO DE 0,40 X 0,70 X 1,20 M. CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 8,0 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A C/ 20 CM.; ANCLAS DE 1 1/4" DE DIAMETRO; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO; PLACA BASE DE 1/2" SECCION DE 0,30 X 0,60 M. ACERO A-36, COLUMNAS C1 IR 36,2 X 44,6 KG/M ACERO A-36; TRABE T1 36,2 X 44,6 KG/M; TRABE T2 IR 25,1 X 17,9 KG/M; LARGUEROS L1 2-CF 15,24 X 4,53 KG/M A BASE DE PERIFIL MONTEN EN CAJON ACERO A-36; LARGUEROS L1 2-CF 15,24 X 4,53 KG/M A BASE DE PERIFIL MONTEN ACERO A-36; CONTRAVENTEOS HORIZONTALES CON DE REDONDO 5/8" EN ACERO A-36; CONTRAVENTEOS VERTICALES CON ANGULO 2 1/2" X 1/4" EN ACERO A 36; PLACAS DE 1/2" DE CONEXION ACERO A-36, CLIPS CONEXION A BASE DE ANGULO 4" X 1/4" ACERO A-36, CLIPS CONEXION A BASE DE ANGULO 4" X 3/8" ACERO A-36; APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE; LETRERO PARA IDENTIFICACION DE OBRA.

**CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE ESCUELA NIÑO ARTILLERO.**

TRAZO Y NIVELACIÓN PARA ESTRUCTURAS; DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO; EXCAVACION EN CEPAS; PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, ZAPATA AISLADA DE 2,00 X 2,0 M PERALTE DE 20 CM. ARMADA CON VARILLA DE MEDIA A C/20 CM AMBOS SENTIDOS CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2. DADO DE CONCRETO DE 0,40 X 0,70 X 1,20 M. CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON 8,0 VARILLAS DE 3/4" Y ESTRIBOS DE 3/8" A C/ 20 CM.; ANCLAS DE 1 1/4" DE DIAMETRO; RELLENO CON MATERIAL DE BANCO; PLACA BASE DE 1/2" SECCION DE 0,30 X 0,60 M. ACERO A-36; COLUMNAS C1 IR 36,2 X 44,6 KG/M ACERO A-36; TRABE T1 36,2 X 44,6 KG/M; TRABE T2 IR 25,1 X 17,9 KG/M; LARGUEROS L1 2-CF 15,24 X 4,53 KG/M A BASE DE PERIFIL MONTEN EN CAJON ACERO A-36; LARGUEROS L1 2-CF 15,24 X 4,53 KG/M A BASE DE PERIFIL MONTEN ACERO A-36; CONTRAVENTEOS HORIZONTALES A BASE DE REDONDO 5/8" EN ACERO A-36; CONTRAVENTEOS VERTICALES A BASE DE ANGULO 2 1/2" X 1/4" EN ACERO A 36; PLACAS DE 1/2" DE CONEXION ACERO A-36, CLIPS CONEXION A BASE DE ANGULO 4" X 1/4" ACERO A-36, CLIPS CONEXION A BASE DE ANGULO 4" X 3/8" ACERO A-36; APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE; LETRERO PARA IDENTIFICACION

Una vez verificada la obra mediante el recorrido de inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con su finalidad y destino, según las especificaciones del proyecto y en condiciones de ser recibidas por la Unidad Responsable de su operación, conservación y mantenimiento.

La presente acta no exime a la Unidad Ejecutora o Compañía Constructora, de los defectos o vicios ocultos que resultaren del proyecto, y se obliga por la presente a corregir deficiencias detectadas sin costo alguno para el Gobierno del Estado de México.

(Los representantes de la Dependencia u Organismo de la operación, conservación y mantenimiento; de las Secretarías de la Contratoría y de Finanzas, podrán firmar esta acta en forma condicionada, indicando las razones que lo ameriten).

(Anexar hojas adicionales en caso necesario).

NOTA: A la presente acta se deberán anexar los documentos complementarios necesarios como lo es en caso de copias de títulos de propiedad, carta de sesión de derechos sobre el terreno; documento de expropiación; observaciones sobre la calidad de la obra; ampliaciones previstas a la obra; convenio de operación de la obra; contratos celebrados de la obra; Convenio de Finiquito; y aquellos que se consideren convenientes.

*[Handwritten signatures and stamps on the left margin]*

*[Handwritten signature and stamp at the bottom of the page]*