



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN MEXICANA Y DEL QUINSENTOS DE 1917



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

HOJA 1 DE 3

N.U.O. 106 1.193198 15.  
CONTRATO No: HATOP-AD-FISMDF-R15-16-111  
DE FECHA: 06 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTÍCULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE GUADALUPE OTZACATIPAN, SAN MATEO OTZACATIPAN .

SIENDO LAS 12 00 HRS. DEL DIA 27 DEL MES DE MARZO DEL 2017. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: C. ARTURO GARDUÑO SÁNCHEZ  
RECEPCION PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FISMDF  
IMPORTE CONTRATADO: \$699,995.80  
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN: 216001000-FISMDF-AP/021/15  
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA  
IMPORTE DEL ANTICIPO: \$209,998.74  
INICIO SEGÚN CONTRATO: 07 DE OCTUBRE DE 2016 TERMINO SEGÚN CONTRATO: 05 DE DICIEMBRE DE 2016  
FECHA DE INICIO REAL: 07 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACION PROG.: 05 DE DICIEMBRE DE 2016  
FECHA REAL DE TERMINACIÓN: 05 DE DICIEMBRE DE 2016

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PRELIMINARES: DESMONTAJE Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE EN AZOTEA DE ACCESO EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE APLANADO EN MUROS DAÑADO POR HUMEDAD, DEMOLICIÓN DE PISO DE MOSAICO EXISTENTE.; ALBAÑILERÍA Y ACABADOS (ESCALERA Y PLANTA ALTA): CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA A BASE DE COLUMNAS Y CASTILLOS, DALAS DE CERRAMIENTO, TRABES Y LOSA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE TABIQUE ROJO, FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO HECHO EN OBRA, PISOS DE CONCRETO, REPELLADOS EN MUROS Y PLAFONES, EMBOQUILLADOS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PASTA TEXTURIZADA, PISO DE CONCRETO HECHO EN OBRA, LOSETA Y ZOCLO DE LOSETA INTERCERAMIC, APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS Y PLAFONES. CANCELERIA, CARPINTERÍA Y HERRERIA, BARANDAL, REJA DE ACCESO, PUERTA PRINCIPAL Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO, COLOCACIÓN DE PROTECCIONES, COLOCACIÓN DE PUERTA LISA DE MULTIPANEL, COLOCACIÓN DE PERSIANAS INTERIORES; INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUEBLES SANITARIOS, LAVABOS E INODOROS CON ACCESORIOS, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, REVISIÓN DE INSTALACIÓN EN GENERAL, COLOCACIÓN DE LAMPARAS SLIM LINE DE 2X38 W, CENTRO DE CARGA SDQO-43 DE 20 AMP. LOGOTIPOS ROTULACIÓN Y LETRERO DE IDENTIFICACIÓN, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

IV.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 1627-08624-8  
 IMPORTE: \$69,999.58  
 VIGENCIA: CONTRACTUAL  
 AFIANZADORA: Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA

FIANZA DE ANTICIPO: 1627-08623-5  
 IMPORTE: \$209,998.74  
 AFIANZADORA: Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 1627-08683-5  
 IMPORTE: 69,966.71  
 VIGENCIA: 27-03-2017 al 26-03-2018  
 AFIANZADORA: Afianzadora INSURGENTES, S.A. DE C.V., Grupo Financiero ASERTA

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSION AUTORIZADA: \$899,995.80

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA IMPORTE CON IVA: \$699,995.80  
 ANTICIPO CON IVA: \$209,998.74

ESTIMACIONES CONTRATO :

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A	Importe con I.V.A	Acumulado con I.V.A.	La amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al					
ANTICIPO				\$209,998.74		\$0.00	
001 NORMAL	07/10/2016	25/11/2016	\$552,701.41	\$641,133.64	\$641,133.64	\$192,340.09	\$17,658.65
002 FINIQUITO	28/11/2016	05/12/2016	\$50,459.89	\$58,533.47	\$699,667.10	\$17,658.65	\$0.00

TOTALES

SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: \$328.69  
 TOTAL: \$328.69

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$699,667.11

*(Handwritten signatures and marks)*

*(Large handwritten signature: E1)*

*(Large handwritten signature: M. Flores)*

*(Large handwritten signature: J. G.)*



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"100.º AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXICANENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA  
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

VII.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDE DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 27 DEL MES DE MARZO DE 2017

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE: ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRIQUEZ  
CARGO: DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES  
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE: ARQ. KAREN SECUNDINO GONZÁLEZ  
CARGO: EFA DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIO

ARQ. LUIS JESÚS TRIGOS BAUTISTA  
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA:

NOMBRE: ARQ. LUIS ALBERTO VILCHIS RAMOS  
CARGO: POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: C. ARTURO GARDUÑO SÁNCHEZ  
CARGO: CONTRATISTA

C. ARTURO GARDUÑO SÁNCHEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

DELEGACIÓN SAN JOSE  
GUADALUPE OTZACATIPAN:

ACTIVACION  
LESM  
UNIDAD OPERATIVA  
Leyra Hernandez Lopez

COCICOVI

Maria Flor Sanchez Macina  
Celia Hernandez Hdez

