



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

HOJA 1 DE 3

N.U.O. 106.RPPF.145.16
CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-16-128
DE FECHA: 07 DE OCTUBRE DE 2016

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTÍCULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DELEGACIONAL, EN LA SUBDELEGACIÓN EN CERRILLO VISTA HERMOSA, EL CERRILLO VISTA HERMOSA.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 13 DEL MES DE JULIO DEL 2018. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: TITANIC CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.
RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: RPPF 2016
IMPORTE CONTRATADO: \$545,000.00
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN: 216001000-RPPF-AP/019/16
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN: ADJUDICACIÓN DIRECTA
IMPORTE DEL ANTIPO: \$272,500.00
INICIO SEGÚN CONTRATO: 10 DE OCTUBRE DE 2016 TERMINO SEGÚN CONTRATO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016
FECHA DE INICIO REAL: 10 DE OCTUBRE DE 2016 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 15 DE NOVIEMBRE DE 2016

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PRELIMINARES: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRERO PARA DIFUSIÓN A BASE DE LÁMINA CAL. 18, DIMENSIONES 3.60X1.80 MTS, BASTIDOR DE PTR DE 1 1/2 X 1 1/2". TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO SIN EQUIPO TOPOGRÁFICO INCLUYE REFERENCIACIÓN; DEMOLICIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN PLAZA DE 10 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE DEMOLICIÓN; DEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y MUROS DE JARDINERAS EXISTENTES CON EQUIPO DE DEMOLICIÓN; DESMONTAJE Y RETIRO DE BARANDAL EXISTENTE DE 2.00 X 2.00 MTS CON RECUPERACIÓN; REUBICACIÓN DE LETRERO DEL BANDO MUNICIPAL; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN Y DESMONTAJE A TIRO LIBRE A 3 KM DE DISTANCIA; CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN Y AFINE CON EQUIPO DE MAQUINARIA PESADA PARA ALOJAR ZAPATA AISLADA; ELABORACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 1.50 X 1.50 MTS PARA ALOJAR ZAPATA AISLADA; ELABORACIÓN DE ZAPATA AISLADA DE 1.50 X 1.50 MTS CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 A CADA 20 CM EN AMBOS SENTIDOS DOS CAPAS; ELABORACIÓN DE DADO SECCIÓN 60X60X1.50 MTS. CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 ARMADO CON VARILLAS DEL No. 8; ELABORACIÓN DE TRABE DE LIGA DE 40X15CM CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2 ARMADA CON VARILLAS, 6 No. 4 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN; RELLENO EN SEPAS DE ZAPATA Y TRABES DE LIGA; ALBAÑILERÍA: ELABORACIÓN DE COLUMNAS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 50X50 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y 4 DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN Y GANCHOS A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN; ELABORACIÓN DE PECHO DE PALOMA EN COLUMNAS DE 15X15 CM CON ACABADO MARTELINADO; REMATE DE PECHO DE PALOMA EN MURO DE 20X20 CM CON ACABADO MARTELINADO; ELABORACIÓN Y DISEÑO DE ARCOS DE 25X25 CM HASTA UNA ALTURA DE 3 MTS DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 CON 4 VARILLAS DEL No. 4 Y 4 DEL No. 3 ESTRIBOS DEL No. 2 A CADA 15 CM DE SEPARACIÓN; MURO DE TABIQUE ROJO A TIZÓN DE 25X12X6 HASTA 4 MTS DE ALTURA ASENTADO CON MORTERO Y ARENA; APLANADO FINO POR AMBAS CARAS DE MORTERO Y ARENA; ELABORACIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO ESTAMPADO DE 10 CM DE ESPESOR CON UN CONCRETO F'C= 200 KG/CM2; ACABADOS: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANTERA DE 20X20 CM HASTA 2.20 MTS. DE ALTURA; SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA APLICADA SOBRE APLANADO FINO EN MUROS EXTERIORES Y PLAFÓN HASTA 3.0 M. DE ALTURA; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRAS ELABORADAS A BASE DE ACERO INOXIDABLE PARA NOMBRE DE LA DELEGACIÓN HASTA UNA ALTURA DE 4.0 MTS.; INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR DOBLE, EN MURO A NIVEL INDICADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DOBLE, EN MURO A NIVEL INDICADO; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANDILES INCLUYE: MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, FIJACIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, FOCOS DE 100 WATS.; LIMPIEZA GENERAL: LIMPIEZA EN PISOS DE CONCRETO, MUROS, COLUMNAS Y BANQUETAS.





DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

HOJA 2 DE 3

V.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	16A29480
IMPORTE:	\$54,500.00
VIGENCIA:	CONTRACTUAL
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama S.A.
FIANZA DE ANTICIPO:	16A29477
IMPORTE:	\$272,500.00
AFIANZADORA:	Fianzas Dorama S.A.
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	III-518705-RC
IMPORTE:	\$50,402.90
VIGENCIA:	13-Julio-2018 A 12-Julio-2019
AFIANZADORA:	Fianzas Atlas S.A.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSION AUTORIZADA:	\$545,000.00
-----------------------	--------------

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA	\$545,000.00
ANTICIPO CON IVA:	\$272,500.00

ESTIMACIONES CONTRATO :

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo de lo cotratado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al							
001 NORMAL	10/10/2016	21/10/2016	\$262,966.52	\$305,041.16	\$305,041.16	\$239,958.84	\$152,520.58	\$152,520.58	\$119,979.42
002 NORMAL	21/10/2016	28/10/2016	\$12,709.90	\$14,743.48	\$319,784.64	\$225,215.36	\$7,371.74	\$159,892.32	\$112,607.68
003 NORMAL	28/10/2016	08/11/2016	\$85,222.90	\$98,858.56	\$418,643.20	\$126,356.80	\$49,429.28	\$209,321.60	\$63,178.40
004 FINIQUITO	10/10/2016	15/11/2016	\$73,608.44	\$85,385.79	\$504,028.99	\$40,971.01	\$63,178.40	\$272,500.00	\$0.00

TOTALES	\$504,028.99
SALDO A CANCELAR CONTRATO	\$40,971.01
TOTAL:	\$545,000.00

COSTO TOTAL DE LA OBRA:

\$504,028.99





DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

HOJA 3 DE 3

VII.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 13 DEL MES DE JULIO DE 2018

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE:
CARGO:

ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRIQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE:
CARGO:

ARQ. REFUGIO FERNANDO ROSALES GÓMEZ
EFE DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA:

NOMBRE:
CARGO:

Tania Estrada Cazares
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE:
CARGO:

ING. ROGELIO RODRÍGUEZ CARMONA
APODERADO GENERAL
TITANIC CONSTRUCCIONES, S.A. de C.V.

ARQ. CRISTIAN GONZÁLEZ VEGA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

NOMBRE
CARGO:

COCICOVI

Rolando Rosales Diaz

