



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



N.U.O. 106.RPPF.150.16
 CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-16-120
 DE FECHA: 07/10/2016
 CONVENIO ADICIONAL No: -
 DE FECHA: -

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTICULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

GRAMA "CIUDADES INTELIGENTES" CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE BOLSILLO, UBICADO EN BENITO JUÁREZ ESQUINA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, SAN MATEO JTITLÁN

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2017 SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TEAASY, S.A. DE C.V.
 RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACIÓN BÁSICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	R.P.P.F. 2016	IMPORTE CONVENIO:	N/A
IMPORTE CONTRATADO ORIGINAL:	\$550,000.00	IMPORTE TOTAL CONTRATADO:	\$550,000.00
No. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN:	216001000-RPPF-AP/019/16		
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACIÓN DIRECTA		
No. DE INVITACIÓN CONCURSO:	DOP/208001000/6050/2016		
IMPORTE DEL ANTICIPO DE LA OBRA	\$275,000.00		
INICIO SEGÚN CONTRATO:	10 DE OCTUBRE DEL 2016	TERMINO SEGÚN CONTRATO:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA DE INICIO REAL:	10 DE OCTUBRE DEL 2016	FECHA DE TERMINACIÓN PROG.:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016
FECHA REAL DE TERMINACIÓN:	15 DE NOVIEMBRE DEL 2016	FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO:	N/A
INICIO DIFERIMIENTO:	N/A	TERMINO DIFERIMIENTO:	N/A

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL, LIMPIA Y DESYERBE DEL TERRENO POR MEDIOS MANUALES, RETIRO DE SEÑALAMIENTOS PUBLICITARIOS, RENIVELACIÓN DE REGISTRO DE AGUA POTABLE EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE FIRME EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE GUARNICIONES EXISTENTE, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO POR MEDIOS MANUALES, ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, DESPALME Y DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA Y CORTE Y RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA EXISTENTE

TRABAJOS ALBAÑILERÍA: AFINE Y COMPACTACIÓN MANUAL DE TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, RELLENO EN GUARNICIONES Y ÁREAS DE FIRME, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA, PISO DE CONCRETO ESTAMPADO, CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO O LIMITANTE PARA ANDADOR Y CONSTRUCCIÓN DE CAJETE CIRCULAR.

ALUMBRADO PÚBLICO: EXCAVACIÓN DE CEPA POR MEDIOS MANUALES, CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, CAMA DE ARENA, RELLENO DE CEPA CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, REGISTROS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE LAMPARAS-POSTE.

MOBILIARIO URBANO: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCAS PREFABRICADAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOLARDOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTES DE BASURA.

JARDINERÍA: CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL Y FORMACIÓN DE TALUDES A BASE DE TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTAS DE ORNATO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO NATURAL.

ACABADOS: PINTURA EN GUARNICIONES

LIMPIEZA FINAL: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA.

Handwritten signature: amanda

Handwritten signature: [Signature]

Handwritten signature: [Signature]

IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO:	16A29341	FIANZA DE CUMPLIMIENTO CONVENIO:	N/A
IMPORTE:	\$55,000.00	IMPORTE:	N/A
VIGENCIA:	CONTRACTUAL	VIGENCIA:	N/A
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A.	AFIANZADORA:	N/A
FIANZA DE ANTICIPO:	16A29340		
IMPORTE:	\$275,000.00		
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A.		
FIANZA DE VICIOS OCULTOS:	17A34183		
IMPORTE:	\$34,971.57		
VIGENCIA:	DOCE MESES A PARTIR DEL 31 DE MARZO DE 2017		
AFIANZADORA:	FIANZAS DORAMA S.A.		

RELACIÓN DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSIÓN AUTORIZADA: \$550,000.00

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA IMPORTE CON IVA: \$550,000.00 B) CONVENIO N/A
 ANTICIPO CON IVA: \$275,000.00

Estimación			Importes				Saldo C/IVA	
No.	Tipo	Factura	Estimación C/IVA	Amortizado C/IVA	Ejercido	Retenciones	Total Pagar	Por Ejercer
			HATOP-AD-RPPF-16-120			\$ Contratado:	550,000.00	\$ Anticipo:
	ANTICIPO				274,999.99		274,999.99	274,999.99
1	NORMAL		252,370.90	214,515.26	37,855.64	4,351.22	33,504.42	237,144.37
2	FINIQUITO		97,344.86	60,484.73	36,860.13	1,678.36	35,181.77	200,284.24
Totales:			349,715.76	274,999.99	349,715.76	6,029.58	343,686.18	

TOTALES:

2 A CANCELAR INVERSIÓN
 200 A CANCELAR CONTRATO
 ORIGINAL:
 TOTAL:

\$200,284.24

\$200,284.24

B) CONVENIO ADICIONAL.

IMPORTE CON IVA:

COSTO TOTAL DE LA OBRA:

\$349,715.76

IMPORTE PENDIENTE DE DESCONTAR O PAGAR POR PARTE DE CONTRATISTA O CON CARGO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

VI.- TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO

EL CONTRATISTA ENTREGA LOS PLANOS ACTUALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA DE CALIDAD Y DE SERVICIO DE LOS BIENES INSTALADOS; Y EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA O A LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 31 DEL MES DE MARZO DEL 2017.

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE:

CARGO:

ING. CIVIL BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE:

CARGO:

ARQ. KAREN SECUNDINO GONZÁLEZ
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

ARQ. JORGE GARCÍA OROZCO
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORÍA:

NOMBRE:

CARGO:

Tania Virginia Estrada Cazarez
POR LA CONTRALOR MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE:

CARGO:

C. ABEL VÁZQUEZ VÁZQUEZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

ARQ. OMAR TORRES EDUARDO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

DELEGACIÓN

NOMBRE

CARGO:

GABRIEL
LAURENTO
SANCHEZ

DELEGADO PROPIETARIO

COCICOVI

Carmen Angelica Viqueira Iguez
Cocicovi (*)

