



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

## ACTA DE FINIQUITO

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 09 de Marzo de 2018, estando presentes por parte de la empresa TITANIC CONSTRUCCIONES S.A. de C.V., el Arq. Cristian González Vega, superintendente de construcción, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Alfredo Montes Ramírez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato número HATOP-AD-FISMDF-R14-R15-16-134 y Convenio Modificador de Ampliación en monto número HATOP-AD-FISMDF-R14-R15-16-134 de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada:

NUMERO INICIAL DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ANTICIPA	MONTO CONTRACTUAL
106.1.193203.14	Mejoramiento de Centro de Salud de San Mateo Otzacatipan 1ra. Etapa, San Mateo Otzacatipan.	NO SE OTORGO	\$371,693.91
106.1.193204.15	Mejoramiento de Centro de Salud de San Mateo Otzacatipan 2da. Etapa, San Mateo Otzacatipan.	NO SE OTORGO	\$300,000.00
106.1.193204.15	Mejoramiento de Centro de Salud de San Mateo Otzacatipan 2da. Etapa, San Mateo Otzacatipan.	CONVENIO EN MONTO	\$345,000.78
<b>MONTOS TOTALES</b>			<b>\$716,694.69</b>

### Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

**MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO OTZACATIPAN 1ra. ETAPA, SAN MATEO OTZACATIPAN.**

**Preliminares:** retiro de tinacos existentes en el lugar de la remodelación, demolición a mano de muro de tabique de las bases de los tinacos, desmontaje de ventanas existentes en el lugar de la construcción, demolición de muro de tabique existente en el lugar por medios manuales, desmantelamiento de techumbre existente, demolición de banquetas de concreto de 10 cm. de espesor y carga y acarreo fuera de la obra del material producto de la demolición y desmontaje. **Cimentación:** excavación por medio manuales para alijar zapata aislada, plantilla de concreto de 5 cm. de espesor, zapata de concreto armado de sección 1.0 x 1.0 Mt., castillo de concreto armado de sección 20 x 20 cm., y relleno con material producto de la excavación para dar niveles de proyecto. **Albañilería:** trabe de concreto armado de sección 15 x 30 cm., cimbra de madera acabado común para losa, losa de concreto armada de 40 x 40 cm. en pisos interiores, suministro y colocación de zoclo de pino sólido en muros interiores. **Cancelería:** suministro y colocación de ventanas de aluminio color blanco de 3" con medidas de 59 cm. x 59 cm. con vidrio de 6 mm. de espesor 10 pza., suministro y colocación de ventana de aluminio color blanco de 3" con medidas de 2.10 Mt. x 1.16 Mt. con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza., suministro y colocación de ventana de aluminio color blanco de 3" con medidas de 2.10 Mt. x 1.12 Mt. con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza., suministro y colocación de ventana de aluminio color blanco de 3" con medidas de 2.10 Mt. x 1.77 Mt. con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza., suministro y colocación de ventana de aluminio color blanco de 3" con medidas de 2.10 mt. x 1.20 Mt. con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza., suministro y colocación de ventanas de aluminio color blanco de 3" con medidas de 72 cm. x 59 cm. con vidrio de 6 mm. de espesor 3 pza., suministro y colocación de ventanas de aluminio color blanco de 3" con medidas de 75 cm. x 59 cm. con vidrio de 6 mm. de espesor 3 pza., suministro y colocación de ventana de aluminio color blanco de 3" con medidas de 2.10 Mt. x 1.13 Mt. Con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza., suministro y colocación de ventanas de aluminio color blanco de 3" con medidas de 30 cm. x 20 cm. con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza., suministro y colocación de puerta de aluminio color blanco con medidas de 2.10 mt. x 1.0 mt. con vidrio de 6 mm. de espesor 2 pza., suministro y colocación de puerta principal de aluminio color blanco con medidas de 2.10 Mt. x 2.36 Mt. con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza. y suministro y colocación de ventana de aluminio color blanco de 3" con medidas de 1.0 mt. x 2.0 mt. con vidrio de 6 mm. de espesor 1 pza.

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000

Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513





# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. Año del Bicentenario del Natalicio de Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante"

Saldo a cancelar : \$687.05

Total: \$716,694.69

## Datos de la estimación final

106.1.193203.14 contrato c/iva: \$371,693.91  
 106.1.193204.15 contrato c/iva: \$300,000.00

CONVENIO \$45,000.78

106.1.193203.14 Anticipo c/iva:  
 106.1.193203.15 Anticipo c/iva:

No. Único de Obra	estimación No	Periodo de Estimación del	al	Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización
106.1.193203.14	001 Normal	04/10/2016	17/10/2016	Contrato	\$256,883.44	\$256,883.44	\$114,810.47	\$0.00	\$0.00
106.1.193204.15	002 Normal	04/10/2016	17/10/2016	Contrato	\$10,760.84	\$10,760.84	\$289,239.16	\$0.00	\$0.00
106.1.193203.14	003 Normal	17/10/2016	28/10/2016	Contrato	\$79,898.77	\$336,782.21	\$34,911.70	\$0.00	\$0.00
106.1.193204.15	004 Normal	17/10/2016	28/10/2016	Contrato	\$46,157.77	\$56,918.61	\$243,081.39	\$0.00	\$0.00
106.1.193203.14	005 Normal	28/10/2016	11/11/2016	Contrato	\$9,964.02	\$346,746.23	\$24,947.68	\$0.00	\$0.00
106.1.193204.15	006 Normal	28/10/2016	11/11/2016	Contrato	\$105,319.83	\$162,238.44	\$137,761.56	\$0.00	\$0.00
106.1.193204.15	007 Normal	28/10/2016	11/11/2016	Contrato	\$52,780.32	\$215,018.76	\$84,981.24	\$0.00	\$0.00
106.1.193203.14	008 Normal	11/11/2016	18/11/2016	Contrato	\$24,884.42	\$371,630.65	\$63.26	\$0.00	\$0.00
106.1.193204.15	009 ajuste	04/10/2016	20/11/2016	Contrato	\$84,981.24	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
106.1.193204.16	10 Finiquito	16/11/2016	20/11/2016	Convenio	\$44,376.99	\$44,376.99	\$623.79	\$1.00	\$1.00

Siendo las 11:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

ARO. CRISTIAN GONZALEZ-VEGA

Superintendente de construcción  
 TITANIC Construcciones S.A. de C.V.

ARO. ALFREDO MONTES RAMIREZ

Supervisor de obra  
 SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000  
 Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513