

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, del H. Ayuntamiento de Toluca, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 04 de Septiembre de 2017, estando presentes por parte de la empresa C. AGRIPINA MARYRA PANIAGUA RAMÍREZ, el Arq. Alejandro Aurelio Navarrete González, superintendente de construcción, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Alfredo Montes Ramírez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **REHABILITACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA DE LA CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ A LA CALLE ALBERTO GARCÍA, INDEPENDENCIA, INDEPENDENCIA**. Amparada con número de contrato HATOP-ADE-FFEFOM-17-047, y con número único de obra 106.FEFOM.10.17.

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

TRAZO Y NIVELACION: Trazo y nivelación, incluye marcado de referencias y cadenamamiento según proyecto; **FRESADODE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:** Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye : limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado, carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; **LETRERO:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mts a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado; Sección de 0.30X0.30X0.50 mts, **INCLUYE:** primer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinil autoadherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y termino de obra; **RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REGISTROS VARIOS:** Renivelación de boca de tormenta para dar nivel de proyecto, incluye recuperación de la boca de tormenta y marco para su posterior colocación, la demolición del muro sobranate y/o la construcción del mismo de 0.00 a 50cm de altura de 25cm de espesor con tabique rojo recocido juntado con mortero cemento - arena prop 1:3 y aplanado interior con acabado pulido con mortero cemento arena prop 1:5 y Colocación de la boca de tormenta y marco recuperados; **CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE:** Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm. de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; **MARCA EN GUARNICIONES:** Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante; **MARCAS EN EL PAVIMENTO:** Flechas, letras y números, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles discontinua de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vías primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000

Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



H. AYUNTAMIENTO
2016
2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



Importe contractual \$2,568,174.61 Importe convenio N/A Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$2,568,174.61

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 23 de Mayo de 2017 Fecha de término Contractual 21 de Julio de 2017 Plazo en que se ejecutaron 60 días

Fecha de inicio Real: 23 de Mayo de 2017 Fecha de término Real: 21 de Julio de 2017 Plazo en que se ejecutaron 60 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$2,568,174.61 Monto de Anticipo c/iva: Renuncio anticipo Monto total contratado c/iva: \$2,568,174.61

Estimación No.	Periodo		Importe sin IVA	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	23/05/2017	05/06/2017	\$2,110,518.48	\$2,448,201.44	\$2,448,201.44	\$119,973.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 Normal	05/06/2017	21/07/2017	\$85,223.48	\$98,859.24	\$2,547,060.68	\$21,113.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
003 Finiquito	05/07/2017	21/07/2017	\$18,201.66	\$21,113.93	\$2,568,174.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo a cancelar : \$0.0

Total: \$2,568,174.61

[Firma]
[Firma]

www.toluca.gob.mx



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



la estimación final

contrato c/iva: \$2,568,174.61 Monto de Anticipo c/iva: Renuncio anticipo Monto total contratado c/iva: \$2,568,174.61

Periodo del	al	Importe sin IVA	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
23/05/2017	05/06/2017	\$2,110,518.48	\$2,448,201.44	\$2,448,201.44	\$119,973.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/06/2017	21/07/2017	\$85,223.48	\$98,859.24	\$2,547,060.68	\$21,113.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00
05/07/2017	21/07/2017	\$18,201.66	\$21,113.93	\$2,568,174.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Is 11:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al al calce los que en ella intervinieron.


RQ. ALEJANDRO AURELIO NAVARRETE GONZÁLEZ
Superintendente de construcción


ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ
Supervisor de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx