

ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, del H. Ayuntamiento de Toluca, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 02 de Febrero de 2018, estando presentes por parte de la empresa: **Grupo Constructor BLAD, S.A. de C.V.**, el Ing. Adrián Rosas Núñez, superintendente de construcción, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Alfredo Montes Ramírez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **REHABILITACIÓN DE LA CALLE EDUARDO NAVARRO, DE LA AV. DE LOS MAESTROS A LA AV. ISIDRO FABELA, COL. HUITZILA Y DOCTORES, ÁRBOL DE LAS MANITAS, ÁRBOL DE LAS MANITAS.** Amparada con número de contrato HATOP-AD-FEFOM-17-064, y con número único de obra 106.FEFOM.011.17.

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

TRAZO Y NIVELACION: Trazo y nivelación, incluye marcado de referencias y cadenamamiento según proyecto; **FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:** Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye: limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado, carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; **LETRERO:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mts a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado, Sección de 0.30x0.30x0.50 mts, Incluye: primmer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinil auto adherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y término de obra; **CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE:** Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm. de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; **MARCA EN GUARNICIONES:** Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante; **MARCAS EN EL PAVIMENTO:** Flechas, letras y números, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles discontinua de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vías primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.

SUPERFICIE DE CALLE REHABILITADA: 1,008.76 M2. LONGITUD DE CALLE: 130.00 ML., ANCHO PROMEDIO DE CALLE: 7.80 MT.

www.toluca.gob.mx



EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NICROMANTE"



Importe contractual \$308,306.25

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$299,216.56

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 10 de Agosto de 2017

Fecha de término Contractual 08 de Septiembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 30 días

Fecha de inicio Real: 10 de Agosto de 2017

Fecha de término Real: 08 de Septiembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 30 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$308,306.25

Monto de Anticipo c/iva: No se Otorgo

Monto total contratado c/iva: \$308,306.25

Estimación No.	Periodo		Importe sin IVA	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	10/08/2017	08/09/2017	\$238,094.69	\$276,189.84	\$276,189.84	\$32,116.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 Finiquito	10/08/2017	08/09/2017	\$19,850.62	\$23,026.72	\$299,216.56	\$9,089.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo a cancelar : \$9,089.69

Total: \$308,306.25

www.toluca.gob.mx



"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



la estimación final

Hoja 3 de 3

Contrato c/iva: \$308,306.25

Monto de Anticipo c/iva: No se Otorgo

Monto total contratado c/iva: \$308,306.25

Periodo	Importe sin IVA	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
del 10/08/2017 al 08/09/2017	\$238,094.69	\$276,189.84	\$276,189.84	\$32,116.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10/08/2017 al 08/09/2017	\$19,850.62	\$23,026.72	\$299,216.56	\$9,089.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00

; 11:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al al calce los que en ella intervinieron.

ING. ADRIAN ROSAS NUÑEZ

Superintendente de construcción
Grupo Constructor BLAD, S.A. de C.V.

www.toluca.gob.mx

ARQ. ALFREDO MONTES RAMIREZ

Supervisor de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA