

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE FINQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, del H. Ayuntamiento de Toluca, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 24 de Noviembre de 2017, estando presentes por parte de la empresa Mágico Constructores, S.A. de C.V., el Ing. Arq. Mario Filomeno Avilés, Administrador Único de la empresa, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Doroteo Cruz Gutiérrez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **REHABILITACIÓN DE LA CALLE J. MA. GONZÁLEZ ARRATA, DE AV. DE LOS MAESTROS A LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, COL. CENTRO HISTÓRICO**, adjudicada a la empresa **MÁGICO CONSTRUCTORES, S.A. de C.V.**. Amparada con número de contrato **HATOP-AD-FEFOM-17-054**, y con número único de obra **106.FEFOM.013.17**.

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

TRAZO Y NIVELACION: Trazo y nivelación, incluye marcado de referencias y cadenamiento según proyecto; **FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:** Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye: limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado, carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; **LETrero:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mt a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado; Sección de 0.30x0.30x0.50 ms. **INCLUYE:** primer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinil autoadherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y termino de obra; **RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REGISTROS VARIOS:** Renivelación de boca de tormenta para dar nivel de proyecto, incluye recuperación de la boca de tormenta y marco para su posterior colocación, la demolición del muro sobranante y/o la construcción del mismo de 0.00 a 50cm de altura de 25 cm de espesor con tabique rojo, recocido juntado con mortero cemento - arena prop 1:3 y aplanado interior con acabado pulido con mortero cemento arena prop 1:5 y Colocación de la boca de tormenta y marco recuperados; **CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE:** Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm. de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; **MARCA EN GUARNICIONES:** Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante; **MARCAS EN EL PAVIMENTO:** Flechas, letras y números, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles discontinua de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vías primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.

SUPERFICIE DE CALLE REHABILITADA: 483.60 M2. LONGITUD DE CALLE: 78.00 ML., ANCHO PROMEDIO DE CALLE: 6.20MT.

www.toluca.gob.mx



GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
2016-2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



Hoja 2 de 3

Importe contractual \$ 648,248.46

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$648,248.46

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual:
15 de Julio de 2017

Fecha de término Contractual
12 de Septiembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 60 días

Fecha de inicio Real:
15 de Julio de 2017

Fecha de término Real:
12 de Septiembre de 2017

Plazo en que se ejecutaron 60 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$215,535.75

Monto de Anticipo c/iva: NO APLICA

Monto total contratado c/iva: \$215,535.75

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	02/06/2017	01/07/2017	\$181,147.97	\$210,131.65	\$210,131.65	\$5,404.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo a cancelar :

\$ 5,407.10

Total:

\$ 215,535.75

[Firma]

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Datos de la estimación final

Hoja 3 de 3

Monto de contrato c/iva: \$215,538.75

Monto de Anticipo c/iva: NO APLICA

Monto total contratado c/iva: \$215,538.75

Estimación No.	Periodo		Importe sin IVA	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	02/06/2017	01/07/2017	\$181,147.97	\$210,131.65	\$210,131.65	\$5,407.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Siendo las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

ARQ. MARIO FILOMENO AVILÉS

Administrador Único

MÁGICO CONSTRUCTORES, S.A. de C.V.

ARQ. DOROTEO CRUZ GUTIÉRREZ

Supervisor de obra

SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513