



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018 AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

618

HOJA 1 DE 3

N.U.O. 106.RPPF.003.17.

CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-17-003

DE FECHA: 03 DE ABRIL DE 2017

ADENDUM AL CONTRATO No: HATOP-AD-RPPF-17-003/A

DE FECHA: 06 DE ABRIL DE 2017

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 Y 12.65 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTÍCULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

REHABILITACIÓN DE LA CALLE MORELIA, DE LA CALLE ACATITÁN DE BAJAN A LA CALLE DOLORES HIDALGO, COL. INDEPENDENCIA, INDEPENDENCIA.

SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DIA 31 DEL MES DE ENERO DEL 2018. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE:	<u>DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA</u>
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA:	<u>CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL, S.A. DE C.V.</u>
RECEPCION PARCIAL TOTAL:	<u>TOTAL</u>

ii.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	<u>RPPF 2017</u>	
IMPORTE CONTRATADO:	<u>\$345,600.00</u>	
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSION:	<u>216001000/RPPF-AP/005/2017</u>	
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	<u>ADJUDICACION DIRECTA</u>	
IMPORTE DEL ANTICIPO:	<u>NO SE OTORGO ANTICIPO</u>	
INICIO SEGÚN CONTRATO:	<u>04 DE ABRIL DE 2017</u>	TERMINO SEGÚN CONTRATO: <u>08 DE MAYO DE 2017</u>
FECHA DE INICIO REAL:	<u>04 DE ABRIL DE 2017</u>	FECHA DE TERMINACION REAL: <u>08 DE MAYO DE 2017</u>

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

TRAZO Y NIVELACIÓN: Trazo y nivelacion, incluye marcado de referencias y cadenamiento según proyecto; FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS: Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye: limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado, carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE: Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm. de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REGISTROS VARIOS: Renivelación de boca de tormenta para dar nivel de proyecto, incluye recuperación de la boca de tormenta y marco para su posterior colocación, la demolición del muro sobrante y/o la construcción del mismo de 0.00 a 50cm de altura de 25cm de espesor con tabique rojo recocido junteado con mortero cemento - arena prop 1.3 y aplanado interior con acabado pulido con morteo cemento arena prop 1:5 y Colocación de la boca de tormenta y marco recuperados; MARCAS EN EL PAVIMENTO: Flechas, letras y numeros, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles discontinua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vias primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.; MARCA EN GUARNICIONES: Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante.; LETRERO: Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mts a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado; Sección de 0.30x0.30x0.50 mts. INCLUYE: primmer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinil autoadherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y termino de obra.

*SRFICIE DE CALLE REHABILITADA: 866.00 M2. LONGITUD DE CALLE: 137.57 ML., ANCHO DE CALLE: 7.00 MT.



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NICROMANTE"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

V.- DE LAS GARANTIAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 2100303
 IMPORTE: \$34,560.00
 VIGENCIA: CONTRACTUAL
 AFIANZADORA: Afianzadora SOFIMEX S.A.

FIANZA DE ANTICIPO: N/A
 IMPORTE: N/A
 AFIANZADORA: N/A

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 2175133
 IMPORTE: \$28,982.84
 VIGENCIA: 31-Ene.-2018 A 30-Ene.-2019
 AFIANZADORA: Afianzadora SOFIMEX S.A.

RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSION AUTORIZADA: \$345,600.00

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA IMPORTE CON IVA: \$345,600.00
 ANTICIPO CON IVA: NO SE OTORGO ANTICIPO

ESTIMACIONES CONTRATO :

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo de lo contratado con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al							
001 FINIQUITO	04/04/2017	08/05/2017	\$249,852.04	\$289,828.37	\$289,828.37	\$55,771.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TOTALES \$289,828.37
 SALDO A CANCELAR CONTRATO ORIGINAL: \$55,771.63
 TOTAL: \$345,600.00

B) CONVENIO ADICIONAL N/A

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$289,828.37



Handwritten signatures and initials in blue ink.



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

VII.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 12.57, 12.58 Y 12.65 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DEL ARTICULO 120 DE SU REGLAMENTO, EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 13:30 HRS. DEL DIA 31 DEL MES DE ENERO DE 2018

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE: ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ
CARGO: DIRECTOR DE OBRA PUBLICA

Handwritten signature of Arq. Jorge Hernández Flores
ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE: ARQ. REFUGIO FERNANDO ROSALES GÓMEZ
CARGO: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

Handwritten signature of Arq. Alfredo Montes Ramírez
ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA:

NOMBRE: L.D.I. OMAR CONTRERAS PÉREZ
CARGO: PROFESIONAL "C" POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE: C. ELIZABETH PATRICIA VELEZ OLIVARES
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL, S.A. DE C.V.

Handwritten signature of Arq. Néstor Iturbe Salgado
ARQ. NÉSTOR ITURBE SALGADO
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

DELEGACION

NOMBRE CARGO:



COCIGOV

Handwritten signature of Graciela Ramos Gámez
"Contralor Social 2"