

ACTA DE FINIQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, del H. Ayuntamiento de Toluca, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 12:00 horas del día 06 de Febrero de 2018, estando presentes por parte de la empresa CONCRETOS Y AGREGADOS ROVEL S.A. de C.V., el Arq. Néstor Iturbe Salgado, superintendente de construcción, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Alfredo Montes Ramírez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **REHABILITACIÓN DE LA CALLE MORELIA, DE LA CALLE ACATITÁN DE BAJAN A LA CALLE DOLORES HIDALGO, COL. INDEPENDENCIA, INDEPENDENCIA**. Amparada con número de contrato HATOP-AD-RPPF-17-003, y con número único de obra 106.RPPF.003.17

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

TRAZO Y NIVELACIÓN: Trazo y nivelación, incluye marcado de referencias y cadenamamiento según proyecto; **FRESADODE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFALTICOS:** Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye: limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado, carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; **CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE:** Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm. de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; **RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REGISTROS VARIOS:** Renivelación de boca de tormenta para dar nivel de proyecto, incluye recuperación de la boca de tormenta y marco para su posterior colocación, la demolición del muro sobrante y/o la construcción del mismo de 0.00 a 50cm de altura de 25cm de espesor con tabique rojo recocido junteado con mortero cemento - arena prop 1:3 y aplonado interior con acabado pulido con mortero cemento arena prop 1:5 y Colocación de la boca de tormenta y marco recuperados; **MARCAS EN EL PAVIMENTO:** Flechas, letras y números, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles discontinua de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vías primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.; **MARCA EN GUARNICIONES:** Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante.; **LETrero:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mts a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado; Sección de 0.30x0.30x0.50 mts, Incluye: primer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinil auto adherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y termino de obra.

SUPERFICIE DE CALLE REHABILITADA: 866.00 M2. LONGITUD DE CALLE: 137.57 ML., ANCHO DE CALLE: 7.00MT.

www.toluca.gob.mx



M. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016 - 2018

DIR. CCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



Hoja 2 de 3

Importe contractual \$345,600.00

Importe convenio N/A

Volumenes ejecutados de acuerdo al contrato \$289,828.37

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 04 de Abril de 2017

Fecha de término Contractual 08 de Mayo de 2017

Plazo en que se ejecutaron 35 días

Fecha de inicio Real: 04 de Abril de 2017

Fecha de término Real: 08 de Mayo de 2017

Plazo en que se ejecutaron 35 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$345,600.00

Monto de Anticipo c/iva: No se Otorgo

Monto total contratado c/iva: \$345,600.00

| Estimación No. | Periodo | | Importe sin I.V.A. | Importe con I.V.A. | Acumulado con I.V.A. | Saldo con respecto al monto contratado | Amortizado | Acumulado de la amortización | Saldo pendiente de amortizar |
|----------------|------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| | del | al | | | | | | | |
| 001 Finiquito | 04/04/2017 | 08/05/2017 | \$249,852.04 | \$289,828.37 | \$289,828.37 | \$55,771.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Saldo a cancelar : \$55,771.73

Total: \$345,600.00

Para

[Firma]

www.toluca.gob.mx

le la estimación final

e contrato c/iva: \$345,600.00

Monto de Anticipo c/iva: No se Otorgo

Monto total contratado c/iva:

\$345,600.00

| n | Periodo | | Importe sin I.V.A. | Importe con I.V.A. | Acumulado con I.V.A. | Saldo con respecto al monto contratado | Amortizado | Acumulado de la amortización | Saldo pendiente de amortizar |
|----|------------|------------|--------------------|--------------------|----------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|
| | del | al | | | | | | | |
| to | 04/04/2017 | 08/05/2017 | \$249,852.04 | \$289,828.37 | \$289,828.37 | \$55,771.63 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Las 13:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al y al calce los que en ella intervinieron.

ARQ. NÉSTOR ITURBE SALGADO

Superintendente de construcción
Concretos y Agregados ROVEL S.A. de C.V.

www.toluca.gob.mx

ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ
Supervisor de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA