

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ACTA DE FINQUITO

Hoja 1 de 3

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Obra Pública, dependiente de la Dirección de Obra Pública, del H. Ayuntamiento de Toluca, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 50000, Toluca, Estado de México, siendo las 10:00 horas del día 27 de Octubre de 2017, estando presentes por parte de la empresa Edificación y Diseño Convencional S.A. de C.V., el Ing. Luis Alberto Mendoza García, superintendente de construcción, y por parte de la Subdirección de Obra Pública, el Arq. Alfredo Montes Ramírez, supervisor de obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: **REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y LA CALLE INDEPENDENCIA, COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, INDEPENDENCIA**. Amparada con número de contrato HATOP-AD-IIDM-17-060, y con número único de obra 106.IIDM.001.17.

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

TRAZO Y NIVELACION: Trazo y nivelación, incluye marcado de referencias y cadenamiento según proyecto; **FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:** Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye: limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado, carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; **LETRERO:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mts a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado; Sección de 0.30x0.30x0.50 mts, incluye: primer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinit autoadherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y término de obra; **RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REGISTROS VARIOS:** Renivelación de un pozo de visita para dar nivel de proyecto; **CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE:** Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm. de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; **MARCA EN GUARNICIONES:** Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante; **MARCAS EN EL PAVIMENTO:** Flechas, letras y números, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles discontinua de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vías primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.

SUPERFICIE DE CALLE REHABILITADA: 2,015.41 M2. **LONGITUD DE CALLE:** 189.10 ML., **ANCHO PROMEDIO DE CALLE:** 10.60 MT.

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000

Tel.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



GOBIERNO DEL ESTADO DE TOLUCA
2016 - 2018

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



Hoja 2 de 3

Importe contractual \$441,000.00

Importe convenio N/A

Volúmenes ejecutados de acuerdo al contrato \$435,052.76

Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio contractual: 15 de Julio de 2017

Fecha de término Contractual 30 de Julio de 2017

Plazo en que se ejecutaron 16 días

Fecha de inicio Real: 15 de Julio de 2017

Fecha de término Real: 30 de Julio de 2017

Plazo en que se ejecutaron 16 días

Relación de las estimaciones

Monto de contrato c/iva: \$441,000.00

Monto de Anticipo c/iva: No se Otorgo

Monto total contratado c/iva: \$441,000.00

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	15/07/2017	26/07/2017	Contrato	\$417,613.97	\$417,613.97	\$23,386.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 Finiquito	26/07/2017	30/07/2017	Contrato	\$17,438.79	\$435,052.76	\$5,947.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo a cancelar : \$5,947.24

Total: \$441,000.00

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro, Toluca, México. C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



H. AYUNTAMIENTO
DE TOLUCA
2016 - 2018

"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

Hoja 3 de 3

Datos de la estimación final

Monto de contrato c/iva: \$441,000.00

Monto de Anticipo c/iva: No se Otorgo

Monto total contratado c/iva: \$441,000.00

Estimación No.	Periodo		Fondo del Recurso	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo con respecto al monto contratado	Amortizado	Acumulado de la amortización	Saldo pendiente de amortizar
	del	al							
001 Normal	15/07/2017	26/07/2017	Contrato	\$417,613.97	\$417,613.97	\$23,386.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 Finiquito	26/07/2017	30/07/2017	Contrato	\$17,438.79	\$435,052.76	\$5,947.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Siendo las 11:00 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

ING. LUIS ALBERTO MENDOZA GARCÍA

Superintendente de construcción
Edificación y Diseño Convencional S.A. de C.V.

ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ

Supervisor de obra
SUBDIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

www.toluca.gob.mx

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro; Toluca, México, C.P. 50000
Tels.: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513