



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

HOJA 1 DE 3

N.U.O. 106.IIDM 001.17.
CONTRATO No: HATOP-AD-IIDM-17-060
DE FECHA: 14 DE JULIO DE 2017

ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 12.57 DEL LIBRO DECIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y AL ARTÍCULO 232 DE SU REGLAMENTO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

REPAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ALBERTO GARCÍA, ENTRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y LA CALLE INDEPENDENCIA, COL. REFORMA Y FERROCARRILES NACIONALES, INDEPENDENCIA.

SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2017. SE REUNIERON EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA Y LA EMPRESA CONTRATISTA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA MENCIONADA

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE:	DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
QUIEN ENTREGA CONTRATISTA:	EDIFICACIÓN Y DISEÑO CONVENCIONAL, S. de R.L. de C.V.
RECEPCION PARCIAL TOTAL:	TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS:	IIDM 2017		
IMPORTE CONTRATADO:	\$441,000.00		
No. AUTORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN:	216001000-IIDM-AP/001/2017		
MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN:	ADJUDICACION DIRECTA		
IMPORTE DEL ANTICIPO:	NO SE OTORGO ANTICIPO		
INICIO SEGÚN CONTRATO:	15 DE JULIO DE 2017	TERMINO SEGÚN CONTRATO:	30 DE JULIO DE 2017
FECHA DE INICIO REAL:	15 DE JULIO DE 2017	FECHA DE TERMINACION REAL:	30 DE JULIO DE 2017

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

TRAZO Y NIVELACION: Trazo y nivelación, incluye marcado de referencias y cadenamiento según proyecto; **FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS ASFÁLTICOS:** Fresado de la superficie de rodadura eliminando el material por unidad de obra terminada incluye: limpieza de la superficie fresada y de rodadura después del fresado, carga, transporte y descarga de los residuos a los bancos de desperdicio; **LETRERO:** Letrero para identificación de la obra de 2.00 x 2.50 mts a base de lámina galvanizada cal. 18 con bastidor de tubular cuadrado cal. 18 de 2", reforzado en forma de retícula de tubular cuadrado; Sección de 0.30x0.30x0.50 mts, INCLUYE: primer y pintura de esmalte color negro, dos calcomanías de vinil autoadherible con logotipos, leyendas, rotulados con los colores según diseño proporcionado por la dependencia para inicio y termino de obra; **RENIVELACIÓN DE BROCALES Y REGISTROS VARIOS:** Renivelación de un pozo de visita para dar nivel de proyecto; **CARPETAS ASFÁLTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE:** Carpeta asfáltica con mezcla en caliente de 5 cm. de espesor, incluye: barrido de la superficie, riego de liga, cargas en el lugar y transporte al lugar de tendido, tendido y compactación de la mezcla asfáltica; **MARCA EN GUARNICIONES:** Pintura para delinear guarniciones en color amarillo reflejante; **MARCAS EN EL PAVIMENTO:** Flechas, letras y numeros, en color blanco reflejante; Raya separadora de carriles continua sencilla de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante, Raya separadora de carriles discontinua de 15 cm de ancho, en color blanco reflejante; Raya de alto de 60 cm de ancho, en color blanco reflejante; Rayas para cruce de peatones en vias primarias de 40 cm de ancho de 2 m y no mayor a 4.5 m de largo, en color amarillo reflejante.

SUPERFICIE DE CALLE REHABILITADA: 2,015.41 M2. LONGITUD DE CALLE: 189.10 ML., ANCHO PROMEDIO DE CALLE: 10.60 MT.





DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

HOJA 2 DE 3

V.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO: 17A28347
IMPORTE: \$44,100.00
VIGENCIA: CONTRACTUAL
AFIANZADORA: Fianzas DORAMA, S.A.

FIANZA DE ANTICIPO: N/A
IMPORTE: N/A
AFIANZADORA: N/A

FIANZA DE VICIOS OCULTOS: 17A40748
IMPORTE: \$43,505.28
VIGENCIA: 25-Oct.-2017 A 24-Oct.-2018
AFIANZADORA: Fianzas DORAMA, S.A.

VI.- RELACION DE ESTIMACIONES O GASTOS APROBADOS:

INVERSION AUTORIZADA: \$441,000.00

A) CONTRATO ORIGINAL DE LA OBRA IMPORTE CON IVA: \$441,000.00
ANTICIPO CON IVA: NO SE OTORGO ANTICIPO

ESTIMACIONES CONTRATO :

Estimación No.	Periodo		Importe sin I.V.A.	Importe con I.V.A.	Acumulado con I.V.A.	Saldo pendiente por ejecutar con I.V.A.	Amortizado con I.V.A.	Acumulado de la amortización con I.V.A.	Saldo pendiente de amortizar con I.V.A.
	del	al							
001 NORMAL	15/07/2017	26/07/2017	\$360,012.04	\$417,613.97	\$417,613.97	\$23,386.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
002 FINIQUITO	26/07/2017	30/07/2017	\$15,033.44	\$17,438.79	\$435,052.76	\$5,947.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00

TOTALES \$435,052.76
SALDO A CANCELAR CONTRATO \$5,947.24
TOTAL: \$441,000.00

B) CONVENIO ADICIONAL N/A

COSTO TOTAL DE LA OBRA: \$435,052.76





DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

HOJA 3 DE 3

VII.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCION.

EL H. AYUNTAMIENTO, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN ESTA ACTA POR LO QUE NO HACE NINGUNA OBSERVACIÓN AL RESPECTO.

EL PERSONAL ADSCRITO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 12.57 PARRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORIA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y UNA VEZ RATIFICANDO LO EXPUESTO FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2017

OBSERVACIONES:

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA:

NOMBRE:
CARGO:

ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

ARQ. JORGE HERNÁNDEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

NOMBRE:

ARQ. REFUCIO FERNANDO ROSALES GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

ARQ. ALFREDO MONTES RAMÍREZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR LA CONTRALORIA:

NOMBRE:
CARGO:

Arq. Luis Alberto Velchis Ruelas
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA:

NOMBRE:
CARGO:

ING. JOSÉ ALFREDO GONZÁLEZ AGUILAR
ADMINISTRADOR ÚNICO
DIFICACIÓN Y DISEÑO CONVENCIONAL, S de R.L de C

ING. LUIS ALBERTO MENDOZA GARCÍA
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN

DELEGACION

NOMBRE
CARGO:



COCICOVI

Hortensia Cano Alcázar