



H. AYUNTAMIENTO  
2016 - 2018

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917



## ACTA DE FINIQUITO

En las oficinas que ocupa la Subdirección de Construcción de Obras, dependiente de la Dirección de Obra Pública, ubicada en Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio "C", primer piso, colonia Centro, código postal 5000, Toluca, Estado de México, siendo las **13:00 HORAS** del día **4 DE OCTUBRE DEL 2017** estando presentes por parte del contratista **VAVEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** el **ING. CARLOS ALAN VELÁZQUEZ LUNA** Superintendente de construcción y por parte de la Subdirección de Construcción de Obras, el **ARQ. JORGE GARCÍA OROZCO** Supervisor de Obra, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado en los artículos 12.57 del Código Administrativo del Estado de México y 234, 235, 236 y 237 del Reglamento del Libro Décimo Segundo del Código Administrativo del Estado de México, se procede a elaborar el finiquito del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de la obra denominada: **REHABILITACIÓN DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA, DE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO A PASEO AMPARADA** con número de contrato No. **HATOP-ADE-FFFOM-17-051** y con número único de obra **106.FEFOM.003.17**

Descripción de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del contrato:

TRAZO Y NIVELACIÓN  
 FRESADO DE LA SUPERFICIE DE RODADURA EN PAVIMENTOS  
 CARPETA ASFALTICA: 16,650.00 M<sup>2</sup>  
 PINTURA EN GUARNICIONES  
 PINTURA DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL  
 LETRERO PARA IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA



H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 2016-2018

\*2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917\*

### DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA



Importe contractual: \$ 5,559,300.00

Importe contractual ejercido: \$

5,333,063.37

Importe del convenio: N/A

#### Periodo de ejecución de los trabajos

Fecha de inicio Contractual:	26 DE MAYO DEL 2017	Fecha de término Contractual:	23 DE AGOSTO DE 2017	Plazo de ejecución:	90 días
Fecha de inicio Real:	26 DE MAYO DEL 2017	Fecha de término Real:	23 DE AGOSTO DE 2017	Plazo de ejecución:	90 días

#### Relación de las estimaciones de Contrato

No.	Estimación	Tipo	Factura	Importes		Saldos CI/VA	
				Estimación CI/VA	Amortizado CI/VA	Por Ejercer	Por Amortizar
1	NORMAL		HATOR-PADE-FEOM-17-061	5,103,338.22	0	455,961.78	0
2	FINICUITO			229,725.15	0	229,236.63	0
Totales:				5,333,063.37	0		

SALDO A CANCELAR CONTRATO: \$ 229,236.63

TOTAL: \$ 5,333,063.37

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;  
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513



H. AYUNTAMIENTO  
DE TOLUCA  
2016 - 2018

## DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2017. AÑO DEL CENTENARIO DE LAS CONSTITUCIONES MEXICANA Y MEXIQUENSE DE 1917"



HOLA 3 DE 3

datos de la estimación final

**EN TOTAL FUERON DOS ESTIMACIONES, LA PRIEMERA FUE NORMAL, LA SEGUNDA FUE DE FINIQUITO.**

cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince días naturales siguientes a la firma del finiquito, este documento podrá utilizarse como acta para concluir los derechos y obligaciones de las partes en el contrato último párrafo del artículo 236 del reglamento.

En el finiquito existen saldos a favor del contratista, el contratante deberá liquidarlos en un plazo de treinta días naturales en cuyo caso deberá elaborarse el acta que da por concluidos los derechos y obligaciones, conforme al artículo 238 del reglamento.

Existen saldos a favor del contratante, el importe se deducirá de las cantidades pendientes de pagar por los trabajos ejecutados, y si estos no fueran suficientes, deberá exigirse su reintegro o se harán efectivas las garantías vigentes en cuyo caso deberá elaborarse el acta que da por concluidos los derechos y obligaciones, conforme al artículo 238 del reglamento.

Entre las 15:30 horas del día en que se actúa, se da por terminada la presente, y previa lectura de la misma se ratifica mandando al margen y al calce los que en ella intervinieron.

ING. CARLOS ALAN VELÁZQUEZ LUNA  
SUPERINTENDENTE DE OBRA

ARQ. JORGE GARCÍA OROZCO  
SUPERVISOR DE OBRA  
DEPARTAMENTO DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

Plaza Fray Andrés de Castro, Edificio A, segundo piso, Col. Centro;  
Toluca, México. C.P. 50000. Tels: 773.5000 - 276.1900 Ext. 513