



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



CONTRATO No. HATOP-AD-FISMDF-17-132
 DE FECHA: 26 DE DICIEMBRE 2017

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CON FUNDAMENTO EN EL, ART 12.57 DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Y EL ARTICULO 232 DEL REGLAMENTO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SE LEVANTA LA PRESENTE ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA:

NOMBRE DE LA OBRA:

Nº	NOMBRE DE LA OBRA	No. Unico
1	Construccion de drenaje sanitario en la calle San Jose Guadalupe de Ricardo Flores Magon al poniente, San Cristobal Huichochitlan.	106.1.15292.17

SIENDO LAS 11: 30 HRS. DEL DIA 11 DE DICIEMBRE DEL 2018, REUNIDOS EN LA OBRA REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD, EMPRESA CONTRATISTA Y DEL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA – RECEPCIÓN DE LA OBRA.

I.- DEL OBJETIVO:

QUIEN RECIBE: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 QUIEN ENTREGA CONTRATISTA: GRUPO CONSTRUCTOR BLAD, S.A. DE C.V.
 RECEPCIÓN PARCIAL TOTAL: TOTAL

II.- INFORMACION BASICA Y ANTECEDENTES:

ORIGEN DE LOS RECURSOS: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (F.I.S.M.D.F.) 2017

IMPORTE DEL CONTRATO CON I.V.A.: 296,267.24
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON I.V.A.: 88,880.17
 No. PRESUPUESTO DE LA INVERSIÓN: 216001000-FISMDF-AP/018/17
 MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADJUDICACION DIRECTA
 INICIO SEGÚN CONTRATO: 27 DE DICIEMBRE 2017
 DIFERIMIENTO: 09 DE MARZO 2018
 INVERSIÓN AUTORIZADA CON I.V.A.: 296,267.24

TERMINO CONTRATUAL: 25 DE ENERO 2018
 TERMINO CONTRATUAL: 07 DE ABRIL 2018

III.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO, SONDEO PARA LOCALIZAR LINEAS DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EXISTENTES, EXCAVACION A MAQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL COMUN DE LA ZONA, EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, PLANTILLA DE GRAVA DE 3/4" DE DIAMETRO DE 14 CMS DE ESPESOR, RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, APISONADO Y COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CMS AL 85% DE SU P.V.M.S., SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE JUNTA HERMETICA DE 38 CMS DE DIAMETRO, 7 POZOS DE VISITA COMUN PARA TUBERIA DE CONCRETO SIMPLE A BASE DE MURO DE TABIQUE DE 28 CMS. DE ESPESOR, PLANTILLA DE 20 CMS DE F'C=250 KG/CM2, ESCALONES DE Fo.Fo., SUMINISTRO E INSTALACION DE BROCAL CON TAPA DE CONCRETO POLIMERICO PARA POZO DE VISITA, ACARREO A TIRO LIBRE DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, CASCAJO ETC. EN CAMION VOLTEO MEDIDO COMPACTO.



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIĞROMANTE"



IV.- DE LAS GARANTÍAS:

FIANZA DE CUMPLIMIENTO No. 4873-11223-5
 IMPORTE: \$29,626.72
 VIGENCIA: CONTRATUAL
 AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

FIANZA DE ANTICIPO No. 4873-11222-0
 IMPORTE: \$88,880.17
 VIGENCIA: CONTRATUAL
 AFIANZADORA: AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.

FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 4873-11544-7
 IMPORTE: \$29,626.60
 AFIANZADORA: ASEGURADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V.
 VIGENCIA: DOCE MESES A PARTIR DE 11 DE DICIEMBRE DE 2018

IMPORTE DEL CONTRATO CON IVA. 296,267.24 IMPORTE DEL ANTICIPO 88,880.17

V.-ESTIMACIONES CONTRATO :

ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE SIN I.V.A.	IMPORTE CON IVA	AMORTIZADO CON IVA.	SALDO POR AMORTIZAR
	DEL	AL				
01 NORMAL	09-mar-18	07-abr-18	226,390.24	262,612.68	78,783.80	10,096.37
02 FINIQUITO	10-mar-18	06-abr-18	29,011.41	33,653.24	10,096.37	0.00
TOTAL :			255,401.65	296,265.91		0.00

MONTO CONTRATADO 296,267.24

IMPORTE EJERCIDO 296,265.91

SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO C/IVA 1.33

SALDO A CANCELAR DE LA INVERSIÓN AUTORIZADA 1.33

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]



DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA

"2018. AÑO DEL BICENTENARIO DEL NATALICIO DE IGNACIO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE"



VI.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA ENTREGA - RECEPCIÓN.

EL H. AYUNTAMIENTO DE TOLUCA DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS QUE HUBIESEN PASADO INADVERTIDOS DURANTE EL ACTO DE ENTREGA.

POR SU PARTE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, TESTIFICA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA PRESENTE OBRA, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 12.57 PÁRRAFO SEGUNDO DEL LIBRO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO, SIN PERJUICIO DE REALIZAR LAS REVISIONES POSTERIORES QUE SE CONSIDEREN PROCEDENTES EN USO DE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN QUE LE CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, POR LO QUE LA PARTICIPACIÓN EN ESTE ACTO, NO EXIME A LA CONTRATANTE Y CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES QUE EN SU CASO SE PUEDAN DETERMINAR.

EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE ESTA DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACTA. RATIFICADO LO EXPUESTO, FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA CADA UNO DE LOS QUE INTERVIENEN EN LA PRESENTE ACTA. SIENDO LAS 12: 30 HORAS DEL DIA EN QUE SE ACTUA, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE ACTA.

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

ING. BENITO DOMÍNGUEZ ENRÍQUEZ
DIRECTOR DE OBRA PÚBLICA

POR LA DELEGACION DE SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

ARQ. LUZ MARÍA MORALES PÉREZ
SUBDIRECTORA DE OBRA PÚBLICA

POR LA CONTRALORIA SOCIAL (COCICOVI)

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

ARQ. REFUGIO FERNANDO ROSALES GÓMEZ
JEFE DEPTO. DE RESIDENCIA Y SUPERVISIÓN

POR CONTRALORÍA

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

REPRESENTANTE DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

C. ADRIAN ROSAS NUÑEZ
ADMINISTRADOR UNICO DE GRUPO BLAD, S.A. DE C.V.

FIRMA:
NOMBRE:
CARGO:

ARQ. GREGORIO HERNÁNDEZ CASTILLO
SUPERVISOR DE OBRA

C. ADRIAN ROSAS NUÑEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION, GRUPO
CONSTRUCTOR BLAD S.A. DE C.V.