



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FISMDF/043/2017**

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DÍA **20** DE **JULIO** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

**AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN CALLE 37 ENTRE JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA DE EDUCACION INICIAL COL. EMILIANO ZAPATA II**

**DATOS GENERALES**

UNIDAD EJECUTORA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: **AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN**  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ** R.F.C.: **GASP740222728**  
 NUMERO DE CONTRATO: **MJO/DOP/FISMDF-043/AD-029/2017**

FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:
<b>24-may-17</b>	<b>07-jul-17</b>	POSTES	12	132
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:			
<b>24-may-17</b>	<b>07-jul-17</b>			

OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASO/CODEMUN/001/2017	21/12/2782	322,500.00	322,500.00	-	-	-
TOTAL :		100,000.00	100,000.00	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		100,000.00	100,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		100,000.00	100,000.00	-	-	-

**ENTREGA**

CONTRATISTA


**C. PEDRO GARCIA SANCHEZ**  
 ADMINISTRADOR UNICO  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

**IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ**  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 JOCOTITLAN, MEX.  
 2016-2018

**FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ**  
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México  
 Secretaría de Finanzas  
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto  
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura  
 Social Municipal y de las Demarcaciones  
 Territoriales del Distrito Federal  
 (FISMDF)



CLAVE DE LA OBRA  
 FISMDF/043/2017

**RECIBE POR LA COMUNIDAD**

REPRESENTANTE COMUNITARIO   <u>Cesar Mendoza Varela</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  <hr/> NOMBRE Y FIRMA
--	--

**TESTIFICAN**

**POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA**

PRESIDENTE   <u>Miriam Alejandra Romero Paez</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO   <u>Crisobella Juárez S.</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO   <u>Carmen Romero Rosales</u> NOMBRE Y FIRMA
---	---	--

**POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA**

CONTRALOR SOCIAL A   <u>Mario Esteban Moreno Mendez</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B   <u>Ma de la Paz García Ruiz</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C   <u>Isabel Sánchez Pérez</u> NOMBRE Y FIRMA
--	---	---

**POR LA SUPERVISION**

EMPRESA   <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO   <u>NICOLÁS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA
---	--

**POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL**

**LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA**  
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA**

CLAVE DE LA OBRA  
**FIS MDF/043/2017**

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION Y COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

**RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS**

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	24-may	24-jun	53,206.90	0.00	8,513.10	61,720.00
2	25-jun	07-jul	33,000.00	0.00	5,280.00	38,280.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>			<b>86,206.90</b>	<b>0.00</b>	<b>13,793.10</b>	<b>100,000.00</b>

**FIANZAS DE GARANTIAS**

**AFIANZADORA :** FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
<b>ANTICIPO :</b>	RENUNCIÓ AL ANTICIPO		
<b>CUMPLIMIENTO :</b>	17A25120	\$10,000.00	
<b>POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :</b>	17A33133	\$10,000.00	