



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/044/2017

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **18** DE **JULIO** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE JUAN ALLENDE COL. CENTRO

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ						R.F.C.: GASP740222728
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-044/AD-030/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:		FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:		META:		BENEFICIADOS:
26-may-17		09-jul-17		POSTES		3
FECHA DE INICIO REAL:		FECHA DE TERMINO REAL:				60
26-may-17		09-jul-17				
OFICIO (S) DE AUTORIZACION			INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)			
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	30/07/2447	200,000.00	200,000.00	-	-	-
TOTAL :		200,000.00	200,000.00	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		200,000.00	200,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		200,000.00	200,000.00	-	-	-

ENTREGA

CONTRATISTA


C. PEDRO GARCIA SANCHEZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA

UNIDAD EJECUTORA

IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018



FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 NOMBRE, CARGO Y FIRMA



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)

010296



GOBIERNO QUE TRABAJA Y LOGRA
EN GRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/044/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD

<p>REPRESENTANTE COMUNITARIO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Cesar Mendoza Navis</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>DELEGADO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA</p> <div style="text-align: right;"> DELEGACION MUNICIPAL SANTA MIQUEL TENOCHTITLAN </div>
---	---

TESTIFICAN

POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA

EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTITLÁN, MEX.
 2016-2018

<p>PRESIDENTE</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>[Signature]</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>SECRETARIO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Mario Esteban Moreno Mendez</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>TESORERO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Diego Medrino López</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
--	--	--

POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA

<p>CONTRALOR SOCIAL A</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Maria Magdalena Mendaza Garcia</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL B</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Maria Ines Lopez Salgado</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>CONTRALOR SOCIAL C</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Marina PC</u> NOMBRE Y FIRMA</p>
---	---	--

POR LA SUPERVISION

<p>EMPRESA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA</p>	<p>AYUNTAMIENTO</p> <p style="text-align: center;"></p> <p><u>NICOLAS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
---	---

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

<p style="text-align: center;"></p> <p><u>C. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<div style="text-align: right;"> CONTRALORIA MUNICIPAL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JOCOTITLÁN, MEX. 2016-2018 </div>
--	---



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/044/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO DE 12 MTS DE ALTURA Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	26-may	26-jun	111,969.17	0.00	17,915.07	129,884.24
2	27-jun	09-jul	60,444.62	0.00	9,671.14	70,115.76
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			172,413.79	0.00	27,586.21	200,000.00

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO		
CUMPLIMIENTO :	17A25125	\$20,000.00	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A33127	\$20,000.00	