



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FISMDF/039/2017

EN LA LOCALIDAD DE **SAN MIGUEL TENOCHTITLAN** MUNICIPIO DE **JOCOTITLAN**, ESTADO MEXICO, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **19** DE **JULIO** DE **2017**, SE REUNIERON LOS REPRESENTANTES DE LA UNIDAD EJECUTORA, LA EMPRESA CONTRATISTA, LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA, LA SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION Y DE LA COMUNIDAD QUE INTERVIENEN EN LA ENTREGA Y RECEPCION DEL PROYECTO DENOMINADO:

AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CUITLAHUAC COLONIA SATELITE

DATOS GENERALES

UNIDAD EJECUTORA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
DEPENDENCIA QUE OPERA LA OBRA: AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN						
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES ELECTRICAS MEDIA Y BAJA TENSION VALLE Y/O PEDRO GARCIA SANCHEZ						R.F.C.: GASP740222728
NUMERO DE CONTRATO: MJO/DOP/FISMDF-039/AD-031/2017						
FECHA DE INICIO CONTRACTUAL:	FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL:	META:		BENEFICIADOS:		
26-may-17	09-jul-17					
FECHA DE INICIO REAL:	FECHA DE TERMINO REAL:	POSTES	3	80		
26-may-17	09-jul-17					
OFICIO (S) DE AUTORIZACION		INVERSION AUTORIZADA (CIFRAS EN MILES DE PESOS)				
NUMERO	FECHA	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	BENEFICIARIOS	OTROS
ASEX/CODEMUN/001/2017	26/10/2392	180,000.00	180,000.00	-	-	-
TOTAL :		200,000.00	200,000.00	-	-	-
MONTO CONTRATADO :		200,000.00	200,000.00	-	-	-
TOTAL DE LA INVERSION EJERCIDA :		200,000.00	200,000.00	-	-	-

<p>CONTRATISTA</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>C. PEDRO GARCIA SANCHEZ ADMINISTRADOR UNICO NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>	<p style="text-align: center;">ENTREGA MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;"></p> <p>UNIDAD EJECUTORA</p> <p style="text-align: center;">IVAN DE JESUS ESQUER CRUZ PRESIDENTE MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p> <hr/> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">FELICIANO DIAZ RODRIGUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS NOMBRE, CARGO Y FIRMA</p>
--	--



Gobierno del Estado de México
 Secretaría de Finanzas
 Subsecretaría de Planeación y Presupuesto
 Dirección General de Inversión












Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
 Social Municipal y de las Demarcaciones
 Territoriales del Distrito Federal
 (FISMDF)



000297

GOBIERNO QUE TRABAJA Y LUCHA
 EN GRANDE

CLAVE DE LA OBRA
 FISMDF/039/2017

RECIBE POR LA COMUNIDAD		
REPRESENTANTE COMUNITARIO  <u>Cesar Mendoza Varriso</u> NOMBRE Y FIRMA	DELEGADO MUNICIPAL  <u>Juan Jesús Santiago Flores</u> NOMBRE Y FIRMA	
TESTIFICAN		
POR EL COMITÉ COMUNITARIO DE OBRA		
PRESIDENTE  <u>Nelson Cortés</u> NOMBRE Y FIRMA	SECRETARIO  <u>Maribel Cárdenas Castro</u> NOMBRE Y FIRMA	TESORERO  <u>María del Carmen Montaña</u> NOMBRE Y FIRMA
POR EL COMITÉ CIUDADANO DE CONTROL Y VIGILANCIA		
CONTRALOR SOCIAL A  <u>Javier López Hernández</u> NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL B  NOMBRE Y FIRMA	CONTRALOR SOCIAL C  <u>Rosalva Segundo González</u> NOMBRE Y FIRMA
POR LA SUPERVISION		
EMPRESA  <u>Esteban Valle Nieto</u> NOMBRE Y FIRMA	AYUNTAMIENTO  <u>NICOLÁS CID MORENO</u> SUPERVISOR NOMBRE, CARGO Y FIRMA	
POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL		
 <u>LIC. EDUARDO CARREOLA GARCÍA</u> CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL NOMBRE, CARGO Y FIRMA		



EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 JOCOTILÁN, MEX.
 2016-2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

CLAVE DE LA OBRA
FIS MDF/039/2017

QUIENES ASISTEN Y SANCIONAN COMO REPRESENTANTES AUTORIZADOS DE LA UNIDAD EJECUTORA, DEPENDENCIAS, CONTRATISTAS Y DE LA COMUNIDAD QUE SE MENCIONAN EN ESTE ACTO MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO, Y CON EL FIN DE VERIFICAR SU TERMINACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, LA INVERSIÓN AUTORIZADA Y EJERCIDA.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION, COLOCACION DE POSTES DE CONCRETO Y COLOCACION DE 1 TRANSFORMADOR DE 25 KVA.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO DE INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO A SU FINALIDAD Y DESTINO, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO Y EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA UNIDAD EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN DEL PROYECTO, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO.

RELACION DE ESTIMACIONES DEFINITIVAS ACUMULADAS

ESTIMACION No.	PERIODO		IMPORTE DE LA ESTIMACION	IMPORTE DE AMORTIZACION	I.V.A.	NETO A PAGAR
	DEL	AL				
1	26-may	26-jun	132,258.79	0.00	21,161.41	153,420.20
2	27-jun	09-jul	40,155.00	0.00	6,424.80	46,579.80
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL			172,413.79	0.00	27,586.21	200,000.00

FIANZAS DE GARANTIAS

AFIANZADORA : FIANZAS DORAMA, S.A.

FIANZA DE	NUMERO	IMPORTE	VIGENCIA
ANTICIPO :	RENUNCIÓ AL ANTICIPO		
CUMPLIMIENTO :	17A25111	\$20,000.00	
POR DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS :	17A33137	\$20,000.00	